

RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO
VALORIZACIÓN N° 01


1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"		
2	CONTRATO No	:	C. UNION / 005-2023 - (12-Dic-23)		
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION		
4	VALORIZACION	:	01		
5	FECHA	:	31/01/2024		
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ZENON COÑAS ESPEZA		
	REPRESENTANTE LEGAL	:	ZENON COÑAS ESPEZA		
7	MONTO CONTRATO	:	SI.	44,700.00	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	SI.	2,235.00	SIN IGV (5% Del Contrato)

CERTIFICADO DE PAGO


RESUMEN DE VALORIZACIÓN			MONTO EN S/.
DESCRIPCIÓN			
COSTOS DIRECTOS:			
A	Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	19,919.94
B	Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	0.00
C	Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)	SI.	0.00
TOTAL PRESUPUESTO SI.			19,919.94
Monto No incluye I.G.V.			

PARA FACTURAR:

RESUMEN GENERAL			MONTO EN S/.
DESCRIPCION			
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 01	SI.		19,919.94
AMORTIZACION DEL 5% A.D.	SI.		996.00
ADICIONALES			
VALORIZACIÓN NETA N° 02	SI.		18,923.94
I.G.V. (18%) (No Corresponde)	SI.		0.00
TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. SI.	SI.		18,923.94
RETENCIONES (10%)	SI.		1,892.39
DETRACCION 12% (No Corresponde)			0.00
MONTO NETO A PAGAR			17,031.55

_____ CONTRATOS Y SERVICIOS LUCERITO EIRL.	_____ RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION	 _____ JEFE DE OBRA CONSORCIO UNION
--	--	---

RAZON SOCIAL	:	ZENON COÑAS ESPEZA
RUC	:	10199401748
Nro de cuenta corriente - BBVA	:	001103450200423778
Codigo de cuenta Interbancario	:	001134500020042377866
Nro de cuenta Detracción	:	----- (ORDEN DE SERVICIO ES A RRHH.)



CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"

SEÑORES:
ZENON CAÑAS ESPESA

RUC **10199401748**

DIRECCION

TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) **ZENON CAÑAS ESPESA**
COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. UNION / 005-2023

FECHA ORDEN

12-Dic-23

PLAZO DEL SERVICIO

60 DIAS CALENDARIOS, INICIO 15/12/2023

FACTURA:
CONSORCIO UNION

CONDICIONES DE PAGO

ADELANTO 5%, RETENCION DE GARANTIA 10%, VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE PIURA

CONDICIONES DE CONFO

ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			LINEA PRIMARIA		
	100	km	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en Gabinete)	242.00	24,200.00
	100	km	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de hitos en Vertices y Alineamientos para instalación de postes)	205.00	20,500.00

NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INCLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SE RA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de **CONSORCIO UNION**, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita - Lima

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	44,700.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	44,700.00
RETENCION (8%) S/.	0.00
TOTAL S/.	44,700.00

5% 2,235.00

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO UNION

ZENON CAÑAS ESPESA
ZENON CAÑAS ESPESA
CONFORMIDAD DE LA O/C

001