

Proyecto HOSPITAL SAN LORENZO
 Subcontrato 03021005 SC SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO
 N° Subcontrato 00000007
 Contratista 22008323 CONSTRUCTORA & CONSULTORA ALRO SAC
 RUC Contratista 20559937691
 Nro. Orden de Servicio 0070

Periodo: Semana 10 04/03/2024-10/03/2024

| Partida de Control | Descripción | Und. | Precio S/ | Subcontrato | | | Acumulado Anterior | | | Valorización Actual | | | Acumulado | | | Saldo | |
|--------------------|-----------------------------------|------|-----------|-------------|------------|-------|--------------------|------------|-------|---------------------|------------|--------|-----------|------------|------|---------|------------|
| | | | | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ |
| OBRAS PRELIMINARES | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 35.00 | 2,522.20 | 88,276.84 | 47.6% | 1,200.00 | 42,000.00 | 52.4% | 1322.20 | 46,276.84 | 100.0% | 2,522.20 | 88,276.84 | 0.0% | 0.00 | 0.00 |

| Resumen Valorización | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|-----------|--|-----------|------|
| Costo Directo Valorización | | | | | 88,276.84 | | | | | 42,000.00 | | | | 46,276.84 | | 88,276.84 | 0.00 |
| Descuento por pago Planilla antes de VR | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Descuento por calidad antes de VR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Descuento por Liquidacion antes de VR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valorización Reajustada | | | | | 88,276.84 | | | | | 42,000.00 | | | | 46,276.84 | | 88,276.84 | 0.00 |
| Amortización de Pagos a Cuenta | | | | | | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de Adelantos | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subtotal de la Valorización | | | | | 88,276.84 | | | | | 42,000.00 | | | | 46,276.84 | | 88,276.84 | 0.01 |
| Impuesto General a las Ventas (18%) | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Valorización Bruta | | | | | 88,276.84 | | | | | 42,000.00 | | | | 46,276.84 | | 88,276.84 | 0.01 |
| Retenciones | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| Valorización Neta | | | | | 88,276.84 | | | | | 42,000.00 | | | | 46,276.84 | | 88,276.84 | 0.01 |

CONSORCIO SALUD SAN LORENZO
 Ing. José A. Criollo Paucar
 CIP: 236643
 COORDINADOR DE PROYECTOS



CONSORCIO SALUD SAN LORENZO
 Vº Bº
 RRHH
 SAN LORENZO
 Alvaro Rodil
 RRHH

Proyecto **HOSPITAL SAN LORENZO**
 Subcontrato **03021005 SC SERVICIO DE ELIMINACION DE DESMONTE PARA ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO**
 N° Subcontrato **00000007**
 Contratista **22008323 CONSTRUCTORA & CONSULTORA ALRO SAC**
 RUC Contratista **20559937691**
 Nro. Orden de Servicio **0070**

Periodo: Semana 09 26/02/2024-03/03/2024

| Partida de Control | Descripción | Und. | Precio S/ | Subcontrato | | | Acumulado Anterior | | | Valorización Actual | | | Acumulado | | Saldo | | |
|--------------------|--|------|-----------|-------------|------------|------|--------------------|------------|-------|---------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|----------|------------|
| | | | | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ | % | Metrado | Importe S/ |
| OBRAS PRELIMINARES | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - DESMONTE | m3 | 35.00 | 2,522.20 | 88,276.84 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | 47.6% | 1200.00 | 42,000.00 | 47.6% | 1,200.00 | 42,000.00 | 52.4% | 1,322.20 | 46,276.84 |

Resumen Valorización

| | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| Costo Directo Valorización | 88,276.84 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 46,276.84 |
| Descuento por pago Planilla antes de VR | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Descuento por calidad antes de VR | | | | | |
| Descuento por Liquidación antes de VR | | | | | |
| Valorización Reajustada | 88,276.84 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 46,276.84 |
| Amortización de Pagos a Cuenta | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de Adelantos | | | | | |
| Subtotal de la Valorización | 88,276.84 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 46,276.85 |
| Impuesto General a las Ventas (18%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valorización Bruta | 88,276.84 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 46,276.85 |
| Retenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valorización Neta | 88,276.84 | 0.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | 46,276.85 |

CONSORCIO SALUD SAN LORENZO

 Ing. Jose A. Criollo Paucar
 CIP 236043
 COORDINADOR DE PROYECTO



CONSORCIO SALUD SAN LORENZO

 Alvaro
 RRHH