

000000

VALORIZACION OBRAS PRELIMINARES

PROYECTO *CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL C.P. LA MORADA, DISTRITO DE LA MORADA- MARAÑON- HUANCUGO
 PRESUPUESTO I CONST. Y MEJ. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA MORADA
 PROPIETARIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MORADA
 UBICACION DPTO. HUANCUGO PROV. MARAÑON DIST. CHOLON LOC. C.P. LA MORADA
 FECHA 29/02/2024

Item	Descripción	Unid.	Cantidad	Precio	Parcial
01	OBRAS PROVISIONALES				108,695.65
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				108,695.65
01.01.01	CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA (ALMACEN Y OFICINA)	m ²	360.00	283.50	102,202.49
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M	und	3.00	2,164.30	6,493.16
	Costo directo				108,695.65
	GASTOS GENERALES (10%)		10.00%		10,869.57
	UTILIDAD (5%)		5.00%		5,434.78
	COSTO DE EJECUCION DE OBRA				125,000.00

VALORIZACION											
ANTERIORES			ACTUAL			ACUMULADO			SALDO		
METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%	METRADO	PARCIAL (S/)	%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	0.00%	360.00	102,202.49	100.00%	360.00	102,202.49	100.00%	-	-	0.00%
-	-	0.00%	3.00	6,493.16	100.00%	3.00	6,493.16	100.00%	-	-	0.00%
	0.00	0.00%		108,695.65	100.00%		108,695.65	100.00%		0.00	
	0.00			10,869.57			10,869.57			0.00	
	0.00			5,434.78			5,434.78			0.00	
	0.00			125,000.00			125,000.00			0.00	

SE ADJUNTA LA VALORIZACION DE LAS OBRAS PRELIMINARES PARA EL RESPECTIVO PAGO DEL SUB CONTRATISTA.

CONSORCIO IRAZOLA

JUAN EPIFANIO VARGAS VALVERDE
 RESIDENTE DE OBRA
 REG. CIP N° 48570