

Proyecto **HOSPITAL SAN LORENZO**
 Subcontrato **03021006 SC SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL COMPONENTE DE OBRA CIVIL**
 N° Subcontrato **00000002**
 Contratista **22002005 CHUQUIBALA LABAJOS, BENITO**
 RUC Contratista **10339626184**
 Nro. Orden de Servicio **0053**

Periodo: **Semana 17 22/04/2024-28/04/2024**
Semana 18 29/04/2024-05/05/2024

Partida de Control	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
MOVIMIENTO DE TIERRAS	EXCAVACION SIMPLE MANUAL	m3	42.00	100.00	4,200.00	0.0%	0.00	0.00	40.9%	40.92	1,718.64	40.9%	40.92	1,718.64	59.1%	59.08	2,481.36
MOVIMIENTO DE TIERRAS	CORTE DE MATERIAL A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	42.00	300.00	12,600.00	84.5%	253.59	10,650.78	5.0%	14.94	627.48	89.5%	268.53	11,278.26	10.5%	31.47	1,321.74
MOVIMIENTO DE TIERRAS	ACARREO DE MATERIAL	m3	30.00	300.00	9,000.00	63.3%	189.81	5,694.30	16.9%	50.71	1,521.30	80.2%	240.52	7,215.60	19.8%	59.48	1,784.40
OBRAS DE CONCRETO	CONCRETO FC=140 KG/CM2 PARA CIMIENTOS CORRIDOS	m3	95.00	82.50	7,837.50	19.8%	16.34	1,552.30	0.0%		0.00	19.8%	16.34	1,552.30	80.2%	66.16	6,285.20
OBRAS DE CONCRETO	CONCRETO FC=175 KG/CM2 P/SOBRECIMENTOS	m3	120.00	23.84	2,860.80	4.8%	1.14	136.80	0.0%		0.00	4.8%	1.14	136.80	95.2%	22.70	2,724.00
OBRAS DE CONCRETO	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMENTOS	m2	24.00	349.47	8,387.28	6.6%	22.91	549.84	0.0%		0.00	6.6%	22.91	549.84	93.4%	326.56	7,837.44
OBRAS DE CONCRETO	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 EN COLUMNETAS	m3	140.00	96.33	13,486.20	39.6%	38.11	5,334.70	12.6%	12.09	1,692.60	52.1%	50.20	7,027.30	47.9%	46.14	6,458.90
OBRAS DE CONCRETO	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS	m2	25.00	2,489.25	62,231.25	30.4%	757.75	18,943.85	9.0%	223.14	5,578.50	39.4%	980.89	24,522.35	60.6%	1,508.36	37,708.90
OBRAS DE CONCRETO	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS	kg	1.50	11,282.63	16,923.95	38.7%	4,363.09	6,544.64	14.6%	1,644.94	2,467.41	53.3%	6,008.03	9,012.05	46.7%	5,274.60	7,911.90
OBRAS DE CONCRETO	CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGAS	m3	140.00	53.41	7,477.40	0.0%	0.00	0.00	4.0%	2.14	299.60	4.0%	2.14	299.60	96.0%	51.27	7,177.80
OBRAS DE CONCRETO	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS	m2	25.00	528.45	13,211.25	0.0%	0.00	0.00	36.5%	192.99	4,824.75	36.5%	192.99	4,824.75	63.5%	335.46	8,386.50
OBRAS DE CONCRETO	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS	kg	1.50	8,815.66	13,223.49	0.0%	0.00	0.00	38.7%	3,408.85	5,113.28	38.7%	3,408.85	5,113.28	61.3%	5,406.81	8,110.22
OBRAS DE CONCRETO	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m3	140.00	107.15	15,001.00	28.6%	30.69	4,296.95	10.1%	10.78	1,509.20	38.7%	41.47	5,806.15	61.3%	65.68	9,194.85
OBRAS DE CONCRETO	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	m2	25.00	1,764.50	44,112.50	33.1%	583.66	14,591.45	10.8%	190.05	4,751.25	43.8%	773.71	19,342.70	56.2%	990.79	24,769.80
OBRAS DE CONCRETO	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONFINAMIENTO	kg	1.50	9,898.97	14,848.46	37.8%	3,738.72	5,608.08	15.9%	1,578.87	2,368.31	53.7%	5,317.59	7,976.39	46.3%	4,581.38	6,872.07
OBRAS DE CONCRETO	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 EN PARAPETOS H=0.40M	m3	130.00	96.33	12,522.90	0.0%	0.00	0.00	7.1%	6.84	889.20	7.1%	6.84	889.20	92.9%	89.49	11,633.70
OBRAS DE CONCRETO	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PARAPETOS H=0.40M	m2	25.00	2,489.25	62,231.25	0.0%	0.00	0.00	4.6%	114.01	2,850.25	4.6%	114.01	2,850.25	95.4%	2,375.24	59,381.00
OBRAS DE CONCRETO	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN PARAPETOS H=0.40M	kg	1.50	11,282.63	16,923.95	0.0%	0.00	0.00	0.4%	48.15	72.23	0.4%	48.15	72.23	99.6%	11,234.48	16,851.72
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	MUROS DE LADRILLO KING KONG DE ARCILLA (12.5X9X23 CM.) ASENTADO DE SOGA	m2	28.00	8,202.79	229,678.12	17.9%	1,471.32	41,197.06	4.3%	356.29	9,976.12	22.3%	1,827.61	51,173.18	77.7%	6,375.18	178,504.94
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	TARRAJEO RAYADO PRIMARIO EN MUROS C/MEZCLA C/A 1:5	m2	19.00	4,470.89	84,946.91	29.2%	1,306.79	24,829.01	0.0%		0.00	29.2%	1,306.79	24,829.01	70.8%	3,164.10	60,117.90
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	21.00	22,001.67	462,035.07	13.5%	2,967.63	62,320.15	0.7%	155.16	3,258.36	14.2%	3,122.79	65,578.51	85.8%	18,878.88	396,456.56
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	25.00	10,178.41	254,460.25	12.5%	1,272.97	31,824.25	2.5%	250.14	6,253.50	15.0%	1,523.11	38,077.75	85.0%	8,655.30	216,382.50
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	TARRAJEO EN COLUMNAS C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	30.00	4,174.25	125,227.50	5.6%	233.37	7,001.10	0.3%	12.56	376.80	5.9%	245.93	7,377.90	94.1%	3,928.32	117,849.60
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	TARRAJEO EN VIGAS C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	37.00	2,132.62	78,906.94	7.5%	159.27	5,892.99	2.2%	46.83	1,732.71	9.7%	206.10	7,625.70	90.3%	1,926.52	71,281.24
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	TARRAJEO EN MUROS DE CONCRETO C/MEZCLA C/A 1:5; E= 1.5 CM.	m2	22.00	2,105.98	46,331.56	3.4%	71.59	1,575.07	1.7%	35.79	787.38	5.1%	107.38	2,362.45	94.9%	1,998.60	43,969.11
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C/MEZCLA C/A 1:4; E= 1.5 CM.	m2	21.00	6,104.75	128,199.75	2.4%	148.32	3,114.72	1.1%	68.51	1,438.71	3.6%	216.83	4,553.43	96.4%	5,887.92	123,646.32
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	VESTIDURA DE DERRAMES	m	9.00	6,768.18	60,913.62	23.9%	1,616.50	14,548.50	4.3%	292.54	2,632.86	28.2%	1,909.04	17,181.36	71.8%	4,859.14	43,732.26
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	BRUÑAS DE 1x1 CM. EN MUROS	m	6.00	12,910.60	77,463.60	10.3%	1,323.42	7,940.52	1.2%	153.41	920.46	11.4%	1,476.83	8,860.98	88.6%	11,433.77	68,802.62
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	CIELORRASO CON MEZCLA	m2	35.00	4,002.57	140,089.95	11.6%	463.12	16,209.20	6.1%	243.29	8,515.15	17.6%	706.41	24,724.35	82.4%	3,296.16	115,365.60
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=10 CM.	m	9.00	1,144.76	10,302.84	1.0%	11.62	104.58	0.0%		0.00	1.0%	11.62	104.58	99.0%	1,133.14	10,198.26
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	CONTRAZOCALO DE CEMENTO PULIDO H=40 CM.	m	12.00	1,144.76	13,737.12	18.0%	205.58	2,466.96	0.4%	4.81	57.72	18.4%	210.39	2,524.68	81.6%	934.37	11,212.44
PISOS, ENCHAPES Y CUBIERTAS	SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION BICAPA - CUBIERTA	m2	11.00	8,000.00	88,000.00	4.1%	326.16	3,587.76	2.4%	188.04	2,068.44	6.4%	514.20	5,656.20	93.6%	7,485.80	82,343.80
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 04*	m	8.00	623.85	4,990.80	36.9%	230.00	1,840.00	0.0%		0.00	36.9%	230.00	1,840.00	63.1%	393.85	3,150.80
INSTALACIONES SANITARIAS	SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø2"	pto	45.00	83.00	3,735.00	44.6%	37.00	1,665.00	18.1%	15.00	675.00	62.7%	52.00	2,340.00	37.3%	31.00	1,395.00
INSTALACIONES SANITARIAS	SALIDA DE PVC PARA VENTILACION Ø2"	pto	45.00	57.00	2,565.00	38.6%	22.00	990.00	61.4%	35.00	1,575.00	100.0%	57.00	2,565.00	0.0%	0.00	0.00
INSTALACIONES SANITARIAS	SALIDA DE DESAGUE DE PVC Ø4"	pto	45.00	44.00	1,980.00	86.4%	38.00	1,710.00	13.6%	6.00	270.00	100.0%	44.00	1,980.00	0.0%	0.00	0.00
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 02*	m	8.00	991.57	7,932.56	18.5%	183.00	1,464.00	9.6%	95.00	760.00	28.0%	278.00	2,224.00	72.0%	713.57	5,708.56
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-CP, NTP 399.003 04*	m	8.00	623.85	4,990.80	11.7%	73.00	584.00	0.0%		0.00	11.7%	73.00	584.00	88.3%	550.85	4,406.80
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-CP, NTP 399.003 04* x 45°	und	10.00	30.00	300.00	36.7%	11.00	110.00	0.0%		0.00	36.7%	11.00	110.00	63.3%	19.00	190.00
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC-CP, NTP 399.003 02* x 45°	und	10.00	133.00	1,330.00	26.3%	35.00	350.00	0.0%		0.00	26.3%	35.00	350.00	73.7%	98.00	980.00
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 04* x 4"	und	10.00	117.00	1,170.00	20.5%	24.00	240.00	0.0%		0.00	20.5%	24.00	240.00	79.5%	93.00	930.00

Proyecto **HOSPITAL SAN LORENZO**
 Subcontrato **03021006 SC SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL COMPONENTE DE OBRA CIVIL**
 N° Subcontrato **00000002**
 Contratista **22002005 CHUQUIBALA LABAJOS, BENITO**
 RUC Contratista **10339626184**
 Nro. Orden de Servicio **0053**

Periodo: **Semana 17 22/04/2024-28/04/2024**
Semana 18 29/04/2024-05/05/2024

Partida de Control	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø4" x 2"	und	10.00	172.00	1,720.00	19.2%	33.00	330.00	0.0%		0.00	19.2%	33.00	330.00	80.8%	139.00	1,390.00
INSTALACIONES SANITARIAS	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA PVC-CP, NTP 399.003 Ø2" x 2"	und	10.00	173.00	1,730.00	12.7%	22.00	220.00	0.0%		0.00	12.7%	22.00	220.00	87.3%	151.00	1,510.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN CIELORRASO	pto	38.00	1,496.00	56,848.00	0.5%	7.00	266.00	0.0%		0.00	0.5%	7.00	266.00	99.5%	1,489.00	56,582.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=0.40	pto	38.00	729.00	27,702.00	38.4%	280.00	10,640.00	0.0%		0.00	38.4%	280.00	10,640.00	61.6%	449.00	17,062.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=1.10	pto	38.00	268.00	10,184.00	5.6%	15.00	570.00	0.0%		0.00	5.6%	15.00	570.00	94.4%	253.00	9,614.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE C/PUESTA A TIERRA H=1.80	pto	38.00	201.00	7,638.00	15.4%	31.00	1,178.00	0.0%		0.00	15.4%	31.00	1,178.00	84.6%	170.00	6,460.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDA PARA TOMACORRIENTE ESTABILIZADOS C/PUESTO A TIERRA H=1.20	pto	38.00	222.00	8,436.00	0.9%	2.00	76.00	0.0%		0.00	0.9%	2.00	76.00	99.1%	220.00	8,360.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDA PARA MANDO DE VENTILADOR DE TECHO	pto	38.00	191.00	7,258.00	5.8%	11.00	418.00	94.2%	180.00	6,840.00	100.0%	191.00	7,258.00	0.0%	0.00	0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE	pto	38.00	496.00	18,848.00	42.7%	212.00	8,056.00	0.0%		0.00	42.7%	212.00	8,056.00	57.3%	284.00	10,792.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE	und	38.00	496.00	18,848.00	3.2%	16.00	608.00	0.0%		0.00	3.2%	16.00	608.00	96.8%	480.00	18,240.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	INTERRUPTOR DE CONMUTACIÓN DOBLE	und	38.00	15.00	570.00	26.7%	4.00	152.00	0.0%		0.00	26.7%	4.00	152.00	73.3%	11.00	418.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	CAJA DE PASE DE 150X150X50 mm F°G° PESADA	und	25.00	7.00	175.00	14.3%	1.00	25.00	0.0%		0.00	14.3%	1.00	25.00	85.7%	6.00	150.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	CAJA DE PASE DE 300X300X100 mm F°G° PESADA	und	25.00	7.00	175.00	28.6%	2.00	50.00	0.0%		0.00	28.6%	2.00	50.00	71.4%	5.00	125.00
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	PICADO DE CONCRETO	m2	14.00	2,000.00	28,000.00	52.2%	1,044.02	14,616.28	10.0%	200.00	2,800.00	62.2%	1,244.02	17,416.28	37.8%	755.98	10,883.72
OBRAS DE CONCRETO	DEMOLICION DE COLUMNETAS	ml	120.00	1,217.19	146,062.80	5.5%	67.55	8,106.00	1.8%	22.00	2,640.00	7.4%	89.55	10,746.00	92.6%	1,127.64	135,316.80
OBRAS DE CONCRETO	DOWEL EN COLUMNAS Y VIGUETAS	und	50.00	4.00	200.00	0.0%	0.00	0.00	100.0%	4.00	200.00	100.0%	4.00	200.00	0.0%	0.00	0.00
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	ARMADO DE ANDAMIOS	hh	19.00	2,000.00	38,000.00	83.4%	1,668.50	31,701.50	10.4%	207.50	3,942.50	93.8%	1,876.00	35,644.00	6.2%	124.00	2,356.00
ALBAÑILERIA Y TARRAJEOS	DIRECCION TECNICA	glb	100,000.00	1.00	100,000.00	0.0%	0.00	0.00	13.0%	0.1296	12,959.41	13.0%	0.13	12,959.41	87.0%	0.87	87,040.59

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización	3,853,678.43	382,481.32	106,964.11	489,445.43	3,364,233.00
Reajuste		-3,796.20	3,796.20	0.00	
Descuento por pago Planilla antes de VR		20,425.04	0.00	20,425.04	0.00
Descuento por calidad antes de VR					
Descuento por Liquidacion antes de VR					
Valorización Reajustada	3,853,678.43	358,260.08	110,760.31	469,020.39	3,364,233.00
Amortización de Pagos a Cuenta	114,700.00	11,544.71	3,155.29	14,700.00	100,000.00
Amortización de Adelantos					
Subtotal de la Valorización	3,738,978.43	346,715.37	107,605.02	454,320.39	3,264,233.00
Impuesto General a las Ventas (18%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorización Bruta	3,738,978.43	346,715.37	107,605.02	454,320.39	3,264,233.00
Retenciones	192,683.92	17,913.00	5,538.02	23,451.02	168,211.65
Valorización Neta	3,546,294.51	328,802.37	102,067.00	430,869.37	3,096,021.35



CONSORCIO SALUD SAN LORENZO
 Ing. Jose A. Ciro Paucar
 CIP 234043
 COORDINADOR DE PROYECTO

CONSORCIO SALUD SAN LORENZO
 Alvaro Rod. I