

Proyecto **HOSPITAL SAN LORENZO**
 Subcontrato **0302100H SC REPARACION DE ESTRUCTURAS METALICAS**
 N° Subcontrato **00000008**
 Contratista **22007676 J.S.A. CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.**
 RUC Contratista **20601785103**
 Nro. Orden de Servicio **0271**

Periodo: **Semana 17 22/04/2024-28/04/2024**
Semana 18 29/04/2024-05/05/2024

Partida de Control	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato			Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo	
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
ESTRUCTURAS METALICAS	LIMPIEZA MECANICA	kg	1.55	31,657.77	49,069.54	39.8%	12,611.91	19,548.46	60.2%	19,045.86	29,521.08	100.0%	31,657.77	49,069.54	0.0%	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS	APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE PINTURA	kg	0.88	31,657.77	27,858.84	39.8%	12,611.90	11,098.47	60.2%	19,045.86	16,760.36	100.0%	31,657.76	27,858.83	0.0%	0.01	0.01
ESTRUCTURAS METALICAS	SOLDADURA	kg	0.65	9,497.33	6,173.26	0.0%	0.00	0.00	100.0%	9,497.33	6,173.26	100.0%	9,497.33	6,173.26	0.0%	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS	APLICACION DE SEGUNDA Y TERCERA CAPA DE PINTURA	kg	1.20	31,657.77	37,989.32	0.0%	0.00	0.00	49.8%	15,765.19	18,918.23	49.8%	15,765.19	18,918.23	50.2%	15,892.58	19,071.09

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización				121,090.97			30,646.93			71,372.93			102,019.87			19,071.10
Descuento por pago Planilla antes de VR																
Descuento por Materiales antes de VR																
Descuento por Equipos antes de VR																
Descuento por calidad antes de VR																
Descuento por Liquidación antes de VR																
Valorización Reajustada				121,090.97			30,646.93			71,372.93			102,019.87			19,071.10
Amortización de Pagos a Cuenta				0.00						0.00			0.00			0.00
Amortización de Adelantos																
Subtotal de la Valorización				121,090.97			30,646.93			71,372.93			102,019.87			19,071.10
Impuesto General a las Ventas (18%)				0.00			0.00			0.00			0.00			0.00
Valorización Bruta				121,090.97			30,646.93			71,372.93			102,019.87			19,071.10
Retenciones (5% VR)				6,054.55			1,532.35			3,568.65			5,100.99			953.56
Valorización Neta				115,036.42			29,114.58			67,804.28			96,918.88			18,117.54



CONSORCIO SALUD SAN LORENZO
 Ing. José A. Córdova Paucar
 CIP 238843
 COORDINADOR DE PROYECTO