

24543100
10/06/2024
9:00 AM

VELASCO MARTINEZ LUIS GERMAN
P.J. TACALA 3 ETAPA MZA. I LOTE. 013
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10804235383
E001-27

Fecha de Emisión : 31/05/2024
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
20526126328
Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO2-POPR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA, CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CICLAMACHE, LANCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO PROVINCIA DE -HHBB	8410.70	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO Y 63/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,410.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,410.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,513.93
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,924.63

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA
VELASCO MARTINEZ LUIS GERMAN (SICLAMACHE)
EJECUTA: LUIS ORDINOLA PASACHE**

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 02 (DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO 2024)		
	MONTO TOTAL A FACTURAR	S/	9,924.63
	SEGUNDO DESCUENTO DEL ADELANTO (SALDO: 0)	-S/	1,000.00
	DESCUENTO DETRACCIÓN (12%)	-S/	1,191.00
	DESCUENTO GARANTÍA (5%)	-S/	496.23
	SALDO A FAVOR DE LA VAL. 02	S/	7,237.40
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	7,237.40

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO VALORIZACIÓN N. 02	S/	7,237.40
DESCUENTOS EN ZONA	S/	-
SALDO A DEPOSITAR AL CONTRATISTA	S/	7,237.40

La presente valorización corresponde a los trabajos realizados del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 en Siclamache y el contratista se compromete en asumir los pagos de sus operarios en su totalidad hasta esa fecha de acuerdo a lo acordado.


73681357



KENYI
CARRASCO NIZAMA
Ingeniero Civil
CIP N° 242418

VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SUB CONTRATO	UBS
METRADO	PARA 20 UBS
CONTRATISTA	VELASCO MARTINEZ LUIS GERMAN
RUC/DNI	10804235383
ENCARGADO	ING. DERLI WALTER PEREZ ROMERO
SECTOR	SICLAMACHE
FECHA	INICIO 01-05 HASTA EL 31-05

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	ANTERIOR		ACTUAL		VALORIZACION N°2		ACUMULADO		SALDO	
					CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANTIDA	PARCIAL
1	TARRAJEO PRIMARIO EN BANOS INTERIORES Y EXTERIORS	M2	20.00	257.50	12.00	3,090.00	7.00	1,802.50	19.00	4,892.50	1.00	257.50	1.00	257.50
2	ENCHAPADO DE BANO Y DUCHA PISO Y PARED	M2	20.00	265.00	0.00	0.00	11.00	2,915.00	11.00	2,915.00	9.00	2,365.00	9.00	2,365.00
3	TARRAJEO DE COLUMNETAS Y SOBRE CIMENTO	ML	20.00	334.00	12.00	3,998.00	7.00	2,288.00	19.00	6,156.00	1.00	334.00	1.00	334.00
4	TARRAJEO DE COLUMNA TANQUE ELEVADO	M2	20.00	93.60	12.00	1,123.20	7.00	655.20	19.00	1,778.40	1.00	93.60	1.00	93.60
5	CORTE CDE PARED, PARA EMPALMAR DUCTERIA OCCULTA	PTO	20.00	60.00	12.00	720.00	7.00	420.00	19.00	1,140.00	1.00	60.00	1.00	60.00
5	VACIADO DE CONTRAPISO Y DIVISION DE MURO DE DUCHA	GLOBAL	20.00	50.00	12.00	600.00	7.00	350.00	19.00	950.00	1.00	50.00	1.00	50.00
	COSTO DIRECTO			1,050.10		9,421.20		8,410.70		17,831.90		3,170.10		3,170.10
	IGV (18%)					1,695.82		1,513.93		3,209.75		570.61		570.61
	TOTAL					11,117.02		9,924.63		21,041.65		3,740.71		3,740.71
						44.86%		40.05%				15.09%		15.09%

NOTA: AL CONTRATISTA VELASCO MARTINEZ (SICLAMACHE) SE LE DIO 2,000.00 SOLES DE ADELANTO EL CUAL SE AMORTIZARA CON ESTA VALO 2

MONTO TOTAL A FACTURAR	9,924.63	FA
DESCUENTO DE ADELANTO	1,000.00	
DETRACCION 12%	1,191.00	
GARANTIA 5%	496.23	
SCTR	0.00	
EPPS	0.00	
TOTAL A PAGAR	7,237.40	

Derli Walter Perez Romero
INGENIERO CIVIL
 CIP N° 288485

CONTRATISTA:
 VELASCO MARTINEZ LUIS
 GERMAN

ASISTENTE:
 DERLI WALTER PEREZ ROMERO

RESIDENTE DE OBRA /
 GERENTE DE OPERACIONES

KENYI
CARRASCO NIZAMA
 Ingeniero Civil
 CIP N° 242418

CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Limber Mauricio Nuñez
Ing. Limber Mauricio Nuñez
 JEFE DE ADMINISTRACION DE OBRA
 FINANZAS Y RRHH
 LIMBER MAURICIO NUÑEZ

PRECIO POR METRADO SEGUN CONTRATO	
METRADO	PRECIO
10.3	25
10.6	25
27	12
3.6	26
3	20
1	50
COSTO DIRECTO	1050.10

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO A SUS TRABAJADORES Y CONSTANCIA DE NO
PRESENTAR DEUDAS

SICLAMACHE


ING. DIGAR MAURICIO NÚÑEZ

Representante Consorcio Sondorillo

**ASUNTO: Autorización de pago directo al no
presentar deudas al 31 de mayo de 2024**

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que los Sres. LUIS GERMAN VELASCO MARTINEZ y LUIS ORDINOLA PASACHE que realizan trabajos de construcción de letrinas en el Centro Poblado de SICLAMACHE para la Obra de "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"; **NO PRESENTAN DEUDAS al 31 de mayo de 2024** que puedan conllevar a algún problema social futuro o reclamos por parte de cualquier trabajador o poblador. Los pagos de personal obrero, pensión de comida, alquiler de cuartos y/o cualquier otro gasto, se realizarán de manera directa por parte de estos señores como se ha venido realizando y desvinculado de cualquier responsabilidad y obligación de pago futuro al Consorcio Sondorillo.

Asimismo, dejo constancia con la presente y avalo el pago directo de estos trabajos al no presentar deudas.



LEONARDO SANTOS CHOQUEHUANCA

PRESIDENTE DE JASS SICLAMACHE

DNI: 03239041

Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

7,030.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
002-475-197179679048-24
luis velasco martinez

Detalle de la operación

Estado de la Operación:	En proceso
Número de Operación:	8177 - 0
Operación:	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Por Horarios
Importe Cargado :	7,034.30 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n):	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión:	4.30 SOLES
Tipo de Cambio:	0.0000

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario:	RUC - 10804235383
Fecha / Hora:	2024-06-11 - 15:55:24

Ud. informó como NO PROPIA la cuenta de abono. No será exonerado del ITF.

buadro
53