

**SERVICIOS GENERALES RD**

**ROJAS CARRASCO RONAL DANTE**

A.H. SANTA ROSA MZA. B LOTE. 13 INT. 01 AL COSTADO DE LA  
 PARROQUIA DE SANTA ROSA  
 PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRONICA**

**RUC: 10442747241**

**E001-11**

Fecha de Emisión : **31/05/2024** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
 RUC : **20526126328**  
 Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB. LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL COLEGIO MONTESORI PIURA-PIURA-PIURA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 5 POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS,SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE LACCHAN, ALTOY BAJO Y LAS PAMPAS, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA HBBA	3395.50	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: CUATRO MIL SEIS Y 69/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 3,395.50
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,395.50
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 611.19
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 4,006.69</b>

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00646081882 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 481.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA  
RONAL DANTE ROJAS CARRASCO (JAMANGA)  
VALORIZACIÓN N. 5 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**

<b>MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA</b>			
1	VALORIZACIÓN N. 05		
	MONTO FACTURADO :	S/	4,006.69
	DETRACCIÓN 12%	-S/	481.00
	GARANTIA 5%	-S/	200.33
	SALDO A PAGAR VAL. 03 (ANTES DE DESCUENTOS)	S/	3,325.36
	<b>TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:</b>	<b>S/</b>	<b>3,325.36</b>

<b>DEUDAS POR PAGAR EN JAMANGA DEL CONTRATISTA RONALD ROJAS DEL 01 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2024</b>			
	DEUDAS DE PLANILLA DE 1 TRABAJADOR DEL 15 AL 31 DE MAYO	-S/	855.00

	TOTAL A DESCONTAR PARA PAGO DIRECTO DE TRABAJADORES POR PARTE DE CMN:	-S/	855.00
--	---	-----	--------

**RESUMEN**

	SALDO DE VAL. 05	S/	3,325.36
	DEUDAS DE PLANILLA EN JAMANGA	-S/	855.00
	<b>SALDO A DEPOSITAR DE VAL. 05</b>	<b>S/</b>	<b>2,470.36</b>

DEFICIT VALORIZACIÓN ANTERIOR: -S/ 9,479.91

1. El contratista de Jamanga RONAL ROJAS con su valorización N. 05 despues de pagar una planilla le quedó un saldo de S/. 2, 470.36 pero en la anterior valorización presentó un DEFICIT de S/. - 9479.91 para el pago de su personal que aún no ha sido asumido en su totalidad.
2. Se presenta planilla firmada por el Presidente de la JASS donde se da conformidad de los días trabajados y el monto corresponde al pago de las deudas totales en dicho sector hasta el día 31 de mayo de 2024.
3. Los ingenieros Derly Pérez Romero y el controlador Alexis López López firman la presente dando conformidad que todos los metrados presentados en esta valorización corresponde a lo ejecutado en campo, asimismo no existen otras deudas que puedan generar problemas, conflictos sociales, paralizaciones u otros que conlleven a una responsabilidad de pago por parte del consorcio. El ingeniero Residente firma confirmando la veracidad de los metrados valorizados.
4. REVISAR Y DECIDIR POR PARTE DE GERENCIA LA SITUACIÓN DEL PAGO DEL SALDO. Si se le abona el saldo de la valorización 5 o se toma como parte de pago de su saldo negativo de la valorización 4.

CONSORCIO SONDORIELO

Ing. Kenyi Carrasco Nizama  
CIP: 242418  
RESIDENTE DE OBRA

Alexis López López  
76674753

Derly Walter Pérez Romero  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 288485

[Firma]

*Jamunga  
Quacho 058*

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias - Cuentas de Terceros

#### Importe Cargado

**2,470.36 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES  
CONSTRUCTORA MAURICI O  
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono

0011-0268-0200441433 SOLES  
ROJAS CARRASCO RONAL  
DANTE

#### Detalle de la operación

Importe Abonado	2,470.36 SOLES
Fecha / Hora	15/06/2024 10:50
Referencia	fact11
Número de Operación	9,007-0

#### Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

#### Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

**VALORIZACION N° 05 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO**

Obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

UBS

SUB CONTRATO

CONTRATISTA  
RUC  
ENCARGADO  
SECTOR  
FECHA

RONALD ROJAS CARRASCO  
10442747241  
ING. DERLI WALTER PEREZ ROMERO  
JAMANGA  
INICIO 01.05 HASTA EL 31.05

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N°5						SALDO				
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		CANTIDA	PARCIAL	%		
						CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL				%	
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	50.00	138.70	5,915.00	47.00	6,518.90	0.00	47.00	47.00	6,518.90	3.73%	3.00	416.10	6.00%	
2	SOBRECIMENTO PARA CASETA UBS	UBS	50.00	106.00	5,300.00	38.00	4,028.00	0.00	38.00	38.00	4,028.00	2.30%	12.00	1,272.00	24.00%	
3	ZAPATA DE TANQUE ELLEVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MARCIZA DE TANQUE	UBS	50.00	473.00	23,650.00	32.00	15,136.00	1.00	473.00	33.00	15,609.00	8.92%	17.00	8,041.00	34.00%	
4	MUROS Y TABIQUE DE ALBAÑILERIA DE CASETA UBS	UBS	50.00	313.000	15,650.00	35.00	10,955.00	0.00	35.00	35.00	10,955.00	6.26%	15.00	4,695.00	30.00%	
5	REVOCQUES EN LUCIDOS Y MOLDURAS	UBS	50.00	290.00	14,500.00	23.00	6,670.00	2.00	589.00	25.00	7,259.00	4.14%	25.00	7,250.00	50.00%	
6	PISOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	50.00	230.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11,500.00	100.00%	
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	50.00	280.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	14,000.00	100.00%	
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	50.00	280.00	14,000.00	42.00	11,760.00	0.00	42.00	42.00	11,760.00	6.72%	8.00	2,240.00	16.00%	
9	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	50.00	280.00	14,000.00	42.00	11,760.00	0.00	42.00	42.00	11,760.00	6.72%	8.00	2,240.00	16.00%	
10	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	50.00	280.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	14,000.00	100.00%	
11	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	168.50	8,425.00	34.00	5,468.00	3.00	565.50	37.00	6,033.50	3.99%	13.00	1,400.00	100.00%	
12	POZO DE PERCOLACION CIMENTACION	UBS	50.00	99.00	4,950.00	34.00	3,366.00	6.00	594.00	40.00	3,960.00	2.26%	10.00	990.00	20.00%	
13	POZO DE PERCOLACION: CONCRETO Y ACERO	UBS	50.00	45.00	2,250.00	34.00	1,530.00	4.00	180.00	38.00	1,710.00	0.98%	12.00	540.00	24.00%	
14	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	220.00	11,000.00	33.00	7,260.00	3.00	89.00	37.00	8,149.00	4.65%	13.00	2,860.00	26.00%	
15	TRAMPA DE GRASAS: CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERIA	UBS	50.00	5.20	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	260.00	100.00%	
16	CAJA DE Lodos	UBS	50.00	80.50	4,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	4,025.00	100.00%	
17	SUB TOTAL			3,500.00	175,000.00	85,966.90	151,474.04	3,395.50	611.19	89,362.40	16,085.23	8.537.60	50.00	4,030.00	100.00%	
18	IGV (18%)				31,500.00	15,474.04	101,440.94	4,006.69	1.94%	16,085.23	105,447.63	15,414.77	50.00	10,000.00	100.00%	
	TOTAL				206,500.00	101,440.94	49.12%	4,006.69	1.94%	105,447.63	51.06%	101,052.37	48.94%	50.00	4,030.00	100.00%

TOTAL	4,006.69
DESCUENTO DE ADELANTO	
MONTO A FACTURAR	4,006.69
DETRACCION 12%	481.00
GARANTIA 5%	200.33
SCTR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR	3,325.36

CONSORCIO SONDRILLO  
RESIDENTE DE OBRA  
CARRASCO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 242418

CONSORCIO SONDRILLO  
Ing. Linder Mauricio Nuñez  
ADMINISTRADOR DE OBRA

Derli Walter Pérez Romero  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 288485  
ASISTENTE DE OBRA

CONTRATISTA  
118747240

Ronal Dante Rojas Carrasco  
 S/N CAS. JAMANGA  
 Sondorillo- Huancabamba-Piura

Jueves, 13 de junio de 2024





Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L.  
 Piura-Piura-Piura

Estimados señores de la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Por medio de la presente carta, yo RONAL DANTE ROJAS CARRASCO, en calidad de representante legal de la empresa SERVICIOS GENERALES RD con número de RUC 10442747241, deseamos formalizar y otorgar la autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar descuentos directos de nuestras valorizaciones pendientes por los servicios prestados en la obra "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA" para el pago de planilla, alimentación y hospedaje.

Entendemos que es una práctica común y necesaria en la industria de la construcción para asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales y mantener una adecuada gestión de recursos humanos en el sitio de trabajo. Por lo tanto, otorgamos plena autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar los siguientes descuentos:

1. El monto correspondiente al pago de planilla de nuestros trabajadores involucrados en la obra mencionada, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE PEONES							
CENTRO POBLADO: PAMPAS/ JAMANGA SUBCONTRATISTA: RONAL DANTE ROJAS CARRASCO							
OBRA: PROYECTO: "CREACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"							
RESPONSABLE: CONTROLADORES: WILMER ALEVIS LOPEZ LOPEZ /ING. KEVIN CASTILLO. SUPERVISOR: ING DERLI PEREZ, PLANILLA DEL 15.05.2024 AL 30.05.2024							
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORIA	DIAS	PRECIO(S./)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES
1	WILMER RAMON GARCIA	PEONES	8.00	S/ 85.00	S/ 855.00	80100701001574971244	TRABAJOS EN LUGAR
TOTAL A CANCELAR					S/ 855.00		
NOTA: LOS DATOS EN ESTE MENSAJE SON RESPONDIENTES A LA ÚLTIMA TOTAL DE OBRAS HASTA LA FECHA DE DEPARTIR EL MOTOR EN PAMPAS AVENIDA PEREZ LUCIO TRAPERO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE SONDRILLO, PARA OPERAR EN DICHAS ZONAS HASTA LA FECHA INDICADA.							
 PRESIDENTE DE EMPRESA RONAL DANTE ROJAS CARRASCO		 CONTRATISTA RONAL DANTE ROJAS CARRASCO		 SUPERVISOR DERLI WALTER PEREZ ROMERO		 JEFE DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y DE OPERACIONES WILMER MAURICIO NUNEZ	

Estos descuentos se realizarán directamente de nuestras valorizaciones pendientes, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato vigente entre nuestra empresa y la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L



Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que puedan requerir.

Atentamente,



---

Ronal Dante Rojas Carrasco  
Representante Legal  
DNI: 44274724  
RUC: 10442747241

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO A SUS TRABAJADORES Y CONSTANCIA DE NO  
PRESENTAR DEUDAS

JAMANGA

**ING. DIGAR MAURICIO NÚÑEZ**

*Representante Consorcio Sondorillo*

**ASUNTO: Autorización de pago directo al no  
presentar deudas al 31 de mayo de 2024**

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el Sr. RONAL DANTE ROJAS CARRASCO que realizan trabajos de construcción de letrinas en el Centro Poblado de LACCHAN ALTO para la Obra de "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"; **NO PRESENTAN DEUDAS al 31 de mayo de 2024** que puedan conllevar a algún problema social futuro o reclamos por parte de cualquier trabajador o poblador, dejando sin ninguna responsabilidad al CONSORCIO SONDRILLO.

Se esta presentando una planilla de 1 peón por un monto de S/. 855.00 para ser cancelado directamente por parte del Consorcio Sondorillo y serán descontados de su valorización N. 5.

Sin otro particular.

Atentamente.



NOMBRE: *Celestino Chisquis Fancago*

PRESIDENTE DE JASS JAMANGA

DNI: *43945819*

6 mayo 058

### PLANILLA DE PEONES







CENTRO POBLADO : PAMPAS/ JAMANGA SUBCONTRATISTA: RONAL DANTE ROJAS CARRASCO

OBRA/PROYECTO  
0 "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

RESPONSABLE  
CONTROLADORES: WILMER ALEXIS LOPEZ LOPEZ /ING. KEVIN CASTILLO. SUPERVISOR: ING.DERLI PEREZ/PLANILLA DEL 15.05.2024 AL 30.05.2024

N°	NOMBRE Y APELLIDOS	CATEGORIA	DIAS	PRECIO(S./)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES
1	WILMER SANTOS GARCIA	PEONES	9.00	S/ 95.00	S/ 855.00	80102721001524677144	TRABAJO EN UBS
TOTAL A CANCELAR					S/ 855.00		

NOTA: LOS DATOS ANTES MENCIONADOS CORRESPONDEN A LA DEUDA TOTAL DE OPERARIOS HASTA LA FECHA 30 DE MAYO EN EL SECTOR DE PAMPAS-JAMANGA, PARA ELLO FIRMARÁ EL PRESIDENTE DE JASS COMO MUESTRA DE QUE NO EXISTEN MAS OPERARIOS NI DEUDAS POR PAGAR HASTA LA FECHA INDICADA.

 PRESIDENTE DE JASS 43945819	 CONTRATISTA: RONAL DANTE ROJAS CARRASCO 54234724	 CONTROLADOR: ALEXIS LOPEZ LOPEZ 46674713	 SUPERVISOR: DERLI WALTER PEREZ ROMERO CIP N° 288485	 GERENTE DE OPERACIONES RESIDENTE DE OBRA / CIP N° 242418	 JEFE DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RRHH LIMBER MAURICIO NUNEZ
--	--	---	---	---	---

CONSORCIO SONDORILLO  
Ing. Limber Mauricio Nuñez  
ADMINISTRADOR DE OBRA



## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

 **850.00** SOLES



Número de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210015246771-44  
WILMER SANTOS GARCIA

#### Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	9005 - 9006
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	855.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

#### Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

#### Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	15/06/2024 - 10:45