

VELASCO MARTINEZ LUIS GERMAN
P.J. TACALA 3 ETAPA MZA. I LOTE. 013
CASTILLA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10804235383
E001-26

Fecha de Emisión : 31/05/2024
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
20526126328
Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL
COLEGIO MONTESORI PIURA-
PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO2-POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS,SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA,CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CICLAMACHE,LANCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO.PROVINCIA DE HBBA	8187.70	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO Y 49/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 8,187.70
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 8,187.70
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,473.79
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 9,661.49

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA
VELASCO MARTINEZ LUIS GERMAN (LACCHAN ALTO)**

MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA			
1	VALORIZACIÓN N. 02 (DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024)		
	MONTO TOTAL A FACTURAR	S/	9,661.49
	PRIMER DESCUENTO DEL ADELANTO	-S/	1,000.00
	DESCUENTO DETRACCIÓN (12%)	-S/	1,159.00
	DESCUENTO GARANTÍA (5%)	-S/	483.07
	SALDO A FAVOR DE LA VAL. 02	S/	7,019.42
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/	7,019.42

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO VALORIZACIÓN N. 02	S/	7,019.42
DESCUENTOS EN ZONA	S/	-
SALDO A DEPOSITAR AL CONTRATISTA	S/	7,019.42

1. La presente valorización corresponde a los trabajos realizados del 01 de mayo al 31 de mayo de 2024 en Lacchan Alto y el contratista se compromete en asumir los pagos de sus operarios en su totalidad hasta el 31 de mayo de acuerdo lo acordado.
2. El ingeniero Kevin Jimenez y el controlador Blayker Tapia Bautista, asi como las autoridades del sector firman los presentes documentos dando conformidad de los trabajos realizados y confirmando que no existen mas deudas pendientes de pago hasta el 31 de mayo, que puedan general un conflicto social o paralización de los trabajos.
3. Asimismo el Ing. Residente Kenyi Carrasco da conformidad de que los trabajos realizados que se detallan en la presente valorización han sido realizados en su totalidad, no se presentan trabajos proyectados y no quedando ninguna observación por subsanar.


 7206063
 KEVIN JIMENEZ


 KENYI
 CARRASCO NIZAMA
 Ingeniero Civil
 CIP N° 242418

Recibido
11/06/24
03:50 PM

VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO

Obrá: "CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SUB UBS
CONTRATO PARA 20 URS
METRADO PARA 20 URS
CONTRATIST. LUIS VELASCO MARTINEZ
RUC/DNI 109423583
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAFERA
SECTOR LACCHAN ALTO
FECHA INICIO 01/09 HASTA EL 31/25

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL		ANTERIOR		ACTUAL		VALORIZACION N°2		ACUMULADO		SALDO		
					CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	CANT	PRECIO	CANT
1	FARRAJEO PRIMARIO EN BANDAS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA	U2	21.00	297.50	5.407.50	18.00	4.635.00	3.00	772.50	21.00	5.407.50	21.00	5.407.50	21.00	5.407.50	0.00	0.00%
2	ENCAPADO DE BAÑO Y DUCHA PISO Y PARED	U2	21.00	295.00	5.985.00	0.00	0.00	21.00	5.985.00	21.00	5.985.00	21.00	5.985.00	21.00	5.985.00	0.00	0.00%
3	FARRAJEO DE COLUMNETAS Y SOBRE CIMENTO	U2	21.00	324.00	6.804.00	18.00	5.832.00	3.00	972.00	21.00	6.804.00	21.00	6.804.00	21.00	6.804.00	0.00	0.00%
4	ENCAPADO DE PARED PARA EMPALMADO DE TUBERIA	U2	21.00	93.000	1.953.00	16.00	1.488.00	5.00	465.00	21.00	1.953.00	21.00	1.953.00	21.00	1.953.00	0.00	0.00%
5	ENCAPADO DE CONTRAPISO Y DIVISION DE BAÑO DE DUCHA	U2	21.00	90.00	1.890.00	16.00	1.440.00	5.00	450.00	21.00	1.890.00	21.00	1.890.00	21.00	1.890.00	0.00	0.00%
6	ENCAPADO DE TUBO DE DESAGUE	U2	21.00	50.00	1.050.00	16.00	800.00	5.00	250.00	21.00	1.050.00	21.00	1.050.00	21.00	1.050.00	0.00	0.00%
7	COSTO DIRECTO	GLOBAL	21.00	57.00	1.207.50	0.00	0.00	21.00	1.207.50	21.00	1.207.50	21.00	1.207.50	21.00	1.207.50	0.00	0.00%
IGV (18%)				1.117.10	23.459.10		13.724.60		8.187.70		21.912.30		21.912.30		21.912.30		0.66%
TOTAL					4.222.64		2.470.43		1.473.79		3.944.22		3.944.22		1.546.80		278.42
					27.681.74		16.195.03		9.661.49		25.856.52		25.856.52		1.825.22		9.59%

MONTO A FACTURAR	9.661.49
DESCUENTO DE ADELANTO	1.000.00
DETRACCION 12%	1.159
GARANTIA 5%	483.07
SCIR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR	7.019.04

Kevin Castillo M.
KEVIN CASTILLO M.
Blyku Tapia
Bartista

Kenyl Carrasco Nizama
KENYL CARRASCO NIZAMA
Ingeniero Civil
RESIDENTE DE OPERACIONES
LEONCIO ATOCHE RAMIREZ

Kevin Jimenez Pasafera
ASISTENTE
KEVIN JIMENEZ PASAFERA

Ing. Limber Mauricio Nunez
CONSORCIO SONDORILLO
Jefe de Administracion, Finanzas y RRHH
LIMBER MAURICIO NUNEZ

METRADO	PRECIO	TOTAL
10.3	25	257.5
10.6	25	265
3.6	26	93.6
1	20	20
1	50	50
COSTO DIRECTO		726.10

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Piura, Huancabamba, Sondorillo 04 de Junio, 2024

CARTA DE COMPROMISO N° 03-2024-LACCHAN BAJO

PARA : CONSORCIO SONDRILLO

DE : OPERARIOS DEL SUBCONTRATISTA VELASCO MARTINEZ LUIS

ASUNTO : PAGO DE OPERARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA COMPROMISO QUE NO EXISTEN DEUDAS EN EL CENTRO POBLADO LACCHAN ALTO POR PARTE DEL CONTRATISTA


OBRA : "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"


De nuestra consideración:


Es grato dirigimos a usted para autorizar que el consorcio Sondorillo haga el depósito de nuestra remuneración directamente al contratista Luis German Velasco Martínez, el cual nos contrató bajo acuerdos personales y rendimiento así mismo deslindamos a consorcio Sondorillo de cualquier deuda después del 31 /05/24 por lo consiguiente esto va avalado por el presidente de JASS de Lacchan Alto el señor Tomas Sembrara Santos nos garantiza de que no existe ninguna deuda hasta la fecha como autoridad adjuntamos su firma y de las personas que aceptan que el señor rojas recibirá su remuneración para fines de garantía

Adjuntamos nuestros nombres, firma, DNI


NOMBRES	CARGO	DIAS	PRECIO	TOTAL
MANUEL CHANTA SERNAQUE	OP.	15	120	1800
CARLOS ALVARADO QUINDE	OP.	15	120	1800
MILAGROS SANTOS CHINGUEL	OP.	7	120	840
ARNALDO SANTOS TOCTO	OP.	12	95	1140
				5580


Carlos Alvarado Quinde OP
DNI: 43862627


Manuel Sernaque Chanta OP
DNI: 40201295


Migor Santos Chinguel OP
DNI: 47461799




Arnaldo Santos Tocto OF
DNI: 80423538

CONSORCIO SONDRILLO

Ing. Lázaro Mauricio Nuñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

cuadro 55

Importe Transferido

6,813.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono

002-475-197179679048-24

velasco martinez luis german

Detalle de la operación

Estado de la Operación:	En proceso
Número de Operación:	8452 - 0
Operación:	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Por Horarios
Importe Cargado :	6,817.30 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n):	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión:	4.30 SOLES
Tipo de Cambio:	0.0000

Datos Adicionales

Banco Destino:	BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
Tipo y Número de Documento del Beneficiario:	RUC - 10804235383
Fecha / Hora:	2024-06-12 - 11:06:13

Ud. informó como NO PROPIA la cuenta de abono. No será exonerado del ITF.