

**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10425123144****E001-8****CASTILLO CORALES JOSE EDUARDO**JR. BOLOGNESI 2 CAS. POZO DE LOS RAMOS  
CURA MORI - PIURA - PIURA

Fecha de Emisión : **31/05/2024**

Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO  
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA**

RUC : **20526126328**

Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE -  
URB. LOS COCOS DEL CHIPE  
MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL  
FRENTE DEL COLEGIO  
MONTESORI PIURA-PIURA-  
PIURA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Forma de pago : Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 4, POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO. PROV. HBBA	19362.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 16/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 19,362.00
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 19,362.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,485.16
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 22,847.16

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales

Medio Pago: 003 Transferencia de fondos

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631454046 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2742.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA  
EDUARDO CASTILLO CORALES (LAS PAMPAS)  
VALORIZACIÓN N. 4 AL 31 DE MAYO DE 2024**

<b>MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA</b>			
1	VALORIZACIÓN N. 04		
	MONTO FACTURADO :	S/	22,847.16
	DESCUENTOS: DETRACCIÓN	-S/	2,742.00
	GARANTIA	-S/	1,142.36
	SALDO A PAGAR VAL. 04	S/	18,962.80
	<b>TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:</b>	<b>S/</b>	<b>18,962.80</b>

<b>PAGOS AUTORIZADOS POR EL CONTRATISTA PARA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE</b>			
1	PERSONAL DE LA ZONA ( 2 PEONES Y 2 OPERARIOS)	-S/	3,935.00
	<b>DEUDAS POR PAGAR DEL CONTRATISTA</b>	<b>-S/</b>	<b>3,935.00</b>

	PAGOS A FAVOR:	S/	18,962.80
	PAGOS A REALIZAR DIRECTAMENTE	-S/	3,935.00
	<b>SALDO A DEPOSITAR :</b>	<b>S/</b>	<b>15,027.80</b>

1. El Sr. Eduardo Castillo Corales esta presentando una planilla de 4 trabajadores de la zona que laboraron en el mes de mayo hasta el 31 de mayo de 2024 donde solicitan que los pagos los realice directamente el CONSORCIO por el concepto del pago de sus jornales trabajados en el caserío de Pampas lo cuales ascienden al total de S/. 3,935.00, la planilla está firmada por el presidente de la Jass dando la conformidad que el pago es la deuda con personal de la zona, por lo tanto se deja sin responsabilidad al Consorcio por deudas hasta el 31 de mayo de 2024.

2. Los Ingenieros Derly Perez Romero y el controlador de la zona Alexis López firman los presentes documentos dando conformidad de los trabajos realizados y ratificando la no existencia de mas deudas pendientes al 31 de mayo de pago que puedan generar un conflicto social o paralización de los trabajos. Asimismo el Ing. Residente Kenyi Carrasco da conformidad de que los trabajos realizados que se detallan en la presente valorización han sido realizados en su totalidad no quedando ninguna observación por subsanar.

3. El contratista se compromete al pago del restante de sus operarios y de cualquiera otro pago incluyendo pension de comida al 31 de mayo de 2024.

Ing. Kenyi Carrasco Nizama  
RESIDENTE DE OBRA  
CONSORCIO SONDORIL S.A.

78624753  
Alexis Lopez

Derly Walter Perez Romero  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 288485

Kevin Castillo M.

6 uoao 057



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

2024/06/13 15:00:58

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias - Cuentas de Terceros

#### Importe Cargado

**15,027.80 SOLES**



Cuenta de Cargo

0011-0245-0100032697 SOLES  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono

0011-0814-0259649604 SOLES  
CASTILLO CORALES JOSE  
EDUARDO

#### Detalle de la operación

Importe Abonado	15,027.80 SOLES
Fecha / Hora	13/06/2024 15:02
Referencia	fact8
Número de Operación	8,826-0

#### Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza	0.00 SOLES
-------------------------	------------

#### Datos Adicionales

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

VALORIZACION N° 04 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUACABAMBA - PIURA"

Revisión  
12/06/14  
05:00 PM

SUB CONTRATO UBS  
CONTRATISTA/ EDUARDO CASTILLO CORALES  
RUC 10425123144  
ENCARGADO ING DERLI WALTER PEREZ ROMERO  
SECTOR PAMPAS - CENTRO  
FECHA INICIO 13-05 HASTA EL 31-05

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO	VALORIZACION N°4			ACUMULADO	%	SALDO		%	
					ANTERIOR		ACTUAL			CANTIDA	PARCIAL		
					CANT	PARCIAL	CANT						PARCIAL
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	50.00	138.70	6.935.00	0.00	0.00	6.935.00	3.96%	0.00	0.00%		
2	SOBRECIMENTO PARA CASETA UBS	UBS	50.00	106.00	5.300.00	16.00	1.696.00	3.932.00	2.24%	13.00	1.378.00		
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MAGAZA DE TA	UBS	50.00	475.00	23.650.00	21.00	9.933.00	13.244.00	7.57%	22.00	10.006.00		
4	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA DE CASETA UBS	UBS	50.00	313.000	15.650.00	21.00	6.573.00	9.190.00	5.37%	20.00	6.260.00		
5	REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	UBS	50.00	290.00	14.500.00	10.00	2.900.00	7.540.00	4.31%	24.00	6.990.00		
6	PISOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	50.00	230.00	11.500.00	0.00	0.00	11.500.00	0.00%	50.00	11.500.00		
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	50.00	230.00	11.500.00	0.00	0.00	11.500.00	0.00%	50.00	11.500.00		
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	50.00	280.00	14.000.00	36.00	10.080.00	11.200.00	6.40%	10.00	2.800.00		
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	50.00	280.00	14.000.00	36.00	10.080.00	11.200.00	6.40%	10.00	2.800.00		
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	50.00	280.00	14.000.00	0.00	0.00	14.000.00	0.00%	50.00	14.000.00		
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	50.00	146.50	7.325.00	31.00	5.843.50	6.220.50	3.55%	17.00	3.204.50		
12	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	90.00	4.500.00	28.00	2.720.00	3.560.00	2.04%	14.00	1.386.00		
13	POZO DE PERCOLACION/ CIMENTACION	UBS	50.00	45.00	2.250.00	25.00	1.125.00	1.620.00	0.93%	14.00	630.00		
14	POZO DE PERCOLACION- CONCRETO Y ACERO	UBS	50.00	41.00	2.050.00	9.00	364.00	944.00	0.54%	27.00	1.107.00		
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBAÑILERIA E INSTALACION	UBS	50.00	220.00	11.000.00	25.00	5.500.00	7.920.00	4.51%	14.00	3.080.00		
16	TRAMPA DE GRASAS- TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	5.20	260.00	0.00	0.00	260.00	0.00%	50.00	260.00		
17	TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERIA	UBS	50.00	200.00	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00	0.00%	50.00	10.000.00		
18	CAJA DE LUDOS	UBS	50.00	80.00	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00	0.00%	50.00	4.000.00		
SUB TOTAL				3.500.00	175.000.00	64.336.50	19.362.00	83.698.50		50.00	91.301.50		
IGV (18%)						11.980.57	3.485.16	15.065.73			16.434.27		
TOTAL					206.500.00		22.847.16	98.764.23	47.81%		107.735.77		

NOTA: EL CONTRATISTA YA AMORTIZÓ TODO SU ADELANTO

TOTAL	22,847.16
DESCUENTO DE ADELANTO	
MONTO A FACTURAR	22,847.16
DETRACCION 12%	2,742.00
GARANTIA 5%	1,142.36
SCTR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR	18,962.80

*Derli Walter Perez Romero*  
42512314  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 288485

*Derli Walter Perez Romero*  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 288485

ASISTENTE:  
DERLI WALTER PEREZ ROMERO

CONTRATISTA:  
EDUARDO CASTILLO CORALES  
42512314



CONSORCIO SONDRILLO

KENYI  
CARRASCO NIZ LAMA  
Ingeniero Civil  
CIP N° 24 04 0384

JEFE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y  
RRHH  
LIMBER MAURICIO NUNEZ  
CONSORCIO SONDRILLO

Ing. Limber Mauricio Nuñez  
ADMINISTRADOR DE OBRAS



José Eduardo Castillo Corales  
 S/N CAS. PAMPAS  
 Sondorillo- Huancabamba-Piura

Miércoles, 12 de junio del 2024

Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L  
 Piura-Piura-Piura

Estimados señores de la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Por medio de la presente carta, yo JOSÉ EDUARDO CASTILLO CORALES, en calidad de representante legal de la empresa con número de RUC 10425123144, deseamos formalizar y otorgar la autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar descuentos directos de nuestras valorizaciones pendientes por los servicios prestados en la obra "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA" para el pago de planilla, alimentación y hospedaje.

Entendemos que es una práctica común y necesaria en la industria de la construcción para asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales y mantener una adecuada gestión de recursos humanos en el sitio de trabajo. Por lo tanto, otorgamos plena autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar los siguientes descuentos:


1. El monto correspondiente al pago de planilla de nuestros trabajadores involucrados en la obra mencionada, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE OPERARIOS Y PEONES									
(CENTRO POBLADO: PAMPAS PAMPAS) SUBCONTRATISTA EDUARDO CASTILLO CORALES									
OBRA/PROYECTO: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA									
RESPONSABLE: ALEXIS LOPEZ LOPEZ / ING. DIEGO PEREZ PLANILLA DEL 11.05.24 AL 31.05.24									
RESPONSABLE: EDUARDO CASTILLO CORALES									
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	CATEGORIA	DESCUENTO COMIDA	DIAS	PRECIOS(,)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES
1	VAN FANCI FANCI DIAZ	72145286	PEON		11.00	S/ 95.00 S/	1.045.00	80000000000000000000	
2	DE ALVARO ALVARO DIAZ	41279148	PEON		12.00	S/ 95.00 S/	1.140.00	80000000000000000000	
3	RODRIGUEZ JERONIMO DEWBERG	42088148	OPERARIO		6.00	S/ 130.00 S/	780.00	80000000000000000000	
4	JERONIMO DEWBERG	44887171	OPERARIO		6.00	S/ 130.00 S/	780.00	80000000000000000000	
TOTAL A CANCELAR							S/ 3.985.00		

Estos descuentos se realizarán directamente de nuestras valorizaciones pendientes, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato vigente entre nuestra empresa y la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que puedan requerir.

Atentamente,



---

JOSE EDUARDO CASTILLO CORALES  
Representante Legal  
DNI:42512314  
RUC 10425123144

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO A SUS TRABAJADORES Y CONSTANCIA DE NO  
PRESENTAR DEUDAS

PAMPAS CENTRO

**ING. DIGAR MAURICIO NÚÑEZ**

**Representante Consorcio Sondorillo**

**ASUNTO: Autorización de pago directo al no  
presentar deudas al 31 de mayo de 2024**

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que los Sr. JOSE EDUARDO CASTILLO CORALES que realizan trabajos de construcción de letrinas en el Centro Poblado de PAMPAS para la Obra de "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"; **NO PRESENTA DEUDAS al 31 de mayo de 2024** que puedan conllevar a algún problema social futuro, paralizaciones o reclamos por parte de cualquier trabajador o poblador que no esté en las planillas presentadas.

Asimismo, con la presente reafirmo que no existen más deudas hasta el 31 de mayo de personal obrero, pensión de comida, alquiler de cuartos y/o cualquier otro pago por parte del Sr. Eduardo Castillo Corales que conlleve a una responsabilidad y obligación de pago futuro al Consorcio Sondorillo.

Sin otro particular.

Atentamente.

  
Ronald I. Huancay Paico  
DNI: 43943413

RONALD HUANCAY PAICO  
PRESIDENTE DE JASS PAMPAS

DNI: 43943413



**PLANILLA DE OPERARIOS Y PEONES**

CENTRO POBLADO : PAMPAS-PAMPAS/ SUBCONTRATISTA EDUARDO CASTILLO CORALES

“CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA”

ALEXIS LOPEZ LOPEZ./ ING.DERLI PEREZ PLANILLA DEL 15.05.24 AL 31.05.24

CONTRATISTA: EDUARDO CASTILLO CORALES										
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	CATEGORIA	DESCUENTO COMIDA	DIAS	PRECIOS(/)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES	
1	JOSÉ EDUARDO CASTILLO CORALES	42512314	OPERARIO		15.00	S/ 120.00 S/	1,800.00			
2	JOSE EULOGIO IPAMAQUE CULUPI	80266405	OPERARIO		15.00	S/ 120.00 S/	1,800.00			
3	ALONSO CASTRO RAMOS	77939783	OPERARIO		15.00	S/ 120.00 S/	1,800.00			
4	CHARLES DANIEL MORE RAMOS	72008666	OPERARIO		15.00	S/ 120.00 S/	1,800.00			
5	DARWIN ALEXANDER CASTILLO INGA	71963636	OPERARIO		15.00	S/ 120.00 S/	1,800.00			
6	LUIS CHIRIQUE LITANO	42592722	OPERARIO		12.00	S/ 120.00 S/	1,440.00			
7	JAVIER CHERO VILCHEZ	45452940	OPERARIO		12.00	S/ 120.00 S/	1,440.00			
8	JOSE SANTOS INGA CASTILLO	45397384	OPERARIO		14.00	S/ 120.00 S/	1,680.00			
9	FLORENTINO FARCEQUE SEMBRERA	47038148	OPERARIO		13.00	S/ 120.00 S/	1,560.00			
10	EFFRAIN FARCEQUE PAICO	74487471	OPERARIO		13.00	S/ 120.00 S/	1,560.00			
11	LUIS FELIPE FLORES ANCAJIMA	43620014	OPERARIO		13.00	S/ 120.00 S/	1,560.00			
12	IVAN PAICO FARCEQUE	72149286	OPERARIO		13.00	S/ 95.00 S/	1,235.00			
13	ADAN RAMOS HUAMAN	41279148	OPERARIO		12.00	S/ 95.00 S/	1,140.00			
14	JAVIER INGA FLORES	46818292	OPERARIO		13.00	S/ 120.00 S/	1,560.00			
15	HARVEY FLORES CASTILLO	76931058	OPERARIO		12.00	S/ 120.00 S/	1,440.00			
<b>TOTAL A CANCELAR</b>							<b>S/ 23,615.00</b>			

NOTA: LOS DATOS ANTES MENCIONADOS CORRESPONDEN A LA DEUDA TOTAL DE PEONES LOCALES HASTA LA FECHA 31 DE MAYO EN EL SECTOR DE PAMPAS - PAMPAS. PARA ELLO FIRMARA EL PRESIDENTE DE JASS COMO MUESTRA DE QUE NO EXISTEN MAS PEONES NI OPERARIOS NI DEUDAS POR PAGAR HASTA LA FECHA INDICADA.

PRESIDENTE DE JASS: CONTROLADOR: ALEX LOPEZ LOPEZ  
 ASISTENTE: DERLI WALTER PEREZ ROMERO  
 RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES: JEFES DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RRHH: LIMBER MAURICIO NUÑEZ



Planilla # 016  
 0570  
 con

**PLANILLA DE OPERARIOS Y PEONES**

CENTRO POBLADO : PAMPAS-PAMPAS/ SUBCONTRATISTA EDUARDO CASTILLO CORALES


"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"


ALEXIS LOPEZ LOPEZ./ ING.DERLI PEREZ PLANILLA DEL 15.05.24 AL 31.05.24

CONTRATISTA: EDUARDO CASTILLO CORALES									
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	CATEGORIA	DESCUENTO COMIDA	DIAS	PRECIO(S./)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES
1	IVAN PAICO FARCEQUE	72149286	PEON		13.00	S/ 95.00	S/ 1,235.00	80102721001672424245	
2	ADAN RAMOS HUAMAN	41279148	PEON		12.00	S/ 95.00	S/ 1,140.00	80102721001744923346	
3	FIORANTINO FARCEQUE SEMBRERA	47038148	OPERARIO		6.00	S/ 130.00	S/ 780.00	80102721001245578841	
4	EFRAIN FARCEQUE PAICO	74487471	OPERARIO		6.00	S/ 130.00	S/ 780.00	80102721001245602743	
<b>TOTAL A CANCELAR</b>							<b>S/ 3,935.00</b>		

NOTA: LOS DATOS ANTES MENCIONADOS CORRESPONDEN A LA DEUDA TOTAL DE PEONES LOCALES HASTA LA FECHA 31 DE MAYO EN EL SECTOR DE PAMPAS - PAMPAS, PARA ELLO FIRMARA EL PRESIDENTE DE JASS COMO MUESTRA DE QUE NO EXISTEN MAS PEONES NI OPERARIOS NI DEUDAS POR PAGAR HASTA LA FECHA INDICADA.


 CONTROLADOR:  
 ALEX LOPEZ LOPEZ  
 DNI: 49943413  
 76674753

  
**Derli Walter Pérez Romero**  
 INGENIERO CIVIL  
 ASISTENTE N° 2884F  
 DERLI WALTER PEREZ ROMERO

CONSORCIO SONDORILLO  
  
 Ing. LIMBER MAURICIO NÚÑEZ  
 ASISTENTE N° 2884F  
 ADM. FINANZAS Y REAF. OBRA  
 LIMBER MAURICIO NUNEZ

CIP N° 242718

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

 **1,230.00** SOLES



Número de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210016724242-45  
IVAN PAICO FARCEQUE

#### Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8978 - 8980
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,235.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

#### Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

#### Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 15:58

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 **1,134.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210017449233-46  
ADAN RAMOS HUAMAN

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8993 - 8995
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,139.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 16:49

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

 **774.00** SOLES



Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO O  
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono

801-027-210012455788-41

FLORENTINO FARCEQUE  
SEMBRERA

#### Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8996 - 8997
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	779.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

#### Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

#### Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 16:51

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 774.00 SOLES

Número de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICIO O  
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210012456027-43  
EFRAIN FARCEQUE PAICO

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8998 - 8999
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	779.80 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.00 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 16:52