

**SANTOS FARCEQUE FELIPE SANTIAGO**  
 S/N CAS. LACCHAN ALTO CERCA A LA TIENDA COMERCIAL PEÑA  
 SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10478475727**  
**E001-3**

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión : 31/05/2024  
 Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ  
 EMPRESA INDIVIDUAL DE  
 RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 RUC : 20526126328  
 Dirección del Receptor de la factura : JR. LOS COCOS DEL CHIPE URB.  
 LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q  
 LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL  
 COLEGIO MONTESORI PIURA PIURA  
 PIURA  
 Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.  
 LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q  
 LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL  
 COLEGIO MONTESORI PIURA-  
 PIURA-PIURA  
 Tipo de Moneda : SOLES  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 2, POR CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO SONDORILLO - PORV. HBBA	14437.90	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DIECISIETE MIL TREINTA Y SEIS Y 72/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 14,437.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 14,437.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,598.82
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 17,036.72</b>

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
 Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00661023503  
 Porcentaje de detracción: 12.00  
 Monto detracción: S/ 2044.41

**Información del crédito**

Monto neto pendiente de pago : S/ 14,992.31  
 Total de Cuotas : 2

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	10/06/2024	14,140.47	2	30/06/2024	851.84

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA  
 FELIPE SANTOS FARCEQUE (LACCHAN ALTO)  
 VALORIZACIÓN N. 02 DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024**

<b>MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA</b>	
1	VALORIZACIÓN N. 02 ( 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024)
	MONTO A FACTURAR : S/ 17,036.72
	DESCUENTO DETRACCIÓN (12%) -S/ 2,044.00
	DESCUENTO GARANTÍA (5%) -S/ 851.84
	SALDO A FAVOR DE LA VAL. 02 S/ 14,140.88
	<b>TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA: S/ 14,140.88</b>

<b>PAGOS PROGRAMADOS A PEONES DE LA ZONA Y QUE EL CONTRATISTA DE UBS SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE</b>	
1	PAGO DE PLANILLA N. 01 DE 5 TRABAJADORES ( 3 OPERARIOS Y 2 PEONES)QUE LABORARON DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024 -S/ 7,050.00
	PAGO DE TRABAJADORES QUE EL CONTRATISTA FELIPE SANTOS FARCEQUE AUTORIZA QUE SE CANCELE DIRECTAMENTE POR PARTE DE CMN DESCONTANDO DE SU VAL. 2 -S/ 7,050.00

**SALDO A DEPOSITAR:**

SALDO DE VAL. 02	S/	14,140.88
DESCUENTOS PARA PAGAR PLANILLA N. 01 (5 TRABAJADORES)	-S/	7,050.00
<b>SALDO A DEPOSITAR AL CONTRATISTA</b>	<b>S/</b>	<b>7,090.88</b>

**NOTA:**

1. El Sr. SANTOS FARCEQUE FELIPE esta presentando una planilla de 5 trabajadores que laboraron del 1 de mayo al 31 de mayo 2024 cada uno con su cuenta personal para que se realicen los pagos directamente a su cuenta por el concepto del pago de sus jornales trabajados en el caserío de Lacchan Alto durante el periodo del 1 al 31 de mayo los cuales ascienden al total de S/. 7,050.00 y cuyo importe debe ser descontado del saldo de su valorización n. 02, la planilla está firmada por el presidente de la Jass dando la conformidad respectiva que esas son todas las deudas en cuanto a peones hasta el 31 de mayo.

2. Los Ingenieros Kevin Jimenez y el controlador de la zona Harlis Millones Requenes firman los presentes documentos dando conformidad de los trabajos realizados y ratificando la no existencia de mas deudas pendientes de pago que puedan general un conflicto social o paralización de los trabajos. Asimismo el Ing. Residente Kenyi Carrasco da conformidad de que los trabajos realizados que se detallan en la presente valorización han sido realizados en su totalidad no quedando ninguna observación por subsanar.

3. Asimismo el Ing. Residente Kenyi Carrasco da conformidad de que los trabajos realizados que se detallan en la presente valorización han sido realizados en su totalidad no quedando ninguna observación por subsanar.

Harlis Millones Requenes  
76669909

12206062  
Kevin Jimenez

CONSORCIO SONDORILLO  
 Ing. Kenyi Carrasco Nizama  
 CIP: 242418  
 RESIDENTE DE OBRA

x

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

### Transferencias Interbancarias

#### Importe Transferido

 **7,085.00** SOLES



Número de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210016420815-45  
FELIPE SANTIAGO SANTOS  
FARCEQUE

#### Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8815 - 8817
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	7,091.15 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

#### Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.35 SOLES

#### Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-

Obra: VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Sub Contrato: URS

Contratista: SANTOS FARCEQUE, Felipe  
 RUC: 10430939063  
 Encargado: ARO HARLYS MILLONES REQUENES  
 Sector: LACCHAN ALTO  
 Fecha: INICIO 01-05 HASTA EL 31-05

CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

20/05/2019  
 13/05/2019

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N°2				SALDO						
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		CANTIDA		PARCIAL		%
						CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL	CANT.	PARCIAL			
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	20.00	138.70	2,774.00	15.00	2,219.20	3.00	416.50	19.00	2,655.30	13.70	5.00%			
2	SOPRECIMIENTO PARA CASETA UBS	UBS	20.00	106.00	2,120.00	12.00	1,272.00	7.00	742.00	19.00	2,014.00	106.00	5.00%			
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO, LOSA DE CIMENTACION, LOSA MACIZA DE TANQUE ELEVADO	UBS	20.00	413.00	8,260.00	15.00	6,195.00	3.00	2,648.80	19.00	8,111.20	2,648.80	28.00%			
4	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA DE CASETA UBS	UBS	20.00	310.00	6,200.00	3.00	939.00	15.00	5,008.00	19.00	5,947.00	310.00	5.00%			
5	REVOQUES, ENJUCADOS Y MOLDURAS	UBS	30.00	290.00	8,700.00	0.00	0.00	15.00	3,045.00	15.00	3,045.00	2,755.00	47.50%			
6	PISOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	20.00	230.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	100.00%			
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	# 0.00/0.00			
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	20.00	290.00	5,800.00	15.00	2,668.00	3.00	1,554.00	19.00	4,242.00	1,358.00	24.25%			
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	20.00	290.00	5,800.00	15.00	3,584.00	3.00	572.00	19.00	4,256.00	1,344.00	24.00%			
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	20.00	280.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	100.00%			
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	20.00	188.50	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	100.00%			
12	POZO DE PERCOLACION, TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	20.00	99.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	100.00%			
13	POZO DE PERCOLACION, CIMENTACION	UBS	20.00	45.50	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	100.00%			
14	POZO DE PERCOLACION, CONCRETO Y ACERO	UBS	20.00	41.00	820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.00	100.00%			
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBAÑILERIA E INSTALACION DE ACCESO	UBS	20.00	220.00	4,400.00	0.00	0.00	2.00	352.00	2.00	352.00	4,048.00	92.00%			
16	TRAMPA DE GRASAS, TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	# 0.00/0.00			
17	TRAMPA DE GRASAS, CONCRETO, ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERIA	UBS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	# 0.00/0.00			
18	CAJA DE LODO	UBS	20.00	80.50	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	100.00%			
SUB TOTAL				3,500.00	61,246.00	14,864.60	2,615.63		14,437.00		20,302.50	31,693.50				
IGV (18%)					11,033.28	2,615.63			2,599.82		5,274.45	5,758.83				
TOTAL					72,329.28	17,540.23	24.25%		17,036.72	23.55%	34,576.95	37,752.33	52.20%			

TOTAL	17,036.72
DESCUENTO DE ADELANTO	0.00
MONTO A FACTURAR	17,036.72
DETRACCION 12%	2,044.00
GARANTIA 5%	851.84
SCTR	0.00
EPSS	0.00
TOTAL A PAGAR AL 31 DE MAYO	14,140.88

CONSORCIO SONDORILLO

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Limber Muñoz Huérez  
 ADMINISTRADOR DE OBRA

Ing. Kely Carasco Nizama  
 RESIDENTE DE OBRA  
 CIP: 47026

4784752  
 Felipe Santos Farceque

1000  
 4784752  
 Felipe Santos Farceque  
 76669909

FELIPE SANTIAGO SANTOS FARCEQUE  
 S/N CAS. LACCHAN ALTO  
 Sondorillo- Huancabamba-Piura

Martes, 11 de junio del 2024

Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L  
 Piura-Piura-Piura

Estimados señores de la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Por medio de la presente carta, yo FELIPE SANTIAGO SANTOS FARCEQUE, en calidad de representante legal de la empresa con número de RUC 10478475727, deseamos formalizar y otorgar la autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar descuentos directos de nuestras valorizaciones pendientes por los servicios prestados en la obra "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA" para el pago de planilla, alimentación y hospedaje.

Entendemos que es una práctica común y necesaria en la industria de la construcción para asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales y mantener una adecuada gestión de recursos humanos en el sitio de trabajo. Por lo tanto, otorgamos plena autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar los siguientes descuentos:

1. El monto correspondiente al pago de planilla de nuestros trabajadores involucrados en la obra mencionada, de acuerdo al siguiente detalle:


PLANILLA DE PERSONAL OBRERO							
CENTRO POBLADO: LACCHAN ALTO							
OBRA/PRESTE/O	"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"						
RESPONSABLE	ARC. RAFAEL MISIONES REQUENES	CONTRATISTA	FELIPE SANTOS FARCEQUE				
		FECHA	01/06/2024				
DESDE EL 01 DE MAYO HASTA 31 DE MAYO							
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	DÍAS	PRECIO	TOTAL	N° DE CUENTA	CARGO
1	Elva Benigna Tocco	86270840	31	50.000	1.550.000	210017519128	Operario
2	Elva Benigna Tocco	86270840	31	50.000	1.550.000	210016377952	Operario
3	Sergio Andres Espinoza	72233407	31	50.000	1.550.000	210011637814	Operario
4	Leonard Manriquez Serrón	74477390	31	35.000	1.085.000	210011045146	Peón
5	Sergio Nolasco Serrón	74477390	31	35.000	1.085.000	210011322080	Peón
TOTAL					5.770.000		

El presente es un documento informativo y control que la planilla es correcta según la forma y valor del cargo. El precio que se muestra en cada presupuesto o valoración por parte del personal obrero.

Estos descuentos se realizarán directamente de nuestras valorizaciones pendientes, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato vigente entre nuestra empresa y la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que puedan requerir.

Atentamente,



---

FELIPE SANTIAGO SANTOS FARCEQUE  
Representante legal  
DNI: 47847572  
RUC: 10478475727

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PAGO DIRECTO A SUS TRABAJADORES Y CONSTANCIA DE NO  
PRESENTAR DEUDAS

LACCHAN ALTO

**ING. DIGAR MAURICIO NÚÑEZ**

*Representante Consorcio Sondorillo*

**ASUNTO: Autorización de pago directo al no  
presentar deudas al 31 de mayo de 2024**

Por medio de la presente, comunico a Ud. Que el Sr. FELIPE SANTOS FARCEQUE que realizan trabajos de construcción de letrinas en el Centro Poblado de LACCHAN ALTO para la Obra de "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"; **NO PRESENTAN DEUDAS al 31 de mayo de 2024** que puedan conllevar a algún problema social futuro o reclamos por parte de cualquier trabajador o poblador, dejando sin ninguna responsabilidad al CONSORCIO SONDRILLO.

Se esta presentando una planilla de 3 operarios y 2 peones por un monto de S/. 7050.00 para ser cancelado directamente por parte del Consorcio Sondorillo y serán descontados de su valorización N. 2.

Sin otro particular.

Atentamente.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tomas Sembrera Santos".

TOMAS SEMBRERA SANTOS  
PRESIDENTE DE JASS LACCHAN ALTO

DNI:



buadre 057

Planilla #01

CONSORCIO SONDORILLO		CENTRO POBLADO : LACCHAN ALTO					
PLANILLA DE PERSONAL OBRERO							
"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"							
OBRA/PROYECTO	ARQ. HARLYS MILLONES REQUENES	CONTRATISTA FECHA	FELIPE SANTOS FARCEQUE 01/06/2024				
DESDE EL 01 DE MAYO HASTA 31 DE MAYO							
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	DIAS	PRECIO	TOTAL	N° DE CUENTA	CARGO
1	Elar Rentería Tocto	48077680	15	S/ 100.00	S/1,500.00	80108921001791432840	Operario
2	Elvis Rentería Tocto	72228204	15	S/ 100.00	S/1,500.00	80102721001637795249	Operario
3	Jorge Santos Farceque	72232653	15	S/ 100.00	S/1,500.00	80102721001637795249	Operario
4	Leonardo Manchay Santos	74466900	15	S/ 75.00	S/1,125.00	801027210014109514640	Peón
5	Sergio Manchay Santos	74419991	15.00	S/ 95.00	S/1,425.00	80102721001432264042	Peón
<b>TOTAL</b>					<b>577,050.00</b>		

El presidente IASS corrobora la información y confirma que la planilla es correcta mediante su firma y sello del cargo lo que certifica que no existiran deudas posteriores o reclamos por parte del personal obrero.

CONSORCIO SONDORILLO  
Ing. REY SANTIAGO REZAMA  
CIP. 24216  
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SONDORILLO  
ADMINISTRADOR DE OBRA

PRESIDENTE IASS



*[Signature]*

Felipe Santos Farceque  
47847572

557  
330  
187

YEVIN SANCHEZ  
80108921001637795249



## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 **1,494.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO O  
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria  
de Abono

801-089-210017914328-40

ELAR RENTERIA TOCTO

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8948 - 8950
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,499.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino: CMAC PIURA

Tipo y Número de Documento del Beneficiario -

:

Fecha /Hora : 14/06/2024 - 15:01

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 **1,494.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO O  
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria  
de Abono

801-027-210016377952-49

ELVIS RENTERIA TOCTO

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8951 - 8953
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,499.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 15:04

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 **1,494.00** SOLESNúmero de Cuenta de Cargo  
0011-0245-830100032697  
CONSTRUCTORA MAURICI O  
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria  
de Abono  
801-027-210011637813-40  
JORGE SANTOS FARCEQUE

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8954 - 8956
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,499.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario	-
:	
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 15:27

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 1,119.00 SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRLNúmero de Cuenta Interbancaria  
de Abono

801-027-210011095146-40

LEONARDO MANCHAY SANTOS

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8957 - 8959
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,124.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario	-
:	
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 15:28

## Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias Interbancarias

## Importe Transferido

 **1,419.00** SOLES

Número de Cuenta de Cargo

0011-0245-830100032697

CONSTRUCTORA MAURICIO  
NU#EZ EIRL

Número de Cuenta Interbancaria

de Abono

801-027-210011322690-42

SERGIO MANCHAY SANTOS

## Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	8960 - 8962
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,424.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

## Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

## Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario	-
:	
Fecha /Hora :	14/06/2024 - 15:30