

GUERRERO GARCIA ESWINSN CAS. JUGARA CERCA A C.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI
HUANCABAMBA - HUANCABAMBA - PIURA**FACTURA ELECTRONICA****RUC: 10457786137****E001-3**Fecha de Emisión : **09/05/2024**

Forma de pago : Contado

Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL
DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA**RUC : **20526126328**Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE -
URB. LOS COCOS DEL CHIPE
MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL
FRENTE DEL COLEGIO
MONTESORI PIURA-PIURA-
PIURA**Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad	Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD		1	PAGO 1, POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO.PROV.HBBA	12643.10168	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 86/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,643.10
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,643.10
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,275.76
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 14,918.86

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

**SITUACION FINANCIERA DE CONTRATISTA
GUERRERO GARCIA ESWIN (LACCHAN BAJO)
VALORIZACIÓN N. 01 DEL 15 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024**



MONTOS POR PAGAR A CONTRATISTA		
1	VALORIZACIÓN N. 01 (DEL 15 ABRIL AL 30 ABRIL)	
	MONTO A FACTURAR :	S/ 14,918.86
	DESCUENTO DETRACCIÓN (12%)	-S/ 1,790.00
	DESCUENTO GARANTÍA (5%)	-S/ 745.94
	DESCUENTO EPPS ENTREGADOS	-S/ 183.00
	SALDO A FAVOR DE LA VAL. 01	S/ 12,199.92
	TOTAL A FAVOR DE CONTRATISTA:	S/ 12,199.92

PAGOS PROGRAMADOS A PEONES DE LA ZONA Y QUE EL CONTRATISTA DE UBS SOLICITA QUE EL CONSORCIO REALICE DIRECTAMENTE		
1	PAGO DE PLANILLA N. 01 DE 3 PEONES QUE TRABAJARON DEL 15 AL 30 DE ABRIL	S/ 3,230.00
	PAGO DE PEONES QUE EL CONTRATISTA ESWIN GUERRERO AUTORIZA QUE SE CANCELE DIRECTAMENTE POR PARTE DE CMN DESCANTANDO DE SU VAL. 1	S/ 3,230.00

SALDO A DEPOSITAR:

SALDO DE VAL. 01	S/ 12,199.92
DESCUENTOS PARA PAGAR PLANILLA PEONES	-S/ 3,230.00
SALDO A DEPOSITAR AL CONTRATISTA	S/ 8,969.92

NOTA:

1. El Sr. Eswin Guerrero esta presentando una planilla de 3 peones que laboraron del 15 al 30 de abril de 2024 cada uno con su cuenta personal para que se realicen los pagos directamente a su cuenta por el concepto del pago de sus jornales trabajados en el caserío de Lacchan Bajo durante el período del 15 de abril al 30 de abril los cuales ascienden al total de S/. 3,230.00 y cuyo importe debe ser descontado del saldo de su valorización n. 01, la planilla está firmada por el presidente de la Jass dando la conformidad respectiva que esas son todas las deudas en cuanto a peones hasta el 01 de mayo.
2. Los operarios presentan carta avalado por el presidente de Jass Anibal Manchay Santos solicitando que se les pague directamente el contratista ya que no cuentan con cuenta propia y por medio de esta garantizamos que se cubren el pago de nuestros jornales y todas las deudas de la zona por parte del contratista.
3. Los Ingenieros Kevin Jimenez y el controlador de la zona Bleyker Tapia firman los presentes documentos dando conformidad de los trabajos realizados y ratificando la no existencia de mas deudas pendientes de pago que puedan general un conflicto social o paralización de los trabajos. Asimismo el Ing. Residente Kenyi Carrasco da conformidad de que los trabajos realizados que se detallan en la presente valorización han sido realizados en su totalidad no quedando ninguna observación por subsanar.

[Handwritten Signature]
22406085
Kevin Jimenez P

CONSORCIO SONDORILLO
Ing. Kenyi Carrasco Nizama
CIP/242418
RESIDENTE DE OBRA

[Handwritten Signature]
23437221
Bleyker Tapia Bautista

Verificado
09/05/24
6:30 pm

VALORIZACION N° 01 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

CREACION Y MEDRAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA

Obj: URS
SUB URS
CONTRATO EDWIN GUERRERO GARCIA
RUC 10427196107
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA
SECTOR LACCHAN BAJO COORDINADOR BLEYKER TAPIA BAUTISTA
FECHA INICIO 15/04 HASTA FI 30/04

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N°1			VALORIZACION N°1			SALDO	
						ANTERIOR CANT	PARCIAL CANT	ACTUAL CANT	ANTERIOR CANT	PARCIAL CANT	ACTUAL CANT	PARCIAL	%
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LORA DE CIMENTACION	URS	20,00	138,70	2.774,00	0,00	13,00	1.803,10	1.803,10	2,58%	7,00	970,90	35,00%
2	SOBRECIMENTO PARA CASETA LIS	URS	20,00	106,00	2.120,00	0,00	4,00	424,00	424,00	0,61%	16,00	1.696,00	80,00%
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO, LOGIA DE CIMENTACION, LOGIA MADRUELA DE TANQUE ELEVADO, CULMINAS	URS	20,00	472,30	9.446,00	0,00	6,00	2.838,00	2.838,00	4,05%	14,00	6.608,00	70,00%
4	MUROS Y TRIBUNOS DE ALBANELERIA DE CASETA LIS	URS	20,00	313,000	6.260,00	0,00	1,00	313,000	313,000	0,46%	19,00	5.947,00	95,00%
5	PREVOLLOS ENLUCIDOS Y MOLDURAS	URS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	5.600,00	100,00%
6	PISOS PAVIMENTOS Y ZOCALOS	URS	20,00	230,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	4.600,00	100,00%
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	URS	20,00	220,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	4.400,00	100,00%
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	URS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	11,00	3.080,00	3.080,00	4,40%	9,00	2.520,00	45,00%
9	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	URS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	11,00	3.080,00	3.080,00	4,40%	9,00	2.520,00	45,00%
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	URS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	11,00	3.080,00	3.080,00	4,40%	9,00	2.520,00	45,00%
11	TANQUE BIODIGESTOR	URS	20,00	280,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	5.600,00	100,00%
12	POZO DE PERCOLACION TRABAJOS PRELIMINARES	URS	20,00	185,00	3.700,00	0,00	2,00	377,00	377,00	0,54%	18,00	3.323,00	90,00%
13	POZO DE PERCOLACION CIMENTACION	URS	20,00	90,00	1.800,00	0,00	2,00	180,00	180,00	0,26%	18,00	1.620,00	90,00%
14	POZO DE PERCOLACION CONCRETO Y ACERO	URS	20,00	45,00	900,00	0,00	2,00	90,00	90,00	0,13%	18,00	810,00	90,00%
15	POZO DE PERCOLACION Muros de TABIQUE Y ACERO	URS	20,00	41,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	820,00	100,00%
16	TRAMPA DE GRASAS TRABAJOS PRELIMINARES	URS	20,00	220,00	4.400,00	0,00	2,00	440,00	440,00	0,63%	18,00	3.960,00	90,00%
17	TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y Muros DE ALBANELERIA	URS	20,00	200,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	4.000,00	100,00%
18	TRAMPA DE Lodos	URS	20,00	80,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20,00	1.600,00	100,00%
SUB TOTAL				3.500,00	70.000,00			12.843,10	12.843,10			57.356,90	
ICV (18%)					12.600,00			2.275,76	2.275,76			10.324,24	
TOTAL					82.600,00			14.918,86	14.918,86	18,00%		67.681,14	81,94%

TOTAL	14.918,86
DESCUENTO DE ADELANTO	
MONTO A FACTURAR	14.918,86
DETRACCION 12%	1.790
GARANTIA 5%	745,94
SCTR	0,00
EPPS	0,00
TOTAL A PAGAR	12.382,65

RESONSABLE
CORDINADOR BLEYKER TAPIA BAUTISTA

CONSORCIO SONDRILLO

Log. Kety Carrasco Nizama
CIP-242418
RESIDENTE DE OPERACIONES DE OPERACIONES
KENYI CARRAZCO NIZAMA

RESONSABLE
KEVIN JIMENEZ PASAPERA

Decreto EPP
8/183.00

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Piura, Huancabamba, Sondorillo 09 de mayo, 2024

CARTA N° 01-2024-LACCHAN BAJO

PARA : CONSORCIO SONDORILLO

DE : PAGO DE OPERARIOS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y GARANTÍA COMPROMISO QUE
NO EXISTEN DEUDAS EN EL CENTRO POBLADO LACCHAN POR PARTE DEL CONTRATISTA

ASUNTO : FORMA DE PAGO

OBRA : "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN
ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA"

De nuestra consideración:


Es grato dirigirnos a usted, para comunicarle que nuestra remuneración sea alcanzada a nuestro contratista Edwin Guerrero García el cual nos hará el abono de nuestro trabajo en efectivo debido a que todos no contamos con cuenta bancaria.

Asimismo, adjuntamos nuestras firmas aprobando que el señor Edwin Guerrero recibirá nuestro dinero el cual nos pagará de manera física dejando al consorcio libre de responsabilidades por el pago de nosotros, así mismo el presidente de JASS el señor Aníbal Manchay Santos nos garantiza de que no existe ninguna otra deuda ya sea peones operarios y comida hasta la fecha 01/05/24 bajo su responsabilidad como autoridad adjuntamos su firma para fines de garantía

Atentamente:


Wilmer Laban Farceque
OPERARIO
DNI: 47022666


Patricio Manchay Peña
OPERARIO
DNI:46801169



Anibal Manchay Santos
Presidente de jass

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA
INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS
DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Piura, Huancabamba, Sondorillo 04 de junio, 2024

CARTA DE COMPROMISO N° 03-2024-LACCHAN BAJO

PARA : CONSORCIO SONDRILLO

DE : OPERARIOS DEL SUBCONTRATISTA ESWIN GUERRERO GARCIA

ASUNTO : PAGO DE OPERARIOS POR PARTE DEL
CONTRATISTA Y GARANTÍA COMPROMISO QUE
NO EXISTEN DEUDAS EN EL CENTRO POBLADO
LACCHAN POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBRA : "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE
SICLAMACHE, LACCHANALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS
DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE
HUANCABAMBA - PIURA"

De nuestra consideración:

Es grato dirigirnos a usted para autorizar que el consorcio Sondorillo haga el depósito de nuestra remuneración directamente al contratista Eswin Guerrero Garcia ,el cual nos contrató bajo acuerdos personales y rendimiento así mismo deslindamos a consorcio Sondorillo de cualquier deuda después del 31 /05/24 por lo consiguiente esto va avalado por el presidente de JASS el señor Aníbal Manchay Santos nos garantiza de que no existe ninguna deuda hasta la fecha como autoridad adjuntamos su firma y de las personas que aceptan que el señor Eswin recibirá su remuneración para fines de garantía

Adjuntamos nuestros nombres, firma, DNI

	CARGO	DIAS	PRECIO	TOTAL
WILMER LABAN FARCEQUE	OP.	15	120	1800
ELISEO CHIQUIHUANCA MANCHAY	OP.	15	120	1800
PATRICIO MANCHAY PEÑA	OP.	15	120	1800
				5400


Wilmer Labán Farceque
DNI: 47022666


Eliseo ChuquiHuanga Manchay
DNI: 44566343


Patricio Manchay Peña
DNI: 46801169



CONSORCIO SONDRILLO

Ing. M. Ester Mauricio Núñez
ADMINISTRADOR DE OBRA

Eswin Guerrero García
S/N CAS. LACCHAN
Sondorillo- Huancabamba-Piura

Miércoles, 12 de junio del 2024

Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L
Piura-Piura-Piura

Estimados señores de la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Por medio de la presente carta, yo ESWIN GUERRERO GARCIA, en calidad de representante legal de la empresa con número de RUC 10457786137, deseamos formalizar y otorgar la autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar descuentos directos de nuestras valorizaciones pendientes por los servicios prestados en la obra "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA" para el pago de planilla..

Entendemos que es una práctica común y necesaria en la industria de la construcción para asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales y mantener una adecuada gestión de recursos humanos en el sitio de trabajo. Por lo tanto, otorgamos plena autorización a la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L para realizar los siguientes descuentos:

1. El monto correspondiente al pago de planilla de nuestros trabajadores involucrados en la obra mencionada, de acuerdo al siguiente detalle:

PLANILLA DE PEONES A PAGAR						
CENTRO POBLADO: LACCHAN ALTO Y BAJO SONDORILLO						
FORMA PRODUCTO: CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA						
RESPONSABLE: ESWIN GUERRERO GARCIA						
FECHA DE ELABORACIÓN: 05/06/2024						
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	DIAS	PRECIO/HR	TOTAL	N° DE CUENTA
1	ANDRÉS MANUEL MENDOZA	72844401	15.00	95.00	1,425.00	1001 4002 723 001 001 001 742
2	ESWIN GUERRERO GARCIA	72822773	25.00	95.00	2,375.00	1001 4002 723 001 001 001 742
TOTAL:					3,800.00	

CONSORCIO SONDORILLO
RESIDENTE DE OBRA: ESWIN GUERRERO GARCIA
PRESIDENTE DE JASS: ANDRÉS MANUEL MENDOZA
Ing. Mauricio Núñez
ADMINISTRADOR DE OBRA
ALYNN CASTILLO SANCHEZ
COORDINADORA
OLEYCE TAPIA BUSTOZA

1006063

Estos descuentos se realizarán directamente de nuestras valorizaciones pendientes, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato vigente entre nuestra empresa y la Constructora Mauricio Núñez E.I.R.L

Agradecemos su atención a esta solicitud y quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que puedan requerir.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eswin Guerrero Garcia', is written over a horizontal dashed line.

ESWIN GUERRERO GARCIA
Representante legal
DNI: 45778613
RUC: 10457786137

Acta 03.000
09/05/24
06:30 PM
Manilla #01

PLANILLA DE PEÓN									
CENTRO POBLADO : LACCHAN BAJO / SUDCONTRATISTA EDWIN GUERRERO									
"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"									
ING. KEVIN JIMENES PASAPERA./ ING. BLEYKER TAPIA BAUTISTA DEL 15/04/24 AL 31/04/24									
CONTRATISTA HEDWIN GUERRERO									
N°	NOMBRE Y APELLIDOS	DNI	CATEGORIA	DIAS	PRECIOS./)	TOTAL	N° DE CUENTA	OBSERVACIONES	
1	WILSER MINGA MANCHAY	72252872	PEON	11.00	S/ 95.00	S/ 1,045.00	80107821001840943877		
2	SIXTO MINGA MANCHAY	70944445	PEON	11.00	S/ 95.00	S/ 1,045.00	80102721001355261742		
3	WALDIR MINGA MANCHAY	72252873	PEON	12.00	S/ 95.00	S/ 1,140.00	80102721001124199945		
TOTAL A CANCELAR						S/ 3,230.00			

NOTA: SE ESTA ANEXANDO LA FIRMA DE LAS AUTORIDADES DE LA ZONA CON EL FIN DE EVITAR QUE VUELVAN A APARECER MAS TRABAJADORES DESPUES DE LA FECHA DE CANCELACION

CONSORCIO SONDORILLO
RESIDENTE DE OBRA
Ing. Kevin Carrasco Nizama
DIP. 242418
RESIDENTE DE OBRA



ADMINISTRADOR DE OBRA

WILSON SANTOS

Kevin Jimenes Pasapera

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

 **1,039.00** SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210013552617-42
SIXTO MINGA MANCHAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	6390 - 6392
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	1,044.85 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.05 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	11/05/2024 - 10:55



CONSTRUCTORA MAURICIO NU#EZ EIRL

2024/05/11 11:11:49

Ejecutivo: AUREA MELISA OJEDA M - MOJEDA@BBVA.COM

Cuentas Jurídicas

Detalle del movimiento: 4476

Número de Cuenta :	0011-0245-01-00032689 CUENTA CORRIENTE
Cuenta Beneficiaria :	801-027-210011241999-45
Importe :	-1,139.00 SOLES
Descripción de Operación :	PAGO DE SERV
Número de Cheque :	0
Literal :	TRANSF INMEDIATA AL 801 028575
Tipo :	MANUAL
Fecha Valor :	13/05/2024
Fecha Contable :	13/05/2024
Fecha y Hora de Operación :	11/05/2024 10:57
Oficina Origen :	0437

WALDOR MINGA MANCHAY

Transferencias

Propias Terceros Interbancarias Al Exterior Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Importe Transferido

8,960.00 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
0011-0245-830100032697
CONSTRUCTORA MAURICIO O
NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
de Abono
801-027-210017214258-46
ESWIN GUERRERO GARCIA

Detalle de la Operación

Estado de la Operación :	Abonada
Número de Operación :	7092 - 7094
Operación :	Transferencia Interbancaria
Tipo de transferencia:	Inmediata
Importe Cargado :	8,966.20 SOLES
Usuario(s) que autoriza(n)	DIGAR MAURICIO NUNEZ

*buono
41*

Detalle de Comisiones

Comisión :	5.80 SOLES
Tipo de Cambio :	0.0000
ITF:	0.40 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino:	CMAC PIURA
Tipo y Número de Documento del Beneficiario :	-
Fecha /Hora :	14/05/2024 - 10:49

*Pago de Operación
directo a
caja de tu
autorizado por
pendiente José*