

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 2.0 UNIDAD EJECUTORA : 005 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
 3.0 OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMÁN, LUCANAS Y PARINACOCHAS, DEL DPTO. DE AYACUCHO Y DE LA PROV. DE ANGARAES, DEL DPTO. DE HUANCAMELICA"
 3.1 PROYECTO : ZONA III-B
 4.0 PROCESO DE SELECCION - : LP N° 0002-2023-MINEM/DGER
 5.0 CONTRATO : 029-2023-MINEM/DGER
 6.0 EMPRESA DE SERVICIO : **HE INGENIERIA SAC**
 7.0 VALORIZACION : VALORIZACION N° 1 (EJECUCIÓN DE OBRA)
 8.0 MES Y AÑO : MAYO 2024
 9.0 EMPRESA PAGADORA : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 10.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL DE OBRA SEGÚN PROPUESTA ECONÓMICA

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	21,084.19
Valorización Bruta	:	S/.	21,084.19


AMORTIZACION Y DESCUENTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	0.00
- Fondo de Garantía	:	S/.	
- Detraccion	:	S/.	
Total Amortizaciones:	:	S/.	0.00

VALORIZACION NETA (VN) = (A)	:	S/.	21,084.19
I.G.V. (18% VN)	:	S/.	3,795.15

TOTAL A FACTURAR	:	S/.	24,879.34
-------------------------	---	-----	------------------


SOLICITADO :


ING. Enrique Julia Hinojosa
 RESIDENTE DE OBRA

ING. RESPONSABLE

APROBADO :

SIGMA S.A.
 CONTRATISTAS GENERALES


Ing. Jhonny Delgado Lujan
 COORDINADOR DE OBRA

GERENTE DE OBRAS



RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES

FOR-0BR-001

VERSIÓN: 00

PÁGINA 1 DE 1

PRESUPUESTO CONTRACTUAL

OBRA : "INSTALACIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE LAS PROV. DE LA MAR, HUAMANGA, CANGALLO, HUANCASANCOS, VÍCTOR FAJARDO, VILCASHUAMÁN, LUCANAS Y
 EMPRESA : HE INGENIERIA SAC
 ADELANTO : S/ 0.00

N°	DESCRIPCIÓN	TOTAL CONTRACTUAL	VALORIZACIONES												Acumulado	% Avance	SALDO
			Val. N° 01 Jun-24	Val. N° 02 Jul-24	Val. N° 03 Ago-24	Val. N° 04 Set-24	Val. N° 05 Oct-24	Val. N° 06 Nov-24	Val. N° 07 Dic-24	Val. N° 08 Ene-25	Val. N° 09 Feb-25	Val. N° 10 Mar-25					
1	LINEA PRIMARIA	S/ 249,178.99	S/ 16,064.61												S/ 16,064.61	6.45%	S/ 233,114.38
2	REDES PRIMARIAS	S/ 102,511.44	S/ -												S/ -	0.00%	S/ 102,511.44
3	REDES SECUNDARIAS	S/ 655,438.75	S/ 5,019.58												S/ 5,019.58	0.77%	S/ 650,419.17
4	TOTAL COSTO DIRECTO	S/ 1,007,129.18	21,084.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,084.19	2.09%	986,044.99
5	GASTOS GENERALES (0.00%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UTILIDADES (0%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	SUB TOTAL 1	1,007,129.18	21,084.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,084.19	-	986,044.99
14	AMORTIZACIÓN - A. D N°(20%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	SUB TOTAL 3	1,007,129.18	21,084.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,084.19	-	986,044.99
16	I.G.V.(18.00%)	181,283.25	3,795.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,795.15	-	177,488.10
17	MONTO A FACTURAR	S/ 1,188,412.43	S/ 24,879.34	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 24,879.34	S/ 1,163,533.09	-	-
18	FONDO DE GARANTIA (%)	-	1,243.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,243.97	-	-1,243.97
19	DETRACCIÓN	-	995.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	995.17	-	-995.17
20	DESCUENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	TOTAL A PAGAR	S/ 1,188,412.43	S/ 22,640.20	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 22,640.20	S/ 1,165,772.23	-	-
22	% AVANCE	100.00%	2.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.09%	1.91%	-	-

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES

Ing. Jhonny Delgado Lujan
Coordinador de Obra

SIGMA S.A.
CONTRATISTAS GENERALES
Ing. Enrique Jhon Hincapié
M.D. Nº 22.528 en caso