

**FONDO DE GARANTIA
CONTRATISTAS**

NOMBRE	VALORIZACIONES	FECHA DE PAGO	N° VALORIZACION	VALOR RETENCION GARANTIA	TOTAL
QUINTANA SRL	Valorización Mes Abril	17-May	1	S/ 2,327.06	S/ 9,471.26
QUINTANA SRL	Valorización Mes Mayo	11-Jun	2	S/ 3,326.83	
QUINTANA SRL	Valorización Mes Junio	9-Jul	3	S/ 3,817.37	
JVG OMEGA	Valorización Mes Abril	17-May	1	S/ 1,846.00	S/ 11,624.18
JVG OMEGA	Valorización Mes Mayo	11-Jun	2	S/ 4,240.01	
JVG OMEGA	Valorización Mes Junio	9-Jul	3	S/ 5,538.17	
EJL SAC	Valorización Mes Abril	17-May	1	S/ 1,925.19	S/ 16,411.28
EJL SAC	Valorización Mes Mayo	11-Jun	2	S/ 7,141.43	
EJL SAC	Valorización Mes Junio	9-Jul	3	S/ 7,344.66	
SEGEM EIRL	Valorización Mes Mayo	11-Jun	1	S/ 3,699.98	S/ 9,767.57
SEGEM EIRL	Valorización Mes Junio	9-Jul	2	S/ 6,067.59	
PIBRA SAC	Valorización Mes Mayo	14-Jun	1	S/ 2,182.88	S/ 5,884.68
PIBRA SAC	Valorización Mes Junio	9-Jul	2	S/ 3,701.80	
PRIMAVERA SAC	Valorización Mes Junio	9-Jul	1	S/ 976.64	S/ 976.64
TOTALES A RETENER					S/ 54,135.61

QUINTANA SRL

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
3.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	001-2024
4.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
5.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES QUINTANA S.R.L.
6.0 VALORIZACIÓN N°	:	1
7.0 MES/AÑO	:	Abril - 2024
8.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	240 días calendario
9.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	08 de Abril 2024
10.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	03 de Diciembre 2024
11.0 ZONA DE TRABAJO	:	F1 - F2
12.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE SÚCOTA, SAN ANDRÉS DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA, LA RAMADA Y CUJILLO.

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	43,824.19
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	43,824.19

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	4,382.42
Total Amortizaciones:	:	S/.	4,382.42

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)


I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	7,099.52
------------------	---	-----	----------

TOTAL A FACTURAR

Fondo de Garantía 5%	:	S/.	2,327.06
----------------------	---	-----	----------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR

	:	S/.	44,214.23
--	---	-----	-----------


Jeison Fabian Pinzon
GERENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén
ING. JIMMY V. VASQUEZ SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
G.I.P N° 78898
RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

Wilmar Nelson Ramos
INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

Luis Javier Mendoza Escobar
Ing. ASISTENTE DE LP'S
INGENIERO ASISTENTE

INGENIEROS CONSULTORES Y
EJECUTORES QUINTANA S.R.L.


JOSE E. QUINTANA DIAZ
GERENTE GENERAL
GERENTE
ICEQ S.R.L.

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	001-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES QUINTANA S.R.L.
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	2
8.0 MES / AÑO	:	Mayo - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	240 días calendarios
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	08 de Abril 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	03 de Diciembre 2024
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F1 - F2
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE SÓCOTA, SAN ANDRÉS DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA, LA RAMADA Y CUJILLO.

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	62,652.10
Otros Descuentos	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	62,652.10

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)


- Directo N° 01	:	SI.	6,265.21
Total Amortizaciones:	:	SI.	6,265.21

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)


I.G.V. (18 % VN)	:	SI.	10,149.64
TOTAL A FACTURAR	:	SI.	66,536.53

Fondo de Garantia 5%	:		3,326.83
----------------------	---	--	----------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR	:	SI.	63,209.70
------------------------------	---	-----	------------------


 Jeison Fabian Pinzón
 GERENTE DE OBRA
 Gerente de Obra


 Wilmer Paicon Ramos
 INGENIERO DE OBRA
 CIP 107241
 INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
 Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

 ING. JIMMY V. VÁSQUEZ SANTOS
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I.P. N° 76658
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

 Luis Javier Mendoza Escobar
 Ing. ASISTENTE DE LP'S
 CIP 108671
 INGENIERO ASISTENTE

INGENIEROS CONSULTORES Y
 EJECUTORES QUINTANA S.R.L.


 JOSÉ E. QUINTANA DÍAZ
 GERENTE GENERAL
 GERENTE
 ICEQ S.R.L.

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	001-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	INGENIEROS CONSULTORES Y EJECUTORES QUINTANA S.R.L.
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	3
8.0 MES / AÑO	:	Junio - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	240 días calendario
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	08 de Abril 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	03 de Diciembre 2024
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F1 - F2
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE SÓCOTA, SAN ANDRÉS DE CUTERVO, SAN JUAN DE CUTERVO, SAN LUIS DE LUCMA, LA RAMADA Y CUJILLO.

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	71,890.20
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	71,890.20

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	7,189.02
Total Amortizaciones:	:	S/.	7,189.02


VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B) : S/.

I.G.V. (18 % VN) : S/.

TOTAL A FACTURAR : S/.

Fondo de Garantía 5% : S/.

MONTO LÍQUIDO A PAGAR : S/.


Jeison Fabian Pinzón
Gerente de Obra

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
Ampliación de redes en las Provincias de Cutervo y Jaén


ING. JIMMY V. VÁSQUEZ SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 76888
RESIDENTE DE OBRA


CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ

Wilmer Puicón Ramos
INGENIERO DE OBRA
INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ

Luis Javier Mendoza Escobar
Ing. ASISTENTE DE LP'S
INGENIERO ASISTENTE

INGENIEROS CONSULTORES Y
EJECUTORES QUINTANA S.R.L.


JOSÉ E. QUINTANA DÍAZ
GERENTE GENERAL
ICEQ S.R.L.

JVG OMEGA

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	002-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	JVG OMEGA PERU SAC
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	1
8.0 MES /AÑO	:	Abril-2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	240 días calendario
10.0 NID DE EJECUCIÓN	:	08 de Abril 2024
11.0 FN DE EJECUCIÓN	:	02 de Diciembre 2024
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F4
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE CALLAYUC Y SANTO DOMINGO DE LA CAPELLA

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	34,764.61
Otros Descuentos	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	34,764.61

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	SI.	3,476.46
Total Amortizaciones:	:	SI.	3,476.46

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)


I.G.V. (18 % VN)	:	SI.	5,631.87
------------------	---	-----	----------

TOTAL A FACTURAR

Fondo de Garantia 5%	:	SI.	36,920.02
	:		1,846.00


MONTO LIQUIDO A PAGAR

	:	SI.	35,074.02
--	---	-----	-----------


Jeison Fabian Pinzón
Gerente de Obra

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

Wilmer Puicon Ramos
INGENIERO DE OBRA
CIP 107241
INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo e Jaén

ING. JIMMY V. VASQUEZ SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 78858
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

Royder Abimael Calderón Bautista
ING. ASISTENTE EN OBRA
CIP: 209203

J.V.G. OMEGA PERU S.A.S.

Víctor A. León Florián
REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE
JVG OMEGA PERU SAC

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU

Royder Abimael Calderón Bautista
ING. ASISTENTE DE OBRA
CIP. 209203

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	002-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	JVG OMEGA PERU SAC
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	2
8.0 MES / AÑO	:	Mayo - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	244 días calendarios
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	08 de Abril 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	07 de Diciembre 2024
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F4
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE CALLAYUC Y SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	79,849.49
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	79,849.49

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	7,984.95
Total Amortizaciones:	:	S/.	7,984.95

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)


I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	12,935.62
------------------	---	-----	-----------

TOTAL A FACTURAR

Fondo de Garantia 5%	:	S/.	84,800.16
----------------------	---	-----	------------------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR

	:	S/.	80,560.15
--	---	-----	------------------



Teison Fabian Pinzón
GERENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén


ING. JIMMY V. VÁSQUEZ SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 76656

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU


Winner Puicon Ramos
INGENIERO DE OBRA
INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU


Royder Abimael Calderón Bautista
ING. ASISTENTE DE OBRA
INGENIERO (AP) 308905

J.V.C OMEGA PERÚ S.A.C


Víctor A. León Florián
REPRESENTANTE-LEGAL

GERENTE
JVG OMEGA PERU SAC

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGIA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	002-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	JVG OMEGA PERU SAC
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	3
8.0 MES / AÑO	:	Junio - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	244 días calendarios
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	08 de Abril 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	07 de Diciembre 2024
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F4
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE CALLAYUC Y SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	104,297.07
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	104,297.07

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	10,429.71
Total Amortizaciones:	:	S/.	10,429.71

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)


I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	16,896.13
------------------	---	-----	-----------


TOTAL A FACTURAR

Fondo de Garantia 5%	:	S/.	5,538.17
----------------------	---	-----	----------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR

	:	S/.	105,225.32
--	---	-----	-------------------


Jeison Fabian Pinzón
 GERENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
 Ampliación de redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

ING. JIMMY V. VÁSQUEZ SANTOS
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I.P. N° 18668
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

Wilmer Purcon Ramos
 INGENIERO DE OBRA
 C.I.P. 107241
 INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

Rayder Abimael Calderón Bautista
 ING. ASISTENTE DE OBRA
 C.I.P. 206203
 INGENIERO ASISTENTE


J.V.G. OMEGA PERÚ S.A.C.
Víctor A. León Florián
 REPRESENTANTE LEGAL
 GERENTE
 JVG OMEGA PERU SAC

EJL SAC

ANEXO N° 02
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1,0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2,0 UNIDAD EJECUTORA	:	005 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
3,0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4,0 PROCESO DE SELECCIÓN N°	:	LP No 0003-2023-MINEM/DGER
5,0 CONTRATO N°	:	039-2023-MINEM/DGER
6,0 EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
7,0 COLABORADOR	:	SERVICIOS GENERALES EJL S.A.C.
8,0 VALORIZACIÓN N°	:	1
9,0 MES Y AÑO	:	Abril - 2024
10,0 ENTIDAD PAGADORA	:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
11,0 TIPO DE PRESUPUESTO	:	PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	36.255,86
Otros Descuentos	:	S/.	0,00
Valorización Bruta	:	S/.	36.255,86

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	3.625,59
Total Amortizaciones:	:	S/.	3.625,59

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)


I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	32.630,27
	:	S/.	5.873,45

TOTAL A FACTURAR


	:	S/.	38.503,72
Retención	:		1.925,19


MONTO LÍQUIDO A PAGAR

	:	S/.	36.578,53
--	---	-----	------------------


Jerson Fabian Pinzon
GERENTE DE OBRA

**CONSORCIO PRO - REDES DEL PERU
FRENTE JAÉN**


Ing. Juan C. Bustamante Cokinche
CIP: 90895
INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO - REDES DEL PERU
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

Ing. Jimmy V. Vasquez Santos
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P. N° 76858

CONSORCIO PRO - REDES DEL PERU
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

Ing. José Fernando Hinojosa Cárdenas
ASISTENTE DE OBRA
C.I.P. N° 418216


SERVICIOS GENERALES EJL SAC
RUC: 20603900945
ESNEIBAR DIAZ VASQUEZ
GERENTE GENERAL

ANEXO N° 02
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 UNIDAD EJECUTORA	:	005 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
3.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 PROCESO DE SELECCIÓN N°	:	LP No 0003-2023-MINEM/DGER
5.0 CONTRATO N°	:	039-2023-MINEM/DGER / N° 004-2024 EJL SAC
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
7.0 COLABORADOR	:	SERVICIOS GENERALES EJL S.A.C.
8.0 VALORIZACIÓN N°	:	2
9.0 MES Y AÑO	:	Mayo - 2024
10.0 ENTIDAD PAGADORA	:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
11.0 TIPO DE PRESUPUESTO	:	PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)	:	S/.	134,490.20
Valorización Mensual	:	S/.	0.00
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	134,490.20
AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)	:	S/.	13,449.02
- Directo N° 01	:	S/.	13,449.02
Total Amortizaciones:	:	S/.	13,449.02
VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	121,041.18
I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	21,787.41
TOTAL A FACTURAR	:	S/.	142,828.59
Retención	:		7,141.43
MONTO LÍQUIDO A PAGAR	:	S/.	135,687.16



 Jeison Fabian Jimenez
 Gerente de Obra

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
 FRENTE JAÉN

 Ing. Juan C. Bustamante Colunche
 CIP: 90895
 INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
 Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

 ING. JIMMY V. VASQUEZ SANTOS
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I.P. N° 76698

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
 Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

 Ing. José Fernando Hinojosa Cardenas
 ASISTENTE DE OBRA
 CIP N° 183916
 INGENIERO ASISTENTE

SERVICIOS GENERALES EJL SAC

 Esneider Diaz Vasquez
 GERENTE GENERAL

**ANEXO N° 02
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION**

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 2.0 UNIDAD EJECUTORA : 005 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
 3.0 OBRA : "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
 4.0 PROCESO DE SELECCIÓN N° : LP No 0003-2023-MINEM/DGER
 5.0 CONTRATO N° : 039-2023-MINEM/DGER / N° 004-2024 E.JL SAC
 6.0 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
 7.0 COLABORADOR : SERVICIOS GENERALES E.JL S.A.C.
 8.0 VALORIZACIÓN N° : 3
 9.0 MES Y AÑO : Junio - 2024
 10.0 ENTIDAD PAGADORA : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
 11.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

**"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN,
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"**

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	138,317.53
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	138,317.53

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)


- Directo N° 01	:	S/.	13,831.75
Total Amortizaciones:	:	S/.	13,831.75

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	124,485.78
I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	22,407.44

TOTAL A FACTURAR	:	S/.	146,893.22
-------------------------	---	-----	-------------------

Retención	:		7,344.66
-----------	---	--	----------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR	:	S/.	139,548.56
------------------------------	---	-----	-------------------



Jeison Fabian Pinzon
GERENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO - REDES DEL PERU
FRENTE JAÉN

Ing. Juan C. Bustamante Cunchu
CIP: 90895

INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO - REDES DEL PERU
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

Ing. José Fernando Hinojosa Cardenas
ASISTENTE DE OBRA
CIP N° 183916

INGENIERO ASISTENTE

SERVICIOS GENERALES E.JL SAC

Esneider Diaz Vasquez
GERENTE GENERAL

SEGEM EIRL

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	005-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SEGEM E.I.R.L.
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	1
8.0 MES / AÑO	:	Mayo - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	2464 días calendario
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	06 de Mayo 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	24 de Enero 2025
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F5
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE CUTERVO Y QUEROCOTILLO

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	69,679.51
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	69,679.51

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	6,967.95
Total Amortizaciones:	:	S/.	6,967.95

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)


I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	11,288.08
------------------	---	-----	-----------

TOTAL A FACTURAR

Fondo de Garantia 5%	:	S/.	3,699.98
----------------------	---	-----	----------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR

	:	S/.	70,299.66
--	---	-----	------------------


Jeison Fabian Pinzon
 GERENTE DE OBRA
 Gerente de Obra

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén


ING. JIMMY V. VÁSQUEZ SANTOS
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I.P. N° 76856

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU


Wilmer Quiñón Ramos
 INGENIERO DE OBRA
 INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU


Royder Abimael Calderón Bautista
 Ing. ASISTENTE DE OBRA
 INGENIERO ASISTENTE

INGENIERO ASISTENTE


PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SEGEM E.I.R.L.
 GERENTE
 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SEGEM E.I.R.L.

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	005-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERU
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SEGEM E.I.R.L.
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	2
8.0 MES / AÑO	:	Junio - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	2464 días calendarios
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	06 de Mayo 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	24 de Enero 2025
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F5
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE CUTERVO Y QUEROCOTILLO

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	114,267.15
Otros Descuentos	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	114,267.15

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	SI.	11,426.72
Total Amortizaciones:	:	SI.	11,426.72


VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B) : SI. **102,840.44**

I.G.V. (18 % VN) : SI. 18,511.28

TOTAL A FACTURAR : SI. **121,351.72**

Fondo de Garantía 5% : 6,067.59

MONTO LÍQUIDO A PAGAR : SI. **115,284.13**


Jeison Fabian Pinzon
GERENTE DE OBRA
Gerente de Obra

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU
Ampliación de redes en las Provincias de Cutervo y Jaén


ING. JIMMY V. VASQUEZ SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 75055
RESIDENTE DE OBRA


Wilmer Pulicem Ramos
INGENIERO DE OBRA
CIP 107241
INGENIERO DE OBRA


Royder Abimael Calderón Bautista
Ing. ASISTENTE DE OBRA
INGENIERO 208205
INGENIERO ASISTENTE

PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SEGEM E.I.R.L.


Percy Q. Delgado Luna
GERENTE GENERAL

GERENTE
PROMOTORA Y CONSTRUCTORA SEGEM E.I.R.L.

PIBRA SAC

ANEXO N° 02
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 UNIDAD EJECUTORA	:	005 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
3.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 PROCESO DE SELECCIÓN N°	:	LP No 0003-2023-MINEM/DGER
5.0 CONTRATO N°	:	039-2023-MINEM/DGER
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	PIBRA SAC
7.0 COLABORADOR	:	PIBRA SAC
8.0 VALORIZACIÓN N°	:	1
9.0 MES Y AÑO	:	Mayo - 2024
10.0 ENTIDAD PAGADORA	:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
11.0 TIPO DE PRESUPUESTO	:	PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	41,108.89
Otros Descuentos	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	41,108.89

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	SI.	4,110.89
Total Amortizaciones:	:	SI.	4,110.89


VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	SI.	36,998.00
I.G.V. (18 % VN)	:	SI.	6,659.64

TOTAL A FACTURAR	:	SI.	43,657.64
------------------	---	-----	------------------

Retencion como fondo de garantia (5% del valor total)	:		2,182.88
---	---	--	-----------------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR	:	SI.	41,474.76
-----------------------	---	-----	------------------

CONSORCIO PRO REDES DEL PERÚ
PIBRA S.A.C.
Soledad del Páez Rodríguez Vásquez
GERENTE GENERAL - DRI - 15552085



Jeison Fabian Pinzon
GERENTE DE OBRA
Gerente de Obra

CONSORCIO PRO REDES DEL PERÚ
Ampliación de Redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

ING. JIMMY V. VÁSQUEZ SANTOS
RESIDENTE DE OBRA
C.I.P N° 76658
RESIDENTE DE OBRA


INGENIERO DE OBRA


INGENIERO ASISTENTE



**ANEXO N° 02
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION**

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 UNIDAD EJECUTORA	:	005 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL
3.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 PROCESO DE SELECCIÓN N°	:	LP No 0003-2023-MINEM/DGER
5.0 CONTRATO N°	:	039-2023-MINEM/DGER
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO PRO REDES DEL PERÚ
7.0 COLABORADOR	:	PIBRA SAC
8.0 VALORIZACIÓN N°	:	2
9.0 MES Y AÑO	:	Junio - 2024
10.0 ENTIDAD PAGADORA	:	MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS - DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN RURAL
11.0 TIPO DE PRESUPUESTO	:	PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	69,713.83
Otros Descuentos	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	69,713.83

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	SI.	6,971.38
Total Amortizaciones:	:	SI.	6,971.38

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)

I.G.V. (18 % VN)	:	SI.	11,293.64
------------------	---	-----	-----------

TOTAL A FACTURAR


	:	SI.	74,036.09
--	---	-----	------------------

Retencion como fondo de garantia (5% del valor total)

3,701.80

MONTO LÍQUIDO A PAGAR

SI. **70,334.28**



Jeison Fabian Pinzón
GERENTE DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO - REDES DEL PERU
FRENTE JAÉN
Ing. Juan C. Bustamante Cunchu
CIP: 90895

INGENIERO DE OBRA

INGENIERO ASISTENTE

PIBRA S.A.C.
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS GENERALES
Salvador del Pilar Rodríguez Viqueza
GERENTE GENERAL - DNI. 16567005
COLABORADOR



PRIMAVERA SAC

SOLICITUD DE PAGO SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA	:	ENERGÍA ELÉCTRICA
2.0 OBRA	:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LAS PROVINCIAS DE CUTERVO Y JAÉN, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, DISTRITO DE CUTERVO - PROVINCIA DE CUTERVO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"
4.0 CONTRATO DE OBRA N°	:	007-2024
5.0 EMPRESA CONTRATANTE	:	CONSORCIO PRO-REDES DEL PERÚ
6.0 EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PRIMAVERA S.A.C.
7.0 VALORIZACIÓN N°	:	1
8.0 MES / AÑO	:	Junio - 2024
9.0 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	240 días calendario
10.0 INICIO DE EJECUCIÓN	:	03 de Junio 2024
11.0 FIN DE EJECUCIÓN	:	28 de Enero 2025
12.0 ZONA DE TRABAJO	:	F3
13.0 UBICACIÓN	:	DISTRITOS DE PIMPINGOS, SANTO TOMAS Y SANTA CRUZ

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	18,392.39
Otros Descuentos	:	S/.	0.00
Valorización Bruta	:	S/.	18,392.39

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	1,839.24
Total Amortizaciones:	:	S/.	1,839.24


VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	16,553.15
---	---	-----	------------------


I.G.V. (18 % VN)	:	S/.	2,979.57
------------------	---	-----	----------

TOTAL A FACTURAR	:	S/.	19,532.72
-------------------------	---	-----	------------------

Fondo de Garantía 5%	:		976.64
----------------------	---	--	--------

MONTO LÍQUIDO A PAGAR	:	S/.	18,556.08
------------------------------	---	-----	------------------


Jeison Fabian Pinzón
 GERENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERÚ
 Ampliación de redes en las Provincias de Cutervo y Jaén

ING. JIMMY V. VASQUEZ SANTOS
 RESIDENTE DE OBRA
 C.I.P. N° 76858
 RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERÚ

Wilner Picon Ramos
 INGENIERO DE OBRA
 C.I.P. 307243
 INGENIERO DE OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERÚ

Segundo Fernandez Sanchez
 ING. ASISTENTE DE OBRA
 C.I.P. 58872
 INGENIERO DE OBRA


 GERENTE DE OPERACIONES
 CEPSA S.A.C.
Norvil Picon Aimani
 GERENTE DE OPERACIONES