

FECHA:	15/07/2024
RUC:	20601784409
RAZON SOCIAL:	CAVEMA PERU S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL:	
TIPO DE SERVICIO:	ALQUILER DE VOLQUETES
CTA. CTE. SOLES:	BCP
CTA. DETRACCIONES:	BN

RESUMEN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL	
					HE NORMAL S/. 20		HE DOMINGO S/. 40		HE FERIADO S/. 60			
1	CHUA - ASS-887	116.40	128.50	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	15,420.00
2	CHUA - AST-762	148.40	165.00	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	19,800.00
3	CHUA - BVH-873	119.00	126.00	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	15,120.00
4	CHUA - AWB-780	94.50	107.30	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	12,876.00
5	CHUA - AXN-861	151.50	166.80	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	20,016.00
6	CHUA - AVI-822	147.10	163.90	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	19,668.00
7	CHUA - ATW-874	137.30	154.90	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	18,588.00
8	CHUA - AST-878	164.40	183.10	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	21,972.00
9	CHUA - BLS-818	170.00	188.60	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,632.00
TOTAL											S/.	166,092.00
SUB-TOTAL											S/.	166,092.00
IGV											S/.	29,896.56
TOTAL											S/.	195,988.56

DATOS DE PROVEEDOR:

R. SOCIAL: CAVEMA PERU S.A.C.
RUC: 20601784409

DATOS DEL CUENTE:

R. SOCIAL: CONSORCIO HUAYCOLORO
RUC: 20611484853

[Handwritten signature]
7.15

.....
Lic. Miguel Angel Calderon Ascay
ADMINISTRADOR DE OBRA
Consorcio Huaycoloro

CAVEMA PERU S.A.C.
.....
Vilma Aguirre Ramirez
GERENTE GENERAL



VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

FECHA:	10/10/2024
RUC:	20601784409
RAZON SOCIAL	CAVEMA PERU S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL	
TIPO DE SERVICIO:	ALQUILER DE VOLQUETES
CTA. CTE. SOLES:	BCP
CTA. DETRACCIONES:	BN

RESUMEN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL
					HE NORMAL S/. 20		HE DOMINGO S/. 40		HE FERIADO S/. 60		
1	CHUA - ASS-887	128.40	128.50	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 15,420.00
2	CHUA - AST-762	160.40	165.00	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 19,800.00
3	CHUA - BVH-873	125.00	126.00	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 15,120.00
4	CHUA - AWB-780	106.50	107.30	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 12,876.00
5	CHUA - AXN-861	163.50	166.80	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 20,016.00
6	CHUA - AVI-822	159.10	163.90	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 19,668.00
7	CHUA - ATW-874	143.30	154.90	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 18,588.00
8	CHUA - AST-878	176.40	183.10	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 21,972.00
9	CHUA - BLS-818	182.00	188.60	S/. 120.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,632.00
TOTAL											S/. 166,092.00
SUB-TOTAL											S/. 166,092.00
IGV				18%							S/. 29,896.56
TOTAL											S/. 195,988.56

DATOS DE PROVEEDOR:

R. SOCIAL:	CAVEMA PERU S.A.C.
RUC:	20601784409

DATOS DEL CLIENTE:

R. SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO
RUC:	20611484853

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)

Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.		Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007859	20865.10	20874.00	8.90	8.90	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+320
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007860	20874.00	20882.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+280
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007861	20882.50	20882.50	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	dad parada por trabajo nocturno cancel	-
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007862	20882.50	20889.50	7.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007863	20889.50	20907.00	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIAJES	OK	6+200
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	002031	20889.50	20898.20	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIAJES	OK	6+200 / 4+900 / 5+980
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	002032	20898.20	20907.00	8.80	8.80	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	5+980 / 5+800
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007863	20907.00	20915.70	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	4+900
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007865	20915.70	20924.20	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	5+260 / 4+900 / 6+100
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007867	20924.20	20930.10	5.90	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIAJES	OK	6+100 / 4+900
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007868	20930.10	20938.90	8.80	8.80	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	4+900 / 5+240
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007869	20938.90	20947.70	8.80	8.80	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 VIAJES	OK	5+240 / 4+980 / 6+100
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007870	20947.70	20956.00	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	6+100 / 6+520
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007871	20956.00	20956.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	quipo parado por falta de frente de trab	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007872	20956.00	20964.80	8.80	8.80	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	6+880 / 6+900
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007873	20964.80	20973.00	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	6+560 / 6+500
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ LLANA EDWIN	VOLQUETE	CHUA - ASS-887	VOLVO	007874	20973.00	20981.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIAJES	OK	6+580 / 6+800
										128.40	128.50				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Jun-24	
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007777	18507.50	18516.20	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+350 / 6+300 / DM05
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007779	18516.20	18524.90	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+300
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007778	18524.90	18529.20	4.30	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIA	OK	5+300 / 6+100
4	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007780	18529.20	18536.20	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+400
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007781	18536.20	18544.70	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	6+100 / 6+400 / 6+660
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007783	18544.70	18553.20	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+000 / 5+100 / 5+900
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007785	18553.20	18561.80	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+000
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007786	18561.80	18570.20	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+200 / 6+060
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007788	18570.20	18575.70	5.50	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+060 / 4+900
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007789	18575.70	18584.10	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	4+900 / 5+200
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007791	18584.10	18592.60	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+200 / 5+520 / 6+060
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007792	18592.60	18599.50	6.90	6.90	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+100 / 6+500
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007793	18599.50	18606.50	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+080 / 6+800
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007794	18606.50	18606.50	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007795	18606.50	18615.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+080 / 6+900
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007797	18615.00	18615.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007798	18615.00	18623.30	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+400 / 6+900
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007799	18623.30	18630.80	7.50	7.50	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+900 / 6+460
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	007800	18630.80	18639.30	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	6+460 / 6+880
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	000301	18639.30	18644.40	5.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	6+900 / 6+410
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	000303	18644.40	18651.40	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	6+900 / 6+450 / 6+760 / 6+360
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	000304	18651.40	18651.40	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	VIDAL CHAVEZ JUAN PAULC	VOLQUETE	CHUA - AST-762	VOLVO	000305	18651.40	18655.90	4.50	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIA	OK	6+900 / 6+260 / 6+150
										160.40	165.00				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004711	1737.00	1745.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	6+480 / 6+550 / 7+900
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004713	1745.50	1754.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+900 / 7+600 / 7+220
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004714	1754.00	1762.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VI	OK	7+220 / 7+900
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004715	1762.00	1770.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VI	OK	7+100 / 7+020
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004716	1770.00	1778.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	7+060 / 6+900
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004717	1778.00	1786.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+800 / 6+750 / 6+600
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004718	1786.50	1795.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+980 / 6+860 / 6+650
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004719	1795.00	1803.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	7+080 / 6+860
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004720	1803.00	1808.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VI	OK	6+800 / 6+700
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004721	1808.00	1816.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+660 / 6+500
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004722	1816.00	1824.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VI	OK	6+660 / 6+550
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004723	1824.50	1833.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VI	OK	6+120 / 6+520 / 6+980 / 5+100
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004725	1833.00	1841.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VI	OK	6+120/5+100
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004726	1841.00	1848.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 08 V	OK	6+500 / 6+520
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004730	1848.00	1856.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VI	OK	6+500 / 6+550
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	SALAS NOLASCO YERSON OLDER	VOLQUETE	CHUA - BVH-873	HOWO	004731	1856.00	1856.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
										125.00	126.00				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Jun-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006565	13346.20	13355.10	8.90	8.90	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	5+350 / 5+700 / 6+300 / 7+500
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006566	13355.10	13363.50	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 VI	OK	6+350
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006567	13363.50	13363.50	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	po parado por mantenimiento de caja de ca	-
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006568	13363.50	13363.50	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	ipo parado por mantenimiento caja de car	-
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006569	13368.30	13376.80	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+400 / 6+750
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006570	13376.80	13385.40	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 11 V	OK	6+400 / 6+750
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006571	13385.40	13393.70	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+500
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006572	13393.70	13402.00	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+540 / 6+500 / 6+750
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006573	13402.00	13407.20	5.20	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 6 VI	OK	6+500 / 6+540 / 6+750
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006574	13407.20	13413.40	6.20	6.20	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 7 VI	OK	6+500 / 6+540 / 6+750
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006575	13413.40	13421.70	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 VI	OK	6+680 / 6+540 / 5+040
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006576	13421.70	13429.00	7.30	7.30	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 7 VI	OK	6+540 / 6+620
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006577	13429.00	13437.20	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+620 / 6+800 / 6+980
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006578	1343.20	1343.20	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006579	13437.20	13445.50	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+620 / 6+400
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA - AWB-780	VOLVO	006580	13445.00	13445.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Equipo parado por robo de repuesto	-
											106.50	107.30			

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	006529	11690.20	11697.50	7.30	7.30	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	6+280 / DM05
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	006531	11697.50	11706.10	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+340 / 7+200
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	006532	11706.10	11706.10	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Unidad parada por trabajo nocturno cancelado	-
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	006533	11706.10	11713.40	7.30	7.30	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+100 / 6+400
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	006534	11713.40	11722.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	5+000 / 6+100
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	006535	11722.00	11730.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	5+000
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	006536	11730.50	11739.10	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	5+000
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000051	11739.10	11747.40	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	5+000 / 6+100
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000052	11747.40	11753.00	5.60	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIAJES	OK	6+100
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000053	11753.00	11761.30	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	4+900 / 5+240
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000054	11761.30	11769.50	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	5+560 / 6+060
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000056	11769.50	11776.50	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIAJES	OK	6+000 / 6+400
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000057	11776.50	11784.10	7.60	7.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+800 / 7+080
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000058	11784.10	11791.20	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 08 VIAJES	OK	6+800 / 7+080
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000059	11791.20	11791.20	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000060	11791.20	11800.00	8.80	8.80	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 VIAJES	OK	6+520 / 6+900
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000061	11800.00	11808.10	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+900 / 6+400
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000062	11808.10	11816.20	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	7+500/ 6+900
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000063	11816.20	11824.40	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+510 / 5+00 / 6+100
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000064	11824.40	11829.50	5.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIAJES	OK	6+420
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000065	11829.50	11837.50	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+400
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	BERRIOS NERMESILLO DANIEL	VOLQUETE	CHUA - AXN-861	VOLVO	000066	11837.50	11841.50	4.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIAJES	OK	6+900 / 6+420
										163.50	166.80				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Jun-24
Número RUC	20601784409	Contrato / OS / OC	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	00004	12671.00	12679.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	6+300
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	00005	12679.00	12687.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	6+340
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000006	12687.50	12692.00	4.50	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 3 VIA	Equipo parado de 14:00 a 16:00 por falta de frente	3+600
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO				0.00	0.00				
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000007	12692.00	12698.50	6.50	6.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIA	Equipo parado de 7:30 a 9:30 por falta de frente de tra	6+100
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000008	12698.50	12707.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIA	OK	5+000 / 6+100
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	00009	12707.00	12715.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+100
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000010	12715.50	12723.50	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+050 / 5+250 / 6+100
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000011	12723.50	12732.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+000 / 6+100
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000012	12732.00	12737.40	5.40	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIA	OK	6+100 / 4+900
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000014	12737.40	12746.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	4+900 / 5+180
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000015	12746.00	12754.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	6+100 / 5+250
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000016	12754.50	12761.50	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIA	OK	6+100 / 6+500
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000018	12761.50	12761.50	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Equipo parado por falta de frente de trabajo	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000019	12761.50	12770.20	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	6+800
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000020	12770.20	12770.20	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000021	12770.20	12778.50	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	6+880 / 6+600
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000022	12778.50	12783.00	4.50	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VIA	De 7:30 a 12:00 no se trabajó por falta de frente	6+400 / 6+900
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000023	12783.00	12790.40	7.40	7.40	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	6+900 / 6+300
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000024	12790.40	12799.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 VIA	OK	6+ 400/ 5+000/ 6+100
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000025	12799.00	12804.10	5.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 5 VIA	OK	6+300 / 6+800
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000026	12804.10	12812.40	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	6+700 / 6+300
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA - AVI-822	VOLVO	000027	12812.40	12818.10	5.70	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 2 VIA	OK	6+700 / 6+260 / 5+000
										159.10	163.90				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003389	13970.20	13979.00	8.80	8.80	CAVEMA PERU S.A.C.	INACIÓN DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+320 / 5+720
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003390	13979.00	13987.40	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+300
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003391	13987.40	13992.00	4.60	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIA	Equipo parado de 14:00 a 16:00 por falta de frente	6+340 / 6+160
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	-
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	-
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003392	13993.50	14002.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	5+060 / 7+000 / 6+840
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003393	14002.00	14010.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	6+460 / 7+000 / 7+100 / 6+850
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003394	14010.50	14019.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+100 / 6+450
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003395	14019.00	14024.30	5.30	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	7+000 / 6+700 / 6+460
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003396	14024.30	14033.10	8.80	8.80	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	6+520 / 6+680 / 6+600
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003397	14033.10	14042.00	8.90	8.90	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	6+680 / 6+520 / 7+000
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003398	14042.00	14050.40	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	6+900 / 6+680 / 6+520 / 7+020
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003399	14050.40	14059.10	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	6+680 / 6+850 / 7+020
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	003400	14059.10	14059.10	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	004727	14059.10	14068.00	8.90	8.90	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	6+890 / 6+600 / 6+980 / 6+520
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	004728	14068.00	14068.00	0.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	001489	14068.00	14076.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	6+980 / 6+500 / 6+580
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	001490	14076.50	14083.40	6.90	6.90	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	6+840 / 6+460 / 6+560
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	001491	14083.40	14092.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+420 / 6+520
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	011715	14092.00	14095.00	3.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIA	OK	6+410 / 6+900
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	011716	14095.00	14103.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+860 / 6+420 / 6+520
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	SOTO MENDOZA PEDRO	VOLQUETE	CHUA - ATW-874	VOLVO	011717	14103.50	14109.00	5.50	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIA	OK	6+260 / 6+240 / 6+420 / 6+900
										143.30	154.90				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Jun-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS			PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA	
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS					HORAS RECONOCIDAS
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002157	13382.00	13390.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	6+300 / DM05
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002158	13390.50	13399.10	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	5+280 / 6+340
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002161	13399.10	13401.50	2.40	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 2 VIA	OK	6+100
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002162	13401.50	13407.40	5.90	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 7 VIA	OK	6+120
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002163	13407.40	13416.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 12 VIA	OK	6+120 / 5+000
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002164	13416.00	13424.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	5+000 / 5+020 / 5+900
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002165	13424.00	13432.10	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	4+980
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002166	13432.10	13440.10	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	5+100 / 5+000 / 6+080
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002167	13440.10	13445.00	4.90	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 6 VIA	OK	6+650 / 6+805 / 6+880
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002168	13445.00	13453.40	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+520 / 6+680
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002169	13453.40	13461.00	7.60	7.60	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 8 VIA	OK	6+600 / 6+680
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002170	13461.00	13469.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+580 / 6+620 / 6+680
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002171	13469.00	13477.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+580 / 6+400
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002172	13477.00	13477.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002173	13477.00	13485.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 11 VIA	OK	6+520 / 6+600 / 6+900
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002174	13485.00	13485.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002175	13485.00	13493.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+400 / 6+920
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002176	13493.00	13500.20	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 8 VIA	OK	6+460 / 6+560 / 6+900
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002177	13500.20	13508.30	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+430 / 6+560
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002178	13508.30	13513.30	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 6 VIA	OK	6+380
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002179	13513.30	13520.10	6.80	6.80	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 8 VIA	OK	6+360 / 6+580 / 6+840
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002182	13520.10	13525.40	5.30	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 5 VIA	OK	6+220 / 6+900
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002183	13525.30	13532.30	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 7 VIA	OK	6+040 / 6+100 / 6+220
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002184	13532.30	13540.50	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 11 VIA	OK	5+940 / 6+100 / 6+400
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA - AST-878	VOLVO	002185	13540.50	13546.30	5.80	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 6 VIA	OK	5+680 / 5+720
										176.40	183.10				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Jun-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000102	5621.40	5630.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL - 8 VIAJES	OK	6+300
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000103	5630.00	5638.70	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+340
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000104	5638.70	5642.50	3.80	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 2 VIAJES	Equipo parado por falta de material hasta la 13:00 hrs	6+340 / 5+100
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000105	5642.50	5649.50	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+400
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000106	5649.50	5658.10	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+100 / 6+400
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000107	5658.10	5666.80	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	5+000
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000108	5666.80	5675.50	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	5+000
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000150	5675.50	5684.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	4+980 / 6+100
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000111	5684.00	5689.10	5.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIAJES	OK	6+060
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000112	5689.10	5697.60	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	4+900 / 5+240
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000113	5697.60	5706.20	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+060 / 5+240 / 5+500
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000114	5706.20	5713.40	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	6+060 / 6+120 / 6+500
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000115	5713.40	5713.40	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Equipo parado por falta de frente de trabajo	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000116	5713.40	5722.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 09 VIAJES	OK	6+840 / 6+520
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000117	5722.00	5722.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Stand by por falta de frente	-
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000118	5722.00	5730.20	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+510/ 6+900
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000119	5730.20	5734.30	4.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIAJES	No se trabajó en la mañana por falta de frente de trabajo	6+400
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000120	5734.30	5742.50	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+400 / 6+900
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000121	5742.50	5751.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+400 / 4+900 / 6+100
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000122	5751.00	5756.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIAJES	OK	6+380
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000123	5756.00	5763.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	6+400
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000124	5763.00	5768.80	5.80	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIAJES	OK	6+900 / 6+240 / 6+400
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000125	5768.80	5776.00	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	6+100
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000126	5776.00	5784.60	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+100 / 6+900
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	BENITO MALPARTIDA	VOLQUETE	CHLJA - BLS-818	VOLVO	000127	5784.60	5791.40	6.80	6.80	CAVEMA PERU S.A.C.	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIAJES	OK	5+700
										182.00	188.60				