



VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

FECHA:	08/06/2024
RUC:	20523346327
RAZON SOCIAL:	CORPORACION EL TREBOL SRL
NOMBRE COMERCIAL:	
TIPO DE SERVICIO:	ALQUILER DE VOLQUETES
CTA. CTE. SOLES:	BCP
CTA. DETRACCIONES:	BN

RESUMEN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL		
					HE NORMAL S/. 20		HE DOMINGO S/. 40		HE FERIADO S/. 60				
1	CHUA-BWH-932	179.90	186.90	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	21,493.50
2	CHUA-BVD-898	195.20	197.50	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,712.50
3	CHAU-BUZ-871	192.60	196.40	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,586.00
4	CHUA-BUW-719	199.90	202.90	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	23,333.50
5	CHUA-BUW-812	204.50	207.00	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	23,805.00
6	CHUA-BWI-882	191.50	196.00	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,540.00
7	CHUA-BDW-853	193.00	195.40	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,471.00
8	CHUA-BUY-901	193.60	197.20	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,678.00
9	CHUA-BUZ-748	189.90	192.60	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,149.00
10	CHUA-BDX-868	193.70	197.90	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,758.50
11	CHUA-CF-001	156.30	165.00	S/.	160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	26,400.00
12	CHUA-CF-002	165.30	172.80	S/.	160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	27,648.00
13	CHUA-BWJ-949	105.30	106.10	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	12,201.50
14	CHIA-AUX-915	39.70	39.70	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	4,565.50
15	CHUA-BWI-802	61.40	62.20	S/.	115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	7,153.00
TOTAL												S/.	304,495.00
SUB-TOTAL												S/.	304,495.00
IGV					18%							S/.	54,809.10
TOTAL												S/.	359,304.10

DATOS DE PROVEEDOR:

R. SOCIAL: CORPORACION EL TREBOL SRL  
RUC: 20523346327

DATOS DEL CLIENTE:

R. SOCIAL: CONSORCIO HUAYCOLORO  
RUC: 20611484853

CORPORACION EL TREBOL S.R.L.

*W. H. J.*  
Wendy Haro Jesús  
GERENTE GENERAL



VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

FECHA:	10/10/2024
RUC:	20523346327
RAZON SOCIAL	CORPORACION EL TREBOL SRL
NOMBRE COMERCIAL	
TIPO DE SERVICIO:	ALQUILER DE VOLQUETES
CTA. CTE. SOLES:	BCP
CTA. DETRACCIONES:	BN

RESUMEN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL
					HE NORMAL S/. 20		HE DOMINGO S/. 40		HE FERIADO S/. 60		
1	CHUA-BWH-932	179.90	186.90	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 21,493.50
2	CHUA-BVD-898	195.20	197.50	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,712.50
3	CHAU-BUZ-871	192.60	196.40	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,586.00
4	CHUA-BUW-719	199.90	202.90	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 23,333.50
5	CHUA-BUW-812	204.50	207.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 23,805.00
6	CHUA-BWI-882	191.50	196.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,540.00
7	CHUA-BDW-853	193.00	195.40	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,471.00
8	CHUA-BUY-901	193.60	197.20	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,678.00
9	CHUA-BUZ-748	189.90	192.60	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,149.00
10	CHUA-BDX-868	193.70	197.90	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,758.50
11	CHUA -CF-001	156.30	165.00	S/. 160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 26,400.00
12	CHUA -CF-002	165.30	172.80	S/. 160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 27,648.00
13	CHUA-BWJ-949	105.30	106.10	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 12,201.50
14	CHIA-AUX-915	39.70	39.70	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 4,565.50
15	CHUA-BWI-802	61.40	62.20	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 7,153.00
TOTAL											S/. 304,495.00
SUB-TOTAL											S/. 304,495.00
IGV				18%							S/. 54,809.10
TOTAL											S/. 359,304.10

DATOS DE PROVEEDOR:

R. SOCIAL: CORPORACION EL TREBOL SRL  
RUC: 20523346327

DATOS DEL CLIENTE:

R. SOCIAL: CONSORCIO HUAYCOLORO  
RUC: 20611484853

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								OROMETRO INICIAL	OROMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003462	382.10	390.40	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+600
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003463	390.50	397.80	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+600
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003464	397.90	405.30	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+380
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003465	405.60	412.70	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+380
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003466	412.80	416.20	3.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 2 VIA	OK	5+820
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003467	416.30	424.10	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+400
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003468	424.20	432.50	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+400
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		FERIADO	FERIADO
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003469	432.70	439.40	6.70	6.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	7+480
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003470	439.60	446.90	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+480
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003471	447.00	451.00	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	7+980
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003472	451.10	458.30	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+980
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003473	458.40	465.30	6.90	6.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+980
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003474	465.40	473.70	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 13 VIA	OK	7+940
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003475	473.80	482.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+240
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003476	482.20	490.50	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+220 / 6+980 / 5+720 / 5+640 / 5+800
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003477	490.60	495.50	4.90	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+980
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003478	495.60	503.40	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+200 / 7+000
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003479	503.40	510.30	6.90	6.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	7+900 / 7+100 / 6+720
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003480	510.40	518.80	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+100 / 7+900
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003481	519.00	527.30	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 VIA	OK	7+980 / DM05
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003482	527.40	535.40	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+980 / 5+800
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003483	535.50	540.20	4.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	7+980 / 7+060
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003484	540.40	548.50	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+980 / 7+180
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003485	548.60	556.80	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+980 / 6+620
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE FERNANDO CAPACYACI	VOLQUETE	CHUA-BWH-932	SINOTRUK	003486	556.90	564.90	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ISLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+980 / 6+620 / 7+180
										178.90	186.90				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003117	1046.10	1054.30	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+900
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003118	1054.30	1062.90	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	5+900
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003119	1062.90	1071.30	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+900
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003121	1071.30	1079.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	5+900
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003123	1079.60	1084.30	4.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VIAJES	OK	5+900
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003124	1084.30	1092.00	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+900
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003125	1092.00	1100.40	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+900
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		FERIADO	FERIADO
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003126	1100.40	1109.30	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+900
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003127	1109.30	1116.50	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+900
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	000701	1116.50	1124.80	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+900
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	000702	1124.80	1132.50	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+080
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	000703	1132.50	1141.30	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	5+900
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003131	1141.30	1149.30	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+900
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003132	1149.30	1156.70	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+080
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003134	1156.70	1164.70	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	5+660
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003135	1164.70	1169.70	5.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 5 VIAJES	OK	5+660
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003136	1169.70	1177.40	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+660
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003137	1177.40	1185.90	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+560
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003188	1185.90	1193.90	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+540
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003139	1193.90	1201.70	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+540
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003140	1201.70	1210.10	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	5+900 / DM05
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003142	1210.10	1217.40	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIAJES	OK	5+660 / DM05
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003143	1217.40	1225.50	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+450 / DM05
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003144	1225.50	1233.40	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+400 / 5+700
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA-BVD-898	SINOTRUK	003146	1233.40	1241.30	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+900 / 6+300 / 5+360 / 5+700
										195.20	197.50				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DMAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003312	1418.80	1426.90	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 10 VIA	OK	7+420
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003313	1426.90	1434.40	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 9 VIA	OK	7+380
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003314	1434.40	1439.20	4.80	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 4 VIA	trabajo hasta las 12 medio dia por	7+380
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003315	1439.20	1447.20	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	7+380
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003316	1447.20	1451.60	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 4 VIA	OK	7+380
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003317	1451.70	1459.80	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 10 VIA	OK	7+380
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003318	1460.10	1468.20	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	7+380
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		FERIADO	FERIADO
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003319	1468.40	1476.70	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	7+380
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003321	1476.70	1484.40	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 7 VIA	OK	6+120 / 6+700
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003322	1484.80	1492.90	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	6+120 / 7+380
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003323	1493.40	1501.50	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 9 VIA	OK	6+140
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003324	1501.90	1510.20	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 12 VIA	OK	6+140 / 7+900
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003326	1510.60	1518.60	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	6+180 / 5+700
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003327	1518.80	1527.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	6+220
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003329	1527.50	1535.50	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 9 VIA	OK	6+220
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003331	1535.80	1541.20	5.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 6 VIA	OK	5+720
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003333	1541.60	1550.30	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+640
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003334	1550.50	1558.90	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+600
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003335	1559.10	1567.40	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+600
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003336	1567.40	1575.60	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 7 VIA	OK	5+600
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003337	1575.80	1584.30	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 10 VIA	OK	5+600 / DM05
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003338	1584.40	1591.90	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	6+280 / 6+000 / 8+000 / DM05
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003339	1592.20	1600.40	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+880 / DM05
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003340	1600.60	1608.60	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 7 VIA	OK	5+380
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHAU-BUZ-071	SINOTRUK	003341	1608.70	1616.70	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+800 / 5+380
										192.60	196.40				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TEBROL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003284	1327.60	1336.20	8.60	8.60	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VI	OK	7+480	
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003285	1336.20	1344.50	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VI	OK	7+380	
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003286	1345.10	1352.90	7.80	7.80	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 5 VI	OK	7+400	
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003287	1353.00	1360.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VI	OK	7+400	
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003289	1360.90	1364.70	3.80	6.00	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VI	OK	7+400	
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBROL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003270	1364.70	1372.80	8.10	8.10	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 V	OK	7+400	
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003271	1372.90	1381.60	8.70	8.70	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	7+400	
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBROL SRL	FERIADO	FERIADO	
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003272	1381.70	1389.80	8.10	8.10	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	7+400	
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003273	1389.90	1397.70	7.80	7.80	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VI	OK	7+400	
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003274	1397.80	1405.80	8.00	8.00	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VI	OK	7+400	
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBROL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003275	1405.80	1414.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	7+400	
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003276	1414.20	1422.30	8.10	8.10	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	7+400	
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003277	1422.40	1430.70	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VI	OK	6+900	
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003280	1430.80	1438.60	7.80	7.80	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VI	OK	7+220	
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003279	1440.50	1448.50	8.00	8.00	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	7+240 / 5+800	
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003280	1448.60	1453.80	5.20	6.00	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VI	OK	7+240	
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBROL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003281	1453.80	1462.60	8.80	8.80	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VI	OK	7+220	
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003284	1462.90	1471.10	8.20	8.20	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 V	OK	7+220	
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003285	1471.20	1479.90	8.70	8.70	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	7+220	
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003286	1480.00	1488.70	8.70	8.70	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 12 V	OK	7+300 / 7+220 / 7+000 / 6+620	
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003287	1488.90	1497.40	8.50	8.50	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	7+00 / 6+780	
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003288	1497.10	1505.40	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VI	OK	7+600 / 6+880 / 8+000	
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBROL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003289	1505.60	1514.20	8.60	8.60	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 V	OK	6+640 / DM05	
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003290	1514.40	1522.90	8.50	8.50	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VI	OK	6+620	
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA-BUW-719	SINOTRUK	003291	1523.00	1531.80	8.80	8.80	CORPORACION EL TEBROL SRSLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VI	OK	6+550	
										199.90	202.90				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS			PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA	
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS					
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003412	1669.60	1677.90	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	7+960
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003413	1678.00	1685.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 11 V	OK	7+750
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003414	1686.10	1694.80	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 7 V	OK	6+080
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003415	1694.90	1703.40	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	6+180
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003416	1703.40	1706.90	3.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 3 V	OK	6+200
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003417	1707.00	1715.30	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	5+960
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003418	1715.30	1723.90	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	5+960
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003419	1724.00	1732.20	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+000
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003420	1732.30	1740.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 7 V	OK	6+080
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003421	1741.00	1749.50	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 7 V	OK	6+000
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003422	1749.70	1758.10	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+140
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003423	1758.30	1766.30	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	6+160
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003424	1766.70	1775.00	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	6+160
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003425	1775.20	1783.00	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 8 V	OK	6+160
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003426	1784.70	1793.30	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	6+420
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003427	1793.40	1802.10	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 11 V	OK	6+420
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003428	1802.20	1810.80	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	6+670
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003429	1810.90	1819.30	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	5+580
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003430	1819.90	1828.30	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	5+580
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003431	1828.40	1836.80	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 9 V	OK	5+540 / DM05
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003432	1837.00	1845.30	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 12 V	OK	7+980 / 7+000 / 6+680 / 6+980
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003433	1845.30	1853.80	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 11 V	OK	7+800 / 7+000 / 7+550 / 6+000
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003434	1854.00	1862.20	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 10 V	OK	7+800 / 7+180 / 7+060 / 7+000 / 6+620
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003435	1862.40	1871.00	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 12 V	OK	7+800 / 7+200
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA-BUW-812	SINOTRUK	003436	1871.10	1879.60	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALLUVIAL - 11 V	OK	7+200 / 7+600
										204.50	207.00				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003712	293.50	301.40	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	7+940
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003713	301.50	308.80	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 V	OK	7+850
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003714	308.90	317.40	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	7+300
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003715	317.50	325.00	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 V	OK	7+300
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003717	325.20	328.70	3.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 V	OK	5+900
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003718	328.80	337.00	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+400
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003719	337.10	345.30	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+400
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003720	345.40	353.00	7.60	7.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+400
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003721	353.10	360.80	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 V	Equipo parado por falla mecánica a las 11:00	7+900
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003722	360.90	368.90	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	7+900 / 7+400 / 5+380
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			-
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003723	369.10	377.00	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+650
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003724	377.10	385.10	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 V	OK	7+650
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003725	385.20	393.40	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	7+900
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003726	393.50	402.60	9.10	9.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+240
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003727	402.70	410.90	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+200 / 5+660 / 6+020 / 6+980
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003728	410.90	414.90	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 V	Se paralizó 30 min por falla técnica	6+980
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			-
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003729	415.00	423.20	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 V	OK	7+200 / 6+920 / 6+670
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003730	423.30	429.90	6.60	6.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 V	OK	7+830 / 6+660
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003731	430.00	438.00	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 V	OK	7+900 / 7+050 / 7+000
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003732	438.10	446.40	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	7+980 / 7+00
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003733	446.50	454.50	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	7+980 / 5+800
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003734	454.60	462.40	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	8+00 / 6+660
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL			
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003735	462.50	470.60	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	8+00 / 7+300 / 6+620
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003736	470.70	479.00	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	7+960 / 6+620
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	OSWALDO CACHI SILVA	VOLQUETE	CHUA-BWI-882	SINOTRUK	003737	479.10	487.50	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	8+020 / 7+600 / 6+500
										191.50	196.00				



Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo	May 24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003886	5483.90	5492.70	8.80	8.80	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	7+800	
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003887	5492.70	5500.70	8.00	8.00	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+800	
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003888	5500.70	5509.50	8.80	8.80	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	6+700	
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003889	5509.50	5518.00	8.50	8.50	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	6+500	
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003890	5518.00	5522.90	4.90	6.00	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	5+940	
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	ORPORACION EL TREBOL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003891	5522.90	5531.80	8.90	8.90	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+000	
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003854	5531.80	5539.50	7.70	7.70	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	5+800	
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	ORPORACION EL TREBOL SRL	FERIADO	FERIADO	
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003855	5539.50	5547.50	8.00	8.00	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+800	
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003856	5547.50	5555.80	8.30	8.30	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+940	
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003857	5555.80	5563.90	8.10	8.10	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+960 / 7+200	
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	ORPORACION EL TREBOL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003858	5563.90	5572.30	8.40	8.40	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+840	
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003859	5572.30	5580.40	8.10	8.10	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+900	
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003860	5580.40	5586.60	5.20	6.00	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	Unidad parada por falla de bateria	5+880	
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003861	5586.60	5592.70	6.10	6.10	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	5+800	
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003862	5592.70	5601.00	8.30	8.30	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+860	
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003864	5601.00	5606.50	5.50	6.00	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	5+300	
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	ORPORACION EL TREBOL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003865	5606.50	5612.90	6.40	6.40	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	5+880	
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003866	5612.90	5621.40	8.40	8.40	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+880	
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003867	5621.40	5629.90	8.50	8.50	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+700 / 7+200 / 6+800	
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003868	5629.90	5638.10	8.20	8.20	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	7+600 / DM05	
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003869	5638.10	5646.30	8.20	8.20	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	7+600	
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003870	5646.30	5654.30	8.00	8.00	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+600	
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	ORPORACION EL TREBOL SRL	DOMINGO	DOMINGO	
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003871	5654.30	5662.70	8.40	8.40	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+840 / 7+200 / DM05	
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003872	5662.70	5670.20	7.50	7.50	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+840 / 7+550 / 7+060	
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA-BDW-853	SHACMAN	003873	5670.20	5678.00	7.80	7.80	ORPORACION EL TREBOL SF/SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+780 / 7+550	
								193.00		195.40					

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TEBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCÁ DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001555	1573.10	1582.00	8.90	8.90	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 12 VIA	OK	7+920
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001556	1582.10	1590.20	8.10	8.10	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 10 VIA	OK	7+80
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001557	1590.30	1598.00	7.70	7.70	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 8 VIA	OK	5+900
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001558	1598.00	1606.10	8.10	8.10	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 11 VIA	OK	7+380
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001559	1606.10	1609.30	3.20	6.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 4 VIA	OK	7+910
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001560	1609.30	1617.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 10 VIA	OK	7+400
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001561	1617.70	1625.80	8.10	8.10	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 10 VIA	OK	6+060
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		FERIADO	FERIADO
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001562	1625.80	1633.70	7.90	7.90	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 9 VIA	OK	7+040
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001563	1633.70	1640.50	6.80	6.80	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 7 VIA	OK	7+960
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001564	1640.60	1648.60	8.00	8.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 11 VIA	OK	8+020
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001565	1648.70	1656.90	8.20	8.20	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 10 VIA	OK	7+240
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001566	1657.10	1665.00	7.90	7.90	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 11 VIA	OK	7+620
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001567	1665.10	1673.30	8.20	8.20	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 8 VIA	OK	5+600
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001568	1673.40	1681.00	7.60	7.60	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 8 VIA	OK	5+680
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001569	1681.10	1689.50	8.40	8.40	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 10 VIA	OK	5+660
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001570	1689.90	1695.10	5.20	6.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 6 VIA	OK	5+640
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001571	1695.10	1703.40	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 9 VIA	OK	5+600
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001572	1703.40	1711.70	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 9 VIA	OK	5+600
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001573	1711.80	1719.80	8.00	8.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 8 VIA	OK	5+600
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001574	1719.90	1727.50	7.60	7.60	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 7 VIA	OK	5+600
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001575	1727.60	1735.80	8.20	8.20	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 10 VIA	OK	5+600 / DM05
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001576	1736.00	1743.30	7.30	7.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 8 VIA	OK	6+260 / 6+660 / 7+930
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001577	1743.30	1751.90	8.60	8.60	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 9 VIA	OK	5+840
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001578	1751.90	1760.20	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 8 VIA	OK	5+400
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	EDGAR CHAVEZ GAGO	VOLQUETE	CHUA-BUY-901	SINOTRUK	001579	1760.20	1768.60	8.40	8.40	CORPORACION EL TEBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMIAL - 9 VIA	OK	6+260
								193.60		197.20					

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	May 24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS			PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS				
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001505	1360.60	1365.60	5.00	5.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	7+840
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001506	1365.60	1374.50	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	7+840 / 7+380
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001507	1374.60	1382.30	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	7+800
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001508	1382.40	1390.00	7.60	7.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	7+380
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001509	1390.10	1394.10	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	7+400
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001510	1394.20	1403.00	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	7+400
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001511	1403.10	1410.80	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	7+400
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		FERIADO
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001512	1410.90	1418.90	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	7+480
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001513	1419.00	1426.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	6+040
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001514	1427.00	1434.60	7.60	7.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	8+020
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001515	1434.80	1442.90	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	6+920
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001516	1443.00	1451.60	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	6+160
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001518	1451.70	1459.80	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	5+600 / 6+180
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001519	1459.90	1466.90	7.00	7.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	5+800 / 6+520
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001520	1467.00	1474.60	7.60	7.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	6+380
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001521	1474.70	1480.00	5.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	6+620
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001522	1480.10	1488.50	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	6+320
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001523	1488.60	1496.60	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	5+760
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001524	1496.60	1505.00	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	6+580 / 7+000
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001525	1505.10	1511.30	6.20	6.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	5+700 / DM05
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001526	1511.40	1519.60	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	6+200 / 7+932
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001527	1519.70	1527.00	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	5+820 / 6+600 / 7+800
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001528	1527.10	1535.60	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	5+660 / 7+550
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001529	1535.70	1544.00	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	5+400
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	GUILLERMO ANTEZANO	VOLQUETE	CHUA-BUZ-748	SINOTRUK	001530	1544.10	1552.80	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	5+800 / 7+900 / 6+300
										189.90	192.60			

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA	
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS					
1	23/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001606	6017.00	6025.70	8.70	8.70	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 13 VIA	OK	7+000	
2	24/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001607	6025.70	6033.80	8.10	8.10	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	7+300	
3	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001608	6033.90	6042.10	8.20	8.20	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	7+300	
4	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001609	6042.10	6049.70	7.60	7.60	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	7+400	
5	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001610	6049.70	6053.20	3.50	6.00	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VIA	OK	7+300	
6	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO	
7	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001611	6053.30	6061.50	8.20	8.20	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	7+400	
8	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001613	6061.50	6066.10	4.60	6.00	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 5 VIA	OK	7+400	
9	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TREBOL SRL		FERIADO	FERIADO	
10	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001614	6066.50	6073.50	7.00	7.00	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIA	OK	7+500	
11	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001616	6073.60	6080.80	7.20	7.20	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	7+500	
12	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001617	6080.90	6088.20	7.30	7.30	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	7+500	
13	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO	
14	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001618	6088.20	6095.90	7.70	7.70	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	7+980	
15	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001619	6095.90	6104.00	8.10	8.10	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 VIA	OK	7+980	
16	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001620	6104.00	6112.40	8.40	8.40	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	5+800	
17	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001621	6112.40	6120.70	8.30	8.30	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+680	
18	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001622	6120.70	6129.20	8.50	8.50	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	5+660	
19	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001623	6129.20	6134.90	5.70	6.00	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIA	OK	5+660	
20	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO	
21	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001624	6134.90	6143.70	8.80	8.80	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	5+560	
22	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001625	6143.70	6152.20	8.50	8.50	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+560	
23	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001626	6152.20	6160.50	8.30	8.30	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+540	
24	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001627	6160.60	6168.80	8.20	8.20	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+540 / DM05	
25	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001628	6168.80	6177.10	8.30	8.30	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	5+540	
26	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001629	6177.10	6185.60	8.50	8.50	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+540 / 6+760	
27	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO	
28	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001630	6185.60	6194.20	8.60	8.60	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+540 / 5+520	
29	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001631	6194.20	6202.80	8.60	8.60	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	5+400	
30	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES CICOS	VOLQUETE	CHUJA-BDX-868	SINOTRUK	001632	6202.80	6211.60	8.80	8.80	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	5+360	
								193.70	197.90							

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001701	970.30	976.60	6.30	6.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRABAJO EN BOTADERO	OK	DM05
2	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001703	976.60	978.90	2.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRABAJO EN BOTADERO	Equipo parado por inducción	DM05
3	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Operador no trabajo por charla de inducción	
4	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
5	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001704	979.00	981.20	2.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRABAJO EN BOTADERO	Equipo parado por inducción de 15:00 a 17:00	DM05
6	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001706	981.30	990.20	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	RIAL EXCEDENTE CARGANDO A VOL	OK	DM05
7	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		FERIADO	FERIADO
8	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001707	990.30	995.50	5.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRABAJO EN BOTADERO	OK	DM05
9	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001708	995.60	1003.10	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRABAJO EN BOTADERO	OK	DM05
10	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001709	1003.30	1011.20	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRABAJO EN BOTADERO	OK	DM05
11	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
12	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001710	1011.30	1020.10	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRABAJO EN BOTADERO	OK	DM05
13	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001711	1020.10	1028.50	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
14	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001712	1028.60	1036.70	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
15	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001713	1036.80	1045.40	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
16	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001714	1045.40	1053.40	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
17	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001715	1053.40	1059.00	5.60	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
18	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
19	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001717	1059.00	1068.20	9.20	9.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
20	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001718	1068.40	1076.90	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
21	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001719	1077.00	1084.40	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
22	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001720	1084.50	1091.80	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
23	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001721	1092.10	1099.20	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
24	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001722	1099.30	1105.90	6.60	6.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
25	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
26	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001723	1106.20	1113.50	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
27	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001724	1113.60	1120.80	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
28	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA	RGADOR FRON	CHLUA -CF-001	VOLVO	001725	1121.00	1128.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	RABAJO DE NIVELADO Y ACUMULAD	OK	DM05
										166.30	166.00				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TEBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS			PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA	
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS					
1	25/04/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002601	2405.80	2407.60	1.80	6.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	CONFORMACIÓN EN EL DME5	OK	DM05
2	26/04/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002602	2407.60	2415.50	7.90	7.90	CORPORACION EL TEBOL SRL	VELACION DE TERRENO PARA ACCE	OK	DM05
3	27/04/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002603	2415.60	2420.00	4.40	6.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	CONFORMACIÓN EN EL DME5	OK	DM05
4	28/04/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
5	29/04/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002604	2420.00	2428.50	8.50	8.50	CORPORACION EL TEBOL SRL	CONFORMACIÓN EN EL DME5	OK	DM05
6	30/04/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002605	2428.50	2436.00	7.50	7.50	CORPORACION EL TEBOL SRL	CONFORMACIÓN EN EL DME5	OK	DM05
7	1/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		FERIADO	FERIADO
8	2/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002606	2436.00	2442.00	6.00	6.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	CONFORMACIÓN EN EL DME5	OK	Almacen 4.3
9	3/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002607	2442.00	2450.40	8.40	8.40	CORPORACION EL TEBOL SRL	IA Y DESCARGA DE MATERIAL CONF	OK	5+800
10	4/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002608	2450.40	2458.00	7.60	7.60	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	7+240
11	5/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
12	6/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002609	2458.00	2466.80	8.80	8.80	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	7+240
13	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002610	2466.80	2475.50	8.70	8.70	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+780 / 7+240
14	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002611	2475.50	2483.80	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+780 / 7+240
15	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002612	2483.80	2492.40	8.60	8.60	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+520 / 6+920
16	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002613	2492.40	2500.70	8.30	8.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+400
17	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002614	2500.70	2509.70	9.00	9.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+020
18	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
19	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002615	2509.70	2514.10	4.40	6.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+400
20	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002616	2514.10	2520.00	5.90	6.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+720
21	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002617	2520.00	2526.30	6.30	6.30	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+860
22	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002618	2526.30	2533.80	7.50	7.50	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL CONTAMINAD	OK	6+520 / 6+620
23	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002619	2533.80	2541.80	8.00	8.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL LUVIAL	OK	6+720 / 6+780
24	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002620	2541.80	2548.60	6.80	6.80	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL LUVIAL	OK	6+020 / 6+080 / 7+550
25	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TEBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
26	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002621	2548.60	2556.40	7.80	7.80	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL LUVIAL	OK	6+430 / 6+020
27	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002622	2556.40	2563.40	7.00	7.00	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL LUVIAL	OK	6+430 / 6+620
28	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHUA -CF-002	SDLG	002624	2563.40	2571.20	7.80	7.80	CORPORACION EL TEBOL SRL	TRABAJO DE MATERIAL LUVIAL	OK	6+430 / 5+600
										165.30	172.80				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TEBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	7/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001801	39.30	48.10	8.80	8.80	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VÍA	OK	6+160
2	8/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	000704	48.20	56.00	7.80	7.80	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VÍA	OK	6+180
3	9/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001805	56.20	64.10	7.90	7.90	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VÍA	OK	6+200
4	10/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001806	64.20	72.10	7.90	7.90	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VÍA	OK	6+240
5	11/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001807	72.10	77.30	5.20	6.00	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VÍA	OK	6+240
6	12/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TEBOL	SRL	DOMINGO	DOMINGO
7	13/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001808	77.30	84.40	7.10	7.10	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VÍA	OK	6+280
8	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001809	84.40	92.30	7.90	7.90	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VÍA	OK	5+620
9	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001810	92.30	100.60	8.30	8.30	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VÍA	OK	5+540
10	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001811	100.70	108.00	7.30	7.30	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VÍA	OK	7+000
11	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001812	108.00	116.00	8.00	8.00	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VÍA	OK	7+000 / DM05
12	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001813	116.00	123.00	7.00	7.00	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VÍA	OK	7+000 / 7+50 / 6+00
13	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TEBOL	SRL	DOMINGO	DOMINGO
14	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001814	123.00	130.50	7.50	7.50	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VÍA	OK	5+50 / 7+50 / 6+800
15	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001816	130.50	138.00	7.50	7.50	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 VÍA	OK	7+300 / 7+550
16	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL VELOZCA QUISPE	VOLQUETE	CHUA-BWJ-949	SINOTRUK	001817	138.00	145.10	7.10	7.10	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 VÍA	OK	7+950 / 8+020 / 7+600
										105.30	106.10				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIRGILIO GOMEZ	VOLQUETE	CHIA-AUX-915	SHACMAN	000256	4645.20	4653.50	8.30	8.30	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+970 / 6+500 / 5+800
2	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIRGILIO GOMEZ	VOLQUETE	CHIA-AUX-915	SHACMAN	000258	4653.50	4660.20	6.70	6.70	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	7+550 / 6+880 / 7+500 / 6+620
3	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIRGILIO GOMEZ	VOLQUETE	CHIA-AUX-915	SHACMAN				0.00	0.00	IPORACION EL TREBOL SRL		DOMINGO	DOMINGO
4	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIRGILIO GOMEZ	VOLQUETE	CHIA-AUX-915	SHACMAN	000259	4660.50	4669.10	8.60	8.60	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+500 / 7+550
5	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIRGILIO GOMEZ	VOLQUETE	CHIA-AUX-915	SHACMAN	000261	4669.40	4677.60	8.20	8.20	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+900 / 7+500
6	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	VIRGILIO GOMEZ	VOLQUETE	CHIA-AUX-915	SHACMAN	000262	4677.90	4685.80	7.90	7.90	IPORACION EL TREBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	6+900 / 6+200
										39.70	39.70				



Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO  
 Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TEBOL SRL	Periodo	May-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 02, del 23 Abril al 22 Mayo 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	14/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001851	44.80	50.00	5.20	6.00	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	5+760 / 5+560
2	15/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001852	50.30	58.60	8.30	8.30	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	7+000 / 7+520 / 5+540
3	16/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001853	58.60	66.90	8.30	8.30	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+700 / 6+620 / DM05
4	17/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001854	66.90	75.30	8.40	8.40	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+000 / DM05
5	18/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001855	75.30	82.60	7.30	7.30	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+000 / 6+620 / 7+500
6	19/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK				0.00	0.00	IPORACION EL TEBOL	SRL	DOMINGO	DOMINGO
7	20/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001856	82.60	91.10	8.50	8.50	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+180 / 6+600
8	21/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001857	91.10	98.40	7.30	7.30	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+200 / 6+500
9	22/05/2024	PAQUETE (4.3)	MANUEL FLORES MEJIA	VOLQUETE	CHUA-BW1-802	SINOTRUK	001858	98.40	106.50	8.10	8.10	IPORACION EL TEBOL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	7+180 / 7+500 / 6+620
										61.40	62.20				