

FECHA: 15/07/2024
 RUC: 20523346327
 RAZON SOCIAL: CORPORACION EL TREBOL SRL
 NOMBRE COMERCIAL:
 TIPO DE SERVICIO: ALQUILER DE VOLQUETES
 CTA. CTE. SOLES: BCP
 CTA. DETRACCIONES: BN

RESUMEN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL	
					HE NORMAL S/. 20		HE DOMINGO S/. 40		HE FERIADO S/. 60			
1	CHUA - BWH-932	94.60	107.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	12,305.00
2	CHUA - BVD-898	169.00	179.80	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	20,677.00
3	CHUA - BUZ-871	164.40	182.50	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	20,987.50
4	CHUA - BUW-719	180.10	192.50	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,137.50
5	CHUA - BUW-812	185.70	197.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,655.00
6	CHUA - BWI-882	178.70	187.20	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	21,528.00
7	CHUA - BDW-853	117.10	132.80	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	15,272.00
8	CHUA - BUY-901	177.80	188.40	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	21,666.00
9	CHUA - BUZ-748	179.10	190.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	21,850.00
10	CHUA - BDX-868	183.30	192.70	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	22,160.50
11	CHUA - CF-001	192.10	195.00	S/. 160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	31,200.00
12	CHUA - CF-002	160.80	173.20	S/. 160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	27,712.00
13	CHUA - BWJ-949	83.60	96.70	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	11,120.50
14	CHUA - AUX-915	104.90	116.90	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	13,443.50
15	CHUA - BWI-802	171.50	186.60	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/.	21,459.00
TOTAL											S/.	306,173.50
SUB-TOTAL											S/.	306,173.50
IGV 18%											S/.	55,111.23
TOTAL											S/.	361,284.73

DATOS DE PROVEEDOR:

R. SOCIAL: CORPORACION EL TREBOL SRL
 RUC: 20523346327

DATOS DEL CLIENTE:

R. SOCIAL: CONSORCIO HUAYACOLORO
 RUC: 20611484853

Lic. Miguel Angel Calderon Ascoy
ADMINISTRADOR DE OBRA
Consortio Huayacoloro

[Handwritten signature] 07.15

CORPORACION EL TREBOL S.R.L.
[Handwritten signature]
Wendy Haro Jesús
 GERENTE GENERAL



VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

FECHA:	10/10/2024
RUC:	20523346327
RAZON SOCIAL:	CORPORACION EL TREBOL SRL
NOMBRE COMERCIAL:	
TIPO DE SERVICIO:	ALQUILER DE VOLQUETES
CTA. CTE. SOLES:	BCP
CTA. DETRACCIONES:	BN

RESUMEN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL
					HE NORMAL S/. 20		HE DOMINGO S/. 40		HE FERIADO S/. 60		
1	CHUA - BWH-932	94.60	107.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 12,305.00
2	CHUA - BVD-898	169.00	179.80	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 20,677.00
3	CHUA - BUZ-871	164.40	182.50	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 20,987.50
4	CHUA - BUW-719	180.10	192.50	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,137.50
5	CHUA - BUW-812	185.70	197.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,655.00
6	CHUA - BWI-882	178.70	187.20	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 21,528.00
7	CHUA - BDW-853	117.10	132.80	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 15,272.00
8	CHUA - BUY-901	177.80	188.40	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 21,666.00
9	CHUA - BUZ-748	179.10	190.00	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 21,850.00
10	CHUA - BDX-868	183.30	192.70	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 22,160.50
11	CHUA - CF-001	192.10	195.00	S/. 160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 31,200.00
12	CHUA - CF-002	160.80	173.20	S/. 160.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 27,712.00
13	CHUA - BWJ-949	83.60	96.70	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 11,120.50
14	CHUA - AUX-915	104.90	116.90	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 13,443.50
15	CHUA - BWI-802	171.50	186.60	S/. 115.00	0.00	20.00	0.00	40.00	0.00	60.00	S/. 21,459.00
TOTAL											S/. 306,173.50
SUB-TOTAL											S/. 306,173.50
IGV				18%							S/. 55,111.23
TOTAL											S/. 361,284.73

DATOS DE PROVEEDOR:

R. SOCIAL: CORPORACION EL TREBOL SRL
RUC: 20523346327

DATOS DEL CLIENTE:

R. SOCIAL: CONSORCIO HUAYCOLORO
RUC: 20611484853

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								OROMETRO INICIAL	OROMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003487	565.00	573.50	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	¡SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 VIA	OK	7+600 / 7+200 / 7+980 / 6+320 / 5+320
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003488	573.60	581.80	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIA	OK	6+430 / 7+600
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003489	582.00	585.40	3.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VIA	OK	7+600 / 7+200
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003490	585.50	591.80	6.30	6.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	allida a campo 10:00 por falta de frente	6+400
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003491	591.90	599.10	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	6+400 / 6+650
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003492	599.20	607.20	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	¡SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	6+400 / 6+650
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003493	607.30	615.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	¡SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 VIA	OK	6+400 / 6+650 / 6+540
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003494	615.70	623.70	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	¡SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	6+400 / 6+540 / 6+640
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003495	623.80	627.80	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIA	OK	6+660 / 6+400 / 6+700
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003496	628.00	635.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	¡SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	6+650 / 6+520
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003498	635.90	642.70	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIA	OK	6+500 / 6+660
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003499	642.80	649.00	6.20	6.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIA	OK	6+560 / 6+620 / 7+020
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	003500	649.10	656.70	7.60	7.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	¡SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 10 VIA	OK	6+400
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	000451	656.70	660.70	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	¡SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 04 VIA	OK	6+500
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	JOSE CAPACYACHI	VOLQUETE	CHUA - BWH-932	SINOTRUK	000452	660.70	660.90	0.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
										94.60	107.00				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	003147	1241.30	1249.40	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL - 8 VIAJES	OK	6+300 / 5+340
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	003148	1249.40	1257.20	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+340
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	003149	1257.20	1261.60	4.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VIAJES	OK	5+340 / 6+140
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	003150	1261.60	1268.10	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	6+400
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002901	1268.10	1275.60	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	6+400
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002903	1275.60	1283.00	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+000
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002904	1283.00	1291.50	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	5+000 / 5+260
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002905	1291.50	1298.80	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+000
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002906	1298.80	1304.10	5.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 5 VIAJES	OK	6+400
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002907	1304.10	1312.20	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	6+680
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002908	1312.20	1320.20	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	6+680 / 5+040 / 5+040
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002909	1320.20	1327.00	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIAJES	OK	5+040
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002910	1327.00	1334.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	6+400
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002911	1334.90	1335.20	0.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002912	1335.20	1342.50	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	6+900
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002913	1342.50	1351.30	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 11 VIAJES	OK	6+900
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002914	1351.30	1355.70	4.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VIAJES	OK	6+420
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002915	1355.70	1361.80	6.10	6.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 5 VIAJES	OK	6+450 / 6+900
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002916	1361.80	1370.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 9 VIAJES	OK	6+900 / 6+440 / 5+00
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002917	1370.10	1374.90	4.80	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 4 VIAJES	OK	6+430
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002918	1374.90	1381.40	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIAJES	OK	6+550
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002919	1381.40	1388.60	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 7 VIAJES	OK	5+000
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002920	1388.60	1395.10	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIAJES	OK	6+360
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002921	1395.10	1403.20	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 8 VIAJES	OK	6+100
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	YAHEL SANTA CRUZ	VOLQUETE	CHUA - BVD-898	SINOTRUK	002922	1403.20	1409.70	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVAL - 6 VIAJES	OK	6+080
										169.00	179.80				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 54.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo	Jun-24
Número RUC :	2052346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003342	1617.00	1625.40	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+320 / DM05
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003343	1625.70	1633.20	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 6 VIA	OK	5+320
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003344	1633.30	1637.30	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 3 VIA	Parada por frente de trabajo desde las 15:18 hrs en adelante	5+320 / 7+600
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003345	1637.40	1644.70	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 6 VIA	OK	6+160
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003346	1644.90	1653.10	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 10 VIA	OK	6+100 / 5+000 / 5+960
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003347	1653.20	1661.20	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+000 / 5+600
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003348	1661.30	1669.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 9 VIA	OK	5+000 / 5+300
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	003350	1670.30	1678.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 9 VIA	OK	5+000 / 5+200
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000651	1678.80	1684.00	5.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 5 VIA	OK	5+000 / 6+060
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000652	1684.30	1692.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+00 / 5+400
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000653	1693.00	1701.20	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 8 VIA	OK	5+520 / 6+060
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000654	1701.50	1708.30	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 5 VIA	OK	6+060 / 6+620 / 7+020
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000655	1708.60	1708.60	0.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Equipo en stand by por falta de frente	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000656	1708.90	1717.00	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 09 VIA	OK	6+840 / 6+900 / 6+500
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000657	1717.00	1717.00	0.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000658	1717.30	1726.10	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 11 VIA	OK	6+520
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000659	1726.40	1731.00	4.60	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 4 VIA	OK	6+900
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000660	1731.40	1738.50	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 9 VIA	OK	6+520
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000662	1738.70	1747.70	9.00	9.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 12 VIA	OK	6+520 / 5+000 / 5+940
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000663	1748.00	1753.00	5.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 4 VIA	OK	6+900
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000664	1753.40	1760.20	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 6 VIA	OK	6+500
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000665	1760.60	1766.00	5.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 4 VIA	OK	6+900
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000666	1766.20	1773.20	7.00	7.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 6 VIA	OK	6+040
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000667	1773.40	1781.80	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 9 VIA	OK	6+000 / 6+200
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CHAVARRI LORENZO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-871	SINOTRUK	000668	1782.10	1787.80	5.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ASLADO DE MATERIAL ALIIVAL - 5 VIA	OK	5+720 / 6+060 / 8+000
										164.40	192.50				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003292	1531.80	1540.40	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+550 / 8+000
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003293	1540.40	1548.50	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIAJES	OK	7+200 / 6+540
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003295	1548.60	1556.00	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIAJES	OK	7+240 / 7+200
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003296	1556.20	1564.70	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	6+870 / 7+100 / 7+240
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003297	1564.80	1573.60	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	7+100 / 6+750
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003298	1573.60	1582.10	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIAJES	OK	6+650 / 6+450
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003299	1582.10	1590.50	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+450
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	003300	1590.50	1599.00	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+450 / 6+640
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002201	1599.00	1604.80	5.80	6.00	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIAJES	OK	6+450 / 6+700
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002202	1604.80	1613.30	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+450 / 6+550 / 6+650
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002203	1613.40	1622.00	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+900 / 6+560 / 7+080
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002204	1622.10	1630.00	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+900 / 7+020 / 6+550
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002205	1630.10	1630.30	0.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	jujo parado por falta de frente de trab	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002206	1630.80	1639.20	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 07 VIAJES	OK	6+840 / 6+950 / 6+500 / 6+950 / 6+630
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002208	1639.20	1639.40	0.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	Stand by por falta de frente	-
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002210	1634.50	1643.40	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIAJES	OK	6+940 / 6+580
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002211	1648.50	1656.80	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIAJES	OK	6+940 / 6+580
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002212	1656.80	1664.00	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 VIAJES	OK	6+880 / 6+420
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002213	1664.00	1671.70	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	4+900 / 5+050
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002214	1671.80	1677.20	5.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 VIAJES	OK	6+440 / 6+900
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002215	1677.30	1684.40	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 VIAJES	OK	6+500 / 5+000
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SR	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002216	1684.50	1691.00	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 VIAJES	OK	4+980 / 5+100
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002218	1691.10	1698.20	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIAJES	OK	5+100
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002219	1698.20	1706.40	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIAJES	OK	6+100 / 5+960
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	TOMAS MINAS JUAN	VOLQUETE	CHUA - BUW-719	SINOTRUK	002220	1706.50	1713.80	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SR	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	6+100 / 5+700 / 5+760
									180.10		192.50				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003438	1879.70	1888.40	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	PORTE DE MATERIAL ALUVIAL - 11	OK	7+600 / 7+800 / 6+320 / 7+200
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003439	1888.60	1896.90	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+800 / 7+200 / 7+600 / 6+550
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003440	1897.10	1905.60	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+800 / 7+200
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003441	1905.70	1914.30	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+780 / 7+100 / 7+800
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003442	1914.40	1922.90	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+880 / 6+980 / 7+100
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003443	1923.20	1931.20	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+800 / 6+880
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003444	1931.30	1939.30	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+650 / 6+850
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003445	1939.40	1948.10	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	6+850 / 6+650 / 6+540
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003446	1948.20	1953.60	5.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 V	OK	6+802
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003447	1953.80	1961.30	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+780
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003448	1961.30	1970.00	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 V	OK	6+650 / 6+900 / 6+500
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003449	1970.10	1978.70	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 V	OK	6+620 / 5+620 / 5+900 / 7+020
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	003450	1978.80	1985.60	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 V	OK	6+600 / 6+660 / 6+980
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006061	1985.80	1987.00	1.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006062	1987.00	1995.60	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 V	OK	6+500 / 6+480
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006064	1995.60	1996.00	0.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006065	1996.20	2005.20	9.00	9.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+340 / 6+900 / 6+920 / 6+580
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006066	2005.30	2012.40	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 V	OK	6+420 / 6+880 / 6+460
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006067	2012.50	2021.00	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	4+900 / 6+440 / 4+900 / 6+100
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006068	2021.00	2028.70	5.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 V	OK	6+440 / 6+520
25	16/06/2027	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006069	2028.80	2034.80	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 V	OK	6+570 / 6+500 / 4+900 / 6+570
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006010	2034.90	2042.60	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 V	OK	4+900 / 6+750 / 6+200 / 6+160
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006011	2042.70	2051.40	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 V	OK	6+100 / 6+380
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006013	2051.50	2059.70	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	6+100 / 6+480 / 6+780 / 5+900 / 5+900
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	FABIAN NUÑEZ	VOLQUETE	CHUA - BUW-812	SINOTRUK	006014	2059.80	2068.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 V	OK	5+760 / 6+620 / 5+800 / 4+900
										185.70	197.00				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003738	487.60	495.80	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 13 V	OK	6+320 / 7+200 / 7+600 / 8+020
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003739	495.90	504.20	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+430 / 6+020
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003740	504.30	511.60	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	7+970
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003741	511.80	520.20	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	7+970 / 7+100
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003742	520.30	528.70	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	7+060 / 6+850
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003743	528.80	537.00	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	6+800 / 7+000 / 6+820
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003744	537.10	545.50	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	6+670 / 6+650 / 6+450
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003745	545.60	553.90	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 V	OK	6+650 / 7+000 / 6+450 / 6+540
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003746	554.00	559.10	5.10	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 Vn	OK	6+805
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003747	559.20	567.60	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 12 V	OK	6+780 / 6+980
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003748	567.60	575.40	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 Vn	OK	6+600 / 6+520 / 6+040
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003749	575.50	583.40	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 Vn	OK	6+560 / 6+660 / 6+820
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	003750	583.50	589.90	6.40	6.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 Vn	OK	7+080 / 6+600
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000201	590.00	590.00	0.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000202	590.10	598.00	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 Vn	OK	6+500 / 6+600
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000203	598.00	605.70	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+580 / 6+980
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000204	605.80	613.50	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 Vn	OK	6+820 / 6+400
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000205	613.50	619.10	5.60	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 Vn	OK	6+560 / 6+800
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000206	619.10	627.20	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 Vn	OK	5+050 / 6+300
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000207	627.30	632.10	4.80	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 Vn	OK	6+850 / 6+400 / 6+540
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000208	632.20	638.90	6.70	6.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 Vn	OK	6+580 / 5+050
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000210	639.00	645.10	6.10	6.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 Vn	OK	4+980 / 6+300
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000211	645.30	652.10	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 Vn	OK	5+050 / 6+040
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000212	652.20	660.50	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 V	OK	6+100 / 6+500 / 5+920
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	CACHI SILVA OSWALDO	VOLQUETE	CHUA - BWI-882	SINOTRUK	000213	660.50	668.40	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	LADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 Vn	OK	4+900
										178.70	187.20				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003874	5678.00	5686.40	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+550 / 7+600 / 5+350
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003892	5686.40	5694.70	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+350
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	0003893	5694.70	5698.70	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 VIA	Equipo parado por mantenimiento de 8.00 a 10.30ar	5+350 / 7+240
4	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003894	5698.70	5700.80	2.10	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 2 VIA	Equipo parado por falla mecanica	7+240
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003895	1960.20	1960.20	0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Equipo en mantenimiento todo el dia	-
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003896	5702.70	5710.40	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+000 / 6+050 / 6+900
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003897	5710.40	5719.00	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	6+200 / 6+600 / 5+000
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003898	5719.00	5727.20	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+100 / 5+050 / 5+000
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	003899	5727.20	5732.10	4.90	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	6+600
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001102	5732.10	5732.10	0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por motivo de salud	-
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001101	5732.10	5740.00	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	6+120
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001103	5740.00	5746.10	6.10	6.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+200 / 6+100
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001104	5746.10	5754.30	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+660 / 7+000
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001105	5754.30	5754.30	0.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001106	5754.30	5763.00	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+500 / 6+600
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001107	5763.00	5768.40	5.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	Unidad parada por falla mecánica	6+050
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001108	5768.40	5768.40	0.00	2.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001109	5768.50	5768.50	0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Parado por mantenimiento	-
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001111	5768.50	5768.50	0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Equipo parado por mantenimiento	-
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001112	5768.50	5768.50	0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Parado por mantenimiento	-
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Equipo parado por falla mecanica	-
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001116	5801.70	5807.70	6.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+050 / 6+200
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001117	5807.70	5814.20	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+100
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001118	5814.20	5822.60	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+150 / 6+250
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	JHONATAN ESPINOZA	VOLQUETE	CHUA - BDW-853	SHACMAN	001119	5822.60	5830.30	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	5+760 / 6+050 / 6+620
										117.10	132.80				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001580	1768.70	1775.50	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	parada de 10:00 a 12:00 por cambio de pemos de co	5+360
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001581	1775.50	1784.00	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	5+300 / 7+900
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001582	1784.00	1787.90	3.90	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 VIA	parado por falta de trabajo desde 11:30 a	5+300
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001583	1788.00	1796.30	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+240 / 6+780 / 7+080
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001584	1796.30	1804.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+870 / 7+080
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001585	1804.60	1813.20	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+050 / 6+800
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001586	1813.20	1821.80	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+050 / 5+280
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001587	1821.80	1830.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	5+260 / 6+640 / 7+080
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001588	1830.10	1835.80	5.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+640
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001589	1835.80	1844.60	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+450 / 6+660 / 6+520
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001590	1844.60	1852.50	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+520 / 6+650 / 6+900
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001591	1852.50	1860.70	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+020 / 6+900 / 6+820
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001592	1860.70	1868.80	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+520 / 6+900
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001593	1868.80	1869.30	0.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001594	1869.30	1877.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+890
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001595	1877.60	1881.90	4.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	6+980 / 6+560
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001596	1881.90	1890.20	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 35 VIA	OK	6+980
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001597	1890.20	1897.20	7.00	7.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+520 / 6+900 / 6+400
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001598	1897.20	1905.90	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	6+470 / 6+440 / 6+880 / 6+520
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001599	1905.90	1910.90	5.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIA	OK	6+380
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	001600	1910.90	1917.80	6.90	6.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	6+560 / 6+450 / 6+750
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	000552	1917.80	1923.80	6.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+900 / 6+340 / 6+420
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	000553	1923.80	1931.10	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	6+100 / 6+040 / 6+360
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	000554	1931.10	1939.80	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIA	OK	5+960 / 6+490 / 6+480 / 6+620
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	CHAVEZ GAGO EDGAR	VOLQUETE	CHUA - BUY-901	SINOTRUK	000555	1939.80	1946.60	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	5+760 / 6+620 / 5+800
									177.80		188.40				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS			PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA	
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS					HORAS RECONOCIDAS
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001532	1552.90	1560.90	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	5+340 / 7+900
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001533	1561.00	1568.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 8 VIA	OK	5+320
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001534	1569.00	1573.50	4.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 4 VIA	OK	5+320 / 6+160
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001535	1573.60	1582.50	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+780 / 7+240
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001536	1582.60	1591.10	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	7+080 / 6+850 / 7+980
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001537	1591.20	1599.20	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	5+100 / 6+500 / 6+500
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001538	1599.30	1607.70	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 11 VIA	OK	6+450 / 6+650 / 6+550
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001539	1607.80	1616.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+450 / 6+640 / 6+460 / 6+650
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001540	1616.20	1621.70	5.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 6 VIA	OK	6+520 / 6+700 / 6+650 / 6+450
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001541	1621.80	1630.40	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+520 / 6+560 / 6+430 / 6+450
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001542	1630.50	1639.00	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	6+560 / 6+520 / 6+880
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001543	1639.20	1646.50	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	6+560 / 6+900 / 6+980 / 6+620
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001544	1646.60	1654.80	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+080 / 6+900 / 6+620
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001545	1654.90	1655.00	0.10	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001546	1655.10	1663.70	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 9 VIA	OK	6+900 / 6+500 / 6+600
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001547	1663.80	1672.10	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 39 VIA	OK	DM05
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001548	1672.20	1676.50	4.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 4 VIA	OK	6+900 / 6+500 / 6+980
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001549	1676.60	1684.70	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 16 VIA	OK	6+880 / 6+460
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001550	1684.80	1693.20	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+520 / 6+420 / 6+900
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001351	1693.30	1698.00	4.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 4 VIA	OK	6+530 / 6+470
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001352	1698.20	1704.80	6.60	6.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 6 VIA	OK	6+510 / 6+580 / 5+100
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001354	1704.90	1711.10	6.20	6.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 6 VIA	OK	6+900 / 6+420 / 6+140 / 6+260 / 6+360
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001355	1711.20	1718.70	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 7 VIA	OK	6+100 / 6+080 / 6+040
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001356	1718.80	1727.20	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 10 VIA	OK	6+480 / 6+490 / 6+040 / 5+980 / 6+620
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	ANTEZZNO GUILLERMO	VOLQUETE	CHUA - BUZ-748	SINOTRUK	001357	1727.30	1734.60	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUMVAL - 7 VIA	OK	5+760 / 6+620 / 5+720 / 5+600
								179.10		190.00					

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	2052346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS			PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA	
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS					
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001633	6211.60	6219.90	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	5+340 / DM05
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001634	6220.00	6228.70	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	5+320 / 6+340
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001636	6228.70	6232.40	3.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 3 VIAJES	Unidad parada de 11:00 a 13:00 hrs	5+320
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001637	6232.40	6239.00	6.60	6.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	Equipo parado por falta de frente de trabajo desde 07:30 a 10:00	6+400
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001638	6239.10	6247.00	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+400 / 6+650
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001639	6247.00	6254.90	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+800 / 5+320
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	0016451	6255.00	6263.50	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	7+040 / 6+600 / 5+520
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001642	6263.50	6272.50	9.00	9.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	7+020 / 6+060
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001643	6272.70	6278.30	5.60	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+640 / 6+540 / 6+660 / 7+020 / 6+800 / 6+880
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001644	6278.30	6287.20	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+520 / 6+660
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001645	6287.20	6295.70	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+660 / 7+080 / 6+500
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001646	6295.70	6304.10	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	7+020 / 6+520 / 7+900
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001647	6304.20	6312.80	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+850 / 6+880 / 6+900
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	001650	6312.80	6313.20	0.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000501	6313.20	6321.70	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIAJES	OK	6+890 / 7+900 / 6+980
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000502	6321.70	6329.50	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 30 VIAJES	OK	DM05
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000503	6329.50	6338.20	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 36 VIAJES	OK	DM05
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000504	6338.20	6345.30	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+680 / 6+500
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000505	6345.30	6353.50	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIAJES	OK	6+880 / 6+470
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000506	6353.50	6358.90	5.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIAJES	OK	6+420 / 6+480 / 6+530
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000507	6358.90	6366.20	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIAJES	OK	6+900 / 6+450 / 6+570
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000510	6366.20	6371.70	5.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 5 VIAJES	OK	6+900 / 6+340
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000511	6371.70	6379.50	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	6+640 / 6+040 / 6+100
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000512	6379.60	6388.20	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 11 VIAJES	OK	6+100 / 5+960 / 6+360
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	CESAR FLORES	VOLQUETE	CHUA - BDX-868	SHACMAN	000513	6388.20	6395.60	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIAJES	OK	5+740 / 6+660
										183.30	192.70				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001726	1129.10	1136.30	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001727	1136.40	1143.00	6.60	6.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001729	1143.10	1151.60	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y CONFORMACION	OK	5+100 / 5+000
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001730	1151.60	1156.70	5.10	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ACUMULACION DE MATERIAL EXC	OK	5+100
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001731	1156.80	1165.20	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001732	1165.50	1173.20	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001733	1173.30	1180.70	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001734	1180.90	1187.20	6.30	6.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001735	1187.30	1195.60	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001737	1195.70	1201.20	5.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001738	1201.30	1210.20	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001739	1210.30	1218.20	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001740	1218.30	1226.40	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y CONFORMACION	OK	DM05
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001741	1226.60	1235.10	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001742	1235.20	1243.10	7.90	7.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	ARMACION Y NIVELACION DE PLATA	OK	DM05
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001743	1243.30	1250.00	6.70	6.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001744	1250.30	1258.80	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001745	1259.00	1267.30	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001746	1267.50	1275.70	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001747	1275.90	1284.00	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001748	1284.20	1288.70	4.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001749	1288.90	1295.40	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001451	1295.50	1301.90	6.40	6.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	CONFORMACION DE PLATAFORMA	OK	DM05
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001452	1302.10	1310.50	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001453	1310.70	1318.50	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	NIVELACION Y ACUMULACION DE ROC	OK	DM05
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	DIEGO CABRERA DAMACIO	CARGADOR FRONTAL	CHUA - CF-001	VOLVO	001454	1318.60	1325.00	6.40	6.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUNAL - 6 WA	OK	DM05
										192.10	195.00				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002625	2571.20	2577.70	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+460 / 6+200 / 6+480 / 5+320
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002626	2577.70	2585.70	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+400 / 6+430
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002627	2585.70	2589.90	4.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ACOOPIO DE ARENA	OK	5+400
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002630	2589.90	2593.20	3.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+430 / 5+000
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002631	2593.20	2600.90	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	5+000 / 7+600
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002632	2600.90	2607.20	6.30	6.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	5+000 / 6+000
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002633	2607.20	2614.60	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+000 / 5+920 / 5+030
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002634	2614.60	2622.40	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	5+260 / 4+980
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002635	2622.40	2627.40	5.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVAL - 5 VIA	OK	8+000 / 4+930
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002636	2627.40	2634.20	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+980
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002637	2634.20	2639.20	4.90	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	5+000
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002638	2639.20	2647.00	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	PREPARACION DE ARENA Y CARGUIO	OK	5+000 / 6+800
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002639	2647.00	2653.50	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TAPADO DE ZANJA Y CONFORMACION	OK	5+000
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002640	2653.50	2661.10	7.60	7.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	TAPADO DE ZANJA Y CONFORMACION	OK	7+800 / 8+000/6+840
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002642	2661.10	2667.60	6.50	6.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	ACOOPIO DE ARENA	OK	6+800
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002643	2667.60	2676.50	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	DM05
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002644	2676.50	2684.30	7.80	7.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	7+820 / 8+000
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002645	2684.30	2690.10	5.80	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGULLO DE MATERIAL	OK	8+000
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002646	2690.10	2696.90	6.80	6.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE PIEDRA FRACTURADA	OK	6+420 / 6+800
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002647	2696.90	2700.90	4.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+420
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002648	2700.90	2705.20	4.30	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+980
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	002649	2705.20	2712.50	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	CUMULACION Y ACOPIO DE MATERIAL	OK	6+100 / 8+000 / 7+300
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	009001	2712.50	2716.60	4.10	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	ACOOPIO Y CARGUIO DE MATERIAL	OK	6+500
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	009003	2716.60	2723.70	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGULLO DE MATERIAL	OK	5+820 / 6+500
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	OMAR CONTRERAS SOTO MAYOR	RGADOR FRON	CHJJA - CF-002	SDLG	009004	2723.70	2732.10	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	CARGUIO DE MATERIAL	OK	5+940 / 6+900 / 8+000
										160.80	173.20				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001818	145.10	152.20	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 8 VIAJES	OK	7+200 / 7+550 / 7+900 / 6+320
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001819	152.20	159.60	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 8 VIAJES	OK	5+300 / 7+220 / 7+600 / 6+420 / 7+240
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001820	159.60	165.60	6.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 9 VIAJES	OK	7+200 / 7+970
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001821	165.60	172.80	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 9 VIAJES	OK	7+080 / 7+100 / 6+780
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001822	172.80	180.20	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 8 VIAJES	OK	7+100 / 6+780
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001823	180.20	187.70	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 10 VIAJES	OK	6+650 / 7+000
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001824	187.70	194.90	7.20	7.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 10 VIAJES	OK	6+550 / 6+650 / 6+780
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001825	194.90	202.20	7.30	7.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 10 VIAJES	OK	6+540 / 6+640 / 6+650
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001826	202.20	207.00	4.80	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 6 VIAJES	OK	6+805
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001827	207.00	214.50	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 10 VIAJES	OK	6+780
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001828	214.50	220.90	6.40	6.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 8 VIAJES	OK	7+770 / 7+080 / 6+080
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001829	220.90	220.90	0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por motivo de salud	-
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001831	220.90	221.00	0.10	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Equipo parado por falta de frente de trabajo	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001832	221.00	228.70	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 10 VIAJES	OK	5+360 / 6+400 / 6+600 / 6+630 / 6+840
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	VELAZCO QUISPE DANIEL BENJAMIN	VOLQUETE	CHUA - BW J-949	SINOTRUK	001833	228.70	228.70	0.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
										83.60	96.70				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	WILLIAM	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000263	4686.10	4694.80	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 9 VIAJES	OK	7+200 / 6+280 / 5+320
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000264	4695.00	4703.60	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 9 VIAJES	OK	6+460 / 7+200
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000265	4703.70	4711.10	7.40	7.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 7 VIAJES	OK	7+200
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000266	4711.20	4719.40	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 8 VIAJES	OK	7+200
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000267	4719.40	4727.80	8.40	8.40	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 9 VIAJES	OK	6+860 / 7+200
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000268	4727.90	4736.40	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 10 VIAJES	OK	6+800 / 7+000
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000269	4736.50	4744.70	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 10 VIAJES	OK	7+000 / 6+880 / 6+450
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000270	4745.00	4752.50	7.50	7.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 9 VIAJES	OK	6+650 / 7+100
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000271	4752.70	4758.10	5.40	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 7 VIAJES	OK	6+800
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	WILLIAM	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000272	4758.20	4767.00	8.80	8.80	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 11 VIAJES	OK	6+780
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000273	4767.10	4775.10	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 8 VIAJES	OK	6+980 / 6+560
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000274	4775.30	4784.20	8.90	8.90	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 7 VIAJES	OK	6+680 / 7+020 / 6+600
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000276	4784.20	4784.70	0.50	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Equipo en stand by por falta de cargulo	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000277	4784.70	4792.40	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	TRASLADO DE MATERIAL ALUMINAL - 08 VIAJES	OK	6+880 / 6+990
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	GOMEZ VIRGILIO	VOLQUETE	CHUA - AUX-915	SHACMAN	000278	4792.60	4792.70	0.10	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
										104.90	116.90				

Entidad : Autoridad de Reconstrucción con Cambios
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CORPORACION EL TREBOL SRL	Periodo :	Jun-24
Número RUC :	20523346327	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Mayo al 22 Junio 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA DE EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	PROGRESIVA
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001859	106.50	114.60	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+320 / 6+450 / 7+550 / 7+180
2	24/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001860	114.60	122.90	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	6+430 / 6+320 / 7+220
3	25/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001861	122.90	130.00	7.10	7.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	7+240 / 8+000
4	26/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
5	27/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001862	130.00	138.20	8.20	8.20	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+100 / 7+870 / 7+240
6	28/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001864	138.20	146.50	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 9 VIA	OK	7+100 / 6+840
7	29/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001865	146.50	154.50	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+840 / 6+950
8	30/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001866	154.50	163.00	8.50	8.50	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+950 / 6+840 / 6+680 / 6+940
9	31/05/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001867	163.00	171.30	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+840 / 6+860 / 7+000 / 6+640
10	1/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001869	171.30	176.50	5.20	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+800
11	2/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
12	3/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001870	179.00	187.00	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+780 / 6+980
13	4/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001871	187.00	195.30	8.30	8.30	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+900 / 6+560 / 7+080
14	5/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001872	195.30	203.00	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+880 / 7+020 / 6+580
15	6/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001873	203.00	203.00	0.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Equipo parado por falta de frente de trabajo	-
16	7/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001874	203.20	211.20	8.00	8.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 08 VIA	OK	6+660 / 6+840 / 6+520 / 6+880
17	8/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	No se trabajó por feriado anterior	No se trabajó por feriado anterior
18	9/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
19	10/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001875	211.20	211.20	0.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Stand by por falta de frente	-
20	11/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001876	211.20	219.80	8.60	8.60	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+400 / 6+980 / 6+580
21	12/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001877	219.80	227.50	7.70	7.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 8 VIA	OK	6+470 / 6+380
22	13/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001878	227.50	233.20	5.70	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIA	OK	6+900
23	14/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001879	233.20	241.30	8.10	8.10	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	4+950 / 5+940
24	15/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001880	241.30	246.30	5.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 4 VIA	OK	6+490 / 6+550
25	16/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	-	DOMINGO
26	17/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001881	246.30	253.30	7.00	7.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+520 / 5+050
27	18/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK				0.00	0.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	-	Marcha de construcción civil	Marcha de construcción civil
28	19/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001882	253.30	258.30	5.00	6.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 2 VIA	OK	6+140 / 6+320
29	20/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001883	258.30	265.00	6.70	6.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 6 VIA	OK	6+360 / 6+040 / 6+100
30	21/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001884	265.00	273.70	8.70	8.70	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 10 VIA	OK	6+040 / 5+940 / 5+940 / 6+480 / 6+140
31	22/06/2024	PAQUETE (4.3)	FLORES MEJIA MANUEL	VOLQUETE	CHUA - BWI-802	SINOTRUK	001885	273.70	280.70	7.00	7.00	CORPORACION EL TREBOL SRL	SLADO DE MATERIAL ALUVIAL - 7 VIA	OK	5+700 / 6+620 / 6+080
										171.50	186.60				