

Cliente: GRUPO PROYCON S.A.C.

Inicio Periodo: Fecha inicio 25/07/2024 # EDP: 0002

Moneda: Dólares Americanos


Rev. 00

SSEE: SOLMEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C.

Final Periodo: Fecha de corte 20/08/2024

Proyecto: OS 019 Servicio reforzamiento pared del tanque TKF061 del espesador Bulk.

Código	Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	M.O.	Materiales	Equipos	P. Unitario	Parcial	Estado de Pago Anterior			Estado de Pago Actual			Estado de Pago Acumulado			Estado de Pago Pendiente				
										Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial	Metrado	%	Parcial		
	1.0	Trabajos Preliminares																					
PC-001	1.1	Movilización de recursos	Glb	1.00	2543.43	5511.95	11.95	8067.34	8067.34	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	8067.34	1.00	100.00%	8067.34	0.00	0.00%	0.00		
PC-002	1.2	Desmovilización de recursos	Glb	1.00	2543.43	2761.95	11.95	5317.34	5317.34	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	100.00%	5317.34		
PC-003	1.3	Facilidades en obra - trabajos previos & preparativos / Capacitaciones	Glb	1.00	6398.98	1329.45	184.08	7912.51	7912.51	0.00	0.00%	0.00	0.70	69.67%	5512.61	0.70	69.67%	5512.61	0.30	30.33%	2399.90		
	2.0	Suministro de estructuras metálicas A-36 (Planchas ranuradas y perfil C hechizo)																					
PC-004	2.1	Suministro de estructuras metálicas A-36 planchas ranuradas	Kg	19812.00	0.00	4.35	0.00	4.35	86083.14	19803.13	99.96%	86044.58	8.88	0.04%	38.56	19812.00	100.00%	86083.14	0.00	0.00%	0.00		
PC-005	2.2	Suministro de estructuras metálicas A-36 perfil C - hechizo	Kg	2086.00	0.00	4.57	0.00	4.57	9522.59	2086.00	100.00%	9522.59	0.00	0.00%	0.00	2086.00	100.00%	9522.59	0.00	0.00%	0.00		
	3.0	Montaje de estructuras metálicas A-36 (Planchas ranuradas y perfil C hechizo)																					
PC-006	3.1	Instalación de estructuras metálicas A-36 planchas ranuradas	Kg	19812.00	2.46	0.07	0.65	3.19	63155.88	0.00	0.00%	0.00	6944.43	35.05%	22137.18	6944.43	35.05%	22137.18	12867.57	64.95%	41018.71		
PC-007	3.2	Instalación de estructuras metálicas A-36 perfil C - hechizo	Kg	2086.00	2.46	0.07	0.27	2.80	5845.69	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	2086.00	100.00%	5845.69		
	4.0	Concreto																					
PC-008	4.1	Picado y corte de concreto existente	M2	26.00	107.43	4.29	9.88	121.59	3161.38	0.00	0.00%	0.00	5.70	21.92%	693.07	5.70	21.92%	693.07	20.30	78.08%	2468.31		
PC-009	4.2	Resane de concreto - Sikadur 32 / Sika-Grout 212	M2	26.00	139.83	153.48	0.66	293.97	7643.16	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	26.00	100.00%	7643.16		
PC-CD		COSTO DIRECTO DEL SERVICIO (US\$)							196709.04			95567.17			36448.76			132015.93			64693.11		
PC-GGF		GASTOS GENERALES FIJOS (US\$)		4.89%					9617.18			4672.32			1781.99			6454.31			3162.87		
PC-GGV		GASTOS GENERALES VARIABLES (US\$)		9.15%					18002.50			8746.16			3335.73			12081.89			5920.61		
PC-UT		UTILIDADES (US\$)		10.00%					19670.90			9556.72			3644.88			13201.59			6469.31		
PC-CT		COSTO TOTAL GENERAL (US\$)							243999.62		48.58%	118542.36		18.53%	45211.36		67.11%	163753.72		32.89%	80245.90		
		Amortización		52%					126132.11														
		Adelanto #01		15%					36599.94														
		Adelanto #02		15%					36599.94														
		Valorización #01		19%					45342.50														
		Gastos asumidos por PROYCON		3%					7589.73														

Representante del Contratista	Representante del Cliente	Estado de Pago Anterior			Estado de Pago Actual	Estado de Pago Acumulado	Estado de Pago Pendiente
 Firma: Mayra Inchicahui R. Nombre del Coordinador de Proyectos	Firma: Jesús Guzmán / Renzo Ureta. Nombre del Usuario	Adelanto #01	Adelanto #02	Total de Adelanto	\$ 32,239.93	\$ 163,753.72	\$ 80,245.90
		\$ 36,599.94	\$ 36,599.94	\$ 73,199.88			
		Valorización N°01	Gastos asumidos por PROYCON	-			
		\$ 45,342.50	\$ 12,971.43	-			