

**FERRALIA PERU S.A.C.**

Calle José Toribio Polo N°327 Int. 305 Lima-Lima-Miraflores

Telf. (511) 660-4521

RUC: 20550335795  
FACTURA ELECTRÓNICA  
N° F001-00004814

**Fecha Emisión** : 09-07-2024  
**Señor(es)** : CONSORCIO HUAYCOLORO  
**R.U.C** : 20611484853  
**Dirección** : AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 Lima-Lima-San Isidro

**Fecha Venc.** : 08-08-2024  
**Moneda** : DOLARES AMERICANOS  
**Cond. Pago** : CREDITO 30 DIAS  
FACTURA

**Guía Remisión** :

CANT.	UND	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCT.	VALOR VENTA
383135.52	KGM	SERVICIO DE MONTAJE ORDEN DE SERVICIO N° 0003-01073  N° ESTADO DE PAGO : VAL-07  PERIODO: 10/06/2024 AL 15/06/2024  OBRA: ENCAUZAMIENTO QUEBRADA HUAYCOLORO PAQUETE 4.3	0.25000		95,783.88

SON: CIENTO TRECE MIL VEINTICUATRO Y 98/100 DOLARES AMERICANOS

**OPERACIÓN SUJETA A DETRACCIÓN**

N° de Cuenta de Detracción : 00046098242

Detracción: 4 %

Importe Detracción: S/ 17166

<b>Descuento</b>	0.00
<b>Operación Gravada</b>	95,783.88
<b>Operación Inafecta</b>	0.00
<b>Operación Exonerada</b>	0.00
<b>Operación Exportación</b>	0.00
<b>Operación Gratuita</b>	0.00
<b>Subtotal</b>	95,783.88
<b>IGV 18.00 %</b>	17,241.10
<b>ISC</b>	0.00
<b>Importe Total (USD)</b>	<b>113,024.98</b>

**Neto a Pagar:** 108,504.04

No. Cuota	Importe Cuota	Fecha Vencimiento
1	108,504.04	08-08-2024

	Moneda	N° Cuenta	CCI
<b>BANCO CONTINENTAL</b>	DÓLARES	00110364000100024071	
	SOLES	00110364780100024063	
<b>BANCO DE CREDITO</b>	SOLES	193-2200350-0-57	
	DÓLARES	193-2195648-1-70	

Representación impresa de la factura electrónica, consulte en <https://unionlabelnet.azurewebsites.net>



# ORDEN DE SERVICIO N° 0003-01073

CONSORCIO HUAYCOLORO  
RUC N°: 20611484853

E-mail: CONSORCIO HUAYCOLORO




05 | 07 | 2024

AV VICTOR ANDRES BELAUNDE NRO. 147 INT. 401 LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

DATOS DEL PROVEEDOR		GENERALES	
Proveedor	: FERRALIA PERU S.A.C.	Plazo Entrega:	0 Días Habiles.
RUC	: 20550335795	Embalajes:	
Contacto	:	Procedencia:	
Dirección	: CAL. JOSE TORIBIO POLO NRO. 327 DPTO. 305 LIMA	Forma de Pago:	30 Días de Factura
Teléfono	:	Modo y lugar de entrega:	
Tele Fax	:		
Mail	:	OTROS:	
Representante	:	U.Negocio	: C. HUAYCOLORO
		Proyecto	: PAQUETE 4.3
		C. Costo	: OPERACIONES
		Requerimiento de Compra:	0000003845
		Cotización:	0000004668

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANT.	UND.	P.UNITARIO	TOTAL
			Dólares	Dólares
SERVICIO DE MONTAJE DE ACERO ASTM GR-60 - VALORIZACION 07 X 383,135.52 KG	1.00	UND	95,783.88	95,783.88
			US\$	95,783.88
			US\$	17,241.10
			US\$	113,024.98

SON: CIENTO TRECE MIL VEINTICUATRO Y 98/100 Dólares

		
	 <b>CÉSAR PAREDES NOA</b> JEFE DE PROCURA CONSORCIO HUAYCOLORO	
ELABORADO	APROBADO	PROVEEDOR
MACAS ALIAGA, PEDRO LUIS / 05-07-2024	MACAS ALIAGA, PEDRO LUIS / 05-07-2024	FERRALIA PERU S.A.C.



### VALORIZACIÓN N°07

PAQUETE Q-04 PARA LA ENTREGA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA HUAYCOLORO

PQTE 4.3B km 6+379.30 – km 8+056.54 CANALIZACIÓN QUEBRADA HUAYCOLORO – CUENCA BAJA

N° ESTADO DE PAGO :	VAL - 07	FECHA EDP:	1/07/2024
PROVEEDOR :	FERRALIA PERU S.A.C.	N° de OS / CONTRATO:	
MONTO TOTAL DE OCIOS :	\$4,715,811.54 + IGV	FORMA DE PAGO:	A 30 DIAS
MONEDA :	DOLARES	PERIODO:	10/06/24 - 15/06/24

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	P.U.	IMPORTE	ACUMULADO ANTERIOR		MES ACTUAL		ACUMULADO ACTUAL		SALDO ACUMULADO	
						CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO
I.	ORDEN DE COMPRA												
1	Suministro acero ASTM GR-60	kg	1,290,577.06	0.80	1,032,461.65	1,290,577.06	1,032,461.65	-	-	1,290,577.06	1,032,461.65	-	-
2	Habilitado acero ASTM GR-60	kg	1,290,577.06	0.08	103,246.16	1,290,577.06	103,246.16	-	-	1,290,577.06	103,246.16	-	-
3	Montaje acero ASTM GR-60	kg	687,324.83	0.26	178,704.46	687,324.83	178,704.46	-	-	687,324.83	178,704.46	-	-
1	Suministro acero ASTM GR-60 - Adenda 1	kg	2,909,422.94	0.78	2,269,349.89	145,644.06	113,602.37	224,204.29	174,879.35	369,848.35	288,481.71	2,539,574.59	1,980,868.18
2	Habilitado acero ASTM GR-60 - Adenda 1	kg	2,909,422.94	0.08	232,753.84	145,644.06	11,651.52	224,204.29	17,936.34	369,848.35	29,587.87	2,539,574.59	203,165.97
3	Montaje acero ASTM GR-60 - Adenda 1	kg	2,112,675.17	0.25	528,168.79	-	-	383,135.52	95,783.88	383,135.52	95,783.88	1,729,539.65	432,384.91
3	Montaje acero ASTM GR-60 - Adenda 1	kg	1,400,000.00	0.24	336,000.00								
<b>COSTO DIRECTO</b>					\$ 4,680,684.79	\$ 1,439,666.16	\$ 288,599.57	\$ 1,728,265.73	\$ 2,616,419.06				
<b>IGV 18%</b>					\$ 842,523.26	\$ 259,139.91	\$ 51,947.92	\$ 311,087.83	\$ 470,955.43				
<b>TOTAL</b>					\$ 5,523,208.05	\$ 1,698,806.07	\$ 340,547.49	\$ 2,039,353.56	\$ 3,087,374.49				

36.92% 55.90%

OBSERVACIONES:
----------------

SUB TOTAL	\$ 288,599.57
IGV 18%	\$ 51,947.92
TOTAL INCLUIDO IGV	\$ 340,547.49

Subcontratista

Nombre:

Fecha:

Firma:

Residente

Nombre: *W. Espinoza*

Fecha: *01/07/24*

Firma: *W. Espinoza*

Espinoza Montenegro William German  
Residente de Obra  
CIP. 48989  
Consorcio Huaycoloro

Jefe de Oficina técnica

Nombre: *Roberto Quintana*

Fecha: *01/07/24*

Firma: *Roberto Quintana*

Jefe de Procura

Nombre:

Fecha:

Firma: *Cesar Paredes*

CÉSAR PAREDES NOA  
JEFE DE PROCURA  
CONSORCIO HUAYCOLORO

Jefe de Costos

Nombre:

Fecha:

Firma: *José Raúl Ingaluque*

José Raúl Ingaluque Arapa  
JEFE DE COSTOS Y VALORIZACIONES  
CIP: 159638  
Consorcio Huaycoloro