

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 2.0 UNIDAD EJECUTORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 3.0 OBRA : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
 4.0 EMPRESA CONTRATISTA : SIFUENTES HORNA OMAR
 5.0 VALORIZACIÓN N° : 2
 6.0 MES Y AÑO : Diciembre-24
 7.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 8.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	10,000.00
Valorización Bruta	:	S/.	10,000.00

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	10,000.00
---	---	-----	-----------

Devolucion de Retencion (5%)	:	S/.	
-------------------------------------	---	-----	--


I.G.V. (18% VN) No Incluido	:	S/.	0.00
-----------------------------	---	-----	------

TOTAL A FACTURAR	:	S/.	10,000.00
-------------------------	---	-----	------------------

SALDO FINAL A PAGAR	:	S/.	10,000.00
----------------------------	---	-----	------------------


 CONSORCIO ELECTRO PLUS

 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


 CONSORCIO ELECTRO PLUS

 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA

**PRESUPUESTO PRINCIPAL
VALORIZACIÓN N° 2 - DICIEMBRE - 2024
SECCIÓN N° 01: LINEAS PRIMARIAS**

PROYECTO : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
CONTRATISTA : SIFUENTES HORNA OMAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID.	Metrado		Costo Pactado S/.	TOTAL S/.	Acumulado Mes Anterior			En el Mes			Acumulado Actual			Saldo por Valorizar		
			Principal				Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO																	
1.00	<u>OBRAS PRELIMINARES</u>																	
1.01	Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural	km	120.00		250.00	30,000.00	33.01	8,252.50	27.51%	40.00	10,000.00	33.33%	73.01	18,252.50	60.84%	46.99	11,747.50	39.16%
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO					30,000.00					10,000.00			18,252.50			11,747.50	


CONSORCIO ELECTRO PLUS

 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


CONSORCIO ELECTRO PLUS

 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA