

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 2.0 UNIDAD EJECUTORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 3.0 OBRA : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
 4.0 EMPRESA CONTRATISTA : M&V CONSULTORES Y EJECUTORES SAC
 5.0 VALORIZACIÓN N° : 1
 6.0 MES Y AÑO : Diciembre-24
 7.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 8.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"


MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

| | | | |
|----------------------|---|------------|-----------------|
| Valorización Mensual | : | S/. | 5,000.00 |
| Valorización Bruta | : | S/. | 5,000.00 |

| | | | |
|---|---|-----|----------|
| VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B) | : | S/. | 5,000.00 |
| Devolucion de Retencion (5%) | : | S/. | |
| I.G.V. (18% VN) No Incluido | : | S/. | 0.00 |

| | | | |
|-------------------------|---|------------|-----------------|
| TOTAL A FACTURAR | : | S/. | 5,000.00 |
|-------------------------|---|------------|-----------------|

| | | | |
|----------------------------|---|------------|-----------------|
| SALDO FINAL A PAGAR | : | S/. | 5,000.00 |
|----------------------------|---|------------|-----------------|


CONSORCIO ELECTRO PLUS

 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


 CONSORCIO ELECTRO PLUS

 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA

**PRESUPUESTO PRINCIPAL
VALORIZACIÓN N° 1 - DICIEMBRE - 2024
SECCIÓN N° 01: LINEAS PRIMARIAS**

PROYECTO : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
CONTRATISTA : M&V CONSULTORES Y EJECUTORES SAC

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS | UNID. | Metrado Principal | Costo Pactado S/. | TOTAL S/. | Acumulado Mes Anterior | | | En el Mes | | | Acumulado Actual | | | Saldo por Valorizar | | |
|----------|---|-------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------------|------------------|------------|---------------------|------------------|------------|
| | | | | | | Cant. | S/. | (%) Avance | Cant. | S/. | (%) Avance | Cant. | S/. | (%) Avance | Cant. | S/. | (%) Avance |
| B | MONTAJE ELECTROMECHANICO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.00 | OBRAS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.01 | Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural | km | 100.00 | 300.00 | 30,000.00 | 30.00 | 9,000.00 | 30.00% | 16.67 | 5,000.00 | 16.67% | 46.67 | 14,000.00 | 46.67% | 53.33 | 16,000.00 | 53.33% |
| | TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO | | | | 30,000.00 | | 9,000.00 | | | 5,000.00 | | | 14,000.00 | | | 16,000.00 | |


CONSORCIO ELECTRO PLUS
 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


CONSORCIO ELECTRO PLUS
 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA