

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 2.0 UNIDAD EJECUTORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 3.0 OBRA : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
 4.0 EMPRESA CONTRATISTA : M&V CONSULTORES Y EJECUTORES SAC
 5.0 VALORIZACIÓN N° : 2
 6.0 MES Y AÑO : Diciembre-24
 7.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 8.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	5,000.00	
Valorización Bruta	:	S/.		5,000.00


VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.		5,000.00
---	---	-----	--	----------

Devolucion de Retencion (5%)	:	S/.		
-------------------------------------	---	-----	--	--

I.G.V. (18% VN) No Incluido	:	S/.		0.00
-----------------------------	---	-----	--	------

TOTAL A FACTURAR	:	S/.		5,000.00
-------------------------	---	-----	--	-----------------

SALDO FINAL A PAGAR	:	S/.		5,000.00
----------------------------	---	-----	--	-----------------


 CONSORCIO ELECTRO PLUS

 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641



 CONSORCIO ELECTRO PLUS

 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 GERENTE DE OBRA

**PRESUPUESTO PRINCIPAL
VALORIZACIÓN N° 2 - DICIEMBRE - 2024
SECCIÓN N° 01: LINEAS PRIMARIAS**

PROYECTO : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
CONTRATISTA : M&V CONSULTORES Y EJECUTORES SAC

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID.	Metrado Principal	Costo Pactado S/.	TOTAL S/.	Acumulado Mes Anterior			En el Mes			Acumulado Actual			Saldo por Valorizar		
						Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO																
1.00	OBRAS PRELIMINARES																
1.01	Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural	km	100.00	300.00	30,000.00	46.67	14,000.00	46.67%	16.67	5,000.00	16.67%	63.33	19,000.00	63.33%	36.67	11,000.00	36.67%
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO				30,000.00		14,000.00			5,000.00			19,000.00			11,000.00	


CONSORCIO ELECTRO PLUS
 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


CONSORCIO ELECTRO PLUS
 ERICK ERNESTO PEZO ACHINC
 GERENTE DE OBRA