

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 2.0 UNIDAD EJECUTORA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 3.0 OBRA : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
 4.0 TIPO DE CONTRATO : CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
 5.0 EMPRESA CONTRATISTA : M&V CONSULTORES Y EJECUTORES SAC
 6.0 ZONA DE OBRA : D
 7.0 VALORIZACIÓN N° : 1
 8.0 MES Y AÑO : Enero-25
 9.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 11.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	11,000.00
Valorización Bruta	:	S/.	11,000.00

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)


Adelanto para Planilla Diciembre	:	S/.	
Bolsa de Cemento APU (101 bolsas a S/.29.00)	:	S/.	
Descuento Poliza SCTR Diciembre	:	S/.	
Dotacion de EPPs Diciembre	:	S/.	
Alquiler de Grua (01 día)	:	S/.	
Total Amortizaciones:	:	S/.	0.00

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	11,000.00
Devolucion de Retencion (5%)	:	S/.	
I.G.V. (18% VN) No Incluido	:	S/.	0.00

TOTAL A FACTURAR	:	S/.	11,000.00
-------------------------	---	------------	------------------

SALDO FINAL A PAGAR	:	S/.	11,000.00
----------------------------	---	------------	------------------


CONSORCIO ELECTRO PLUS

 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641



CONSORCIO ELECTRO PLUS

 ERICK ERNESTO PEZO ACHINGS
 GERENTE DE OBRA

PRESUPUESTO PRINCIPAL
VALORIZACION N°01 - ENERO - 2025
SECCIÓN N° 02: REDES PRIMARIAS

PROYECTO : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
 CONTRATO No : CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA
 CONTRATISTA : M&V CONSULTORES Y EJECUTORES SAC

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID.	Metrado		TOTAL S/.	Acumulado Mes Anterior			En el Mes			Acumulado Actual			Saldo por Valorizar		
			Ejecutar	Pactado S/.		Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO																
1.00	OBRAS PRELIMINARES																
1.01	Revisión y Actualización de Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Redes Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural	Loc.	50.00	500.00	25,000.00				22.00	11,000.00	44.00%	22.00	11,000.00	44.00%	28.00	14,000.00	56.00%
	SUB-TOTAL 1 :				25,000.00					11,000.00			11,000.00			14,000.00	
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO				25,000.00					11,000.00			11,000.00			14,000.00	


CONSORCIO ELECTRO PLUS

 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


CONSORCIO ELECTRO PLUS

 ERICK ERNESTO PEZO ACHANG
 GERENTE DE OBRA