

## Consulta de Pagos Masivos

Exportar

Exportar

Exportar

## Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
0113002	PAGO DE HABERES 4TA CATEGORIA	HONORARIOS DICIEM 24	13/01/2025	18:36:22	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
14	SOLES	68,552.00	INMEDIATA		ABONOS OK

## Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	00000432
Fecha y Hora de Ejecución	13/01/2025 - 18:36:22
Abonos procesados	14
Importe cargado por abonos	68,552.00 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	8.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>68,560.00 - SOLES</b>

[Ver contenido de la planilla](#)

## Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Situación
1	0011-0249-0201963685			CASTRO SALDA#A MILAGRITOS DEL	L - 19189657	8,000.00	ABONO CORRECTO
2	0011-0057-0210076736			GASTA#ADUI LUJAN JUAN CARLOS	L - 42031511	2,500.00	ABONO CORRECTO
3	0011-0814-0266471446			LOPEZ MENDOZA ANA ROSA	L - 46521275	5,000.00	ABONO CORRECTO
4	0011-0211-0200572820			SILVA LOPEZ VICENTE	L - 08460560	7,360.00	ABONO CORRECTO
5	0011-0814-0226854016			VILLEGAS URBINA EDITH YESENIA	L - 42150861	3,500.00	ABONO CORRECTO
6	0011-0579-0220757012			RIVERA TOLEDO PIERO LUIS ANTON	L - 43686178	8,000.00	ABONO CORRECTO
7	002-450-199749552054-52		CREDITO DEL PERU	CORDOVA ARMAS ENRIQUES ERNESTO	R - 10761895147	3,696.50	ABONO ENVIADO
8	00389801344294948644		INTERBANK	RAMIREZ GONZALES LUIS ALBERTO	R - 10702122363	2,499.00	ABONO ENVIADO
9	0011-0442-0200121760			SANTISTEBAN CAJUSOL JOSE ALBER	L - 40512564	3,500.00	ABONO CORRECTO
10	03511100162472406045		BANCO PICHINCHA	CALDERON RODRIGUEZ JUAN PABLO	R - 10181359078	4,996.50	ABONO ENVIADO
11	0011-0579-0220756873			MELENDREZ RABANAL RICARDO JAVI	L - 09615989	6,000.00	ABONO CORRECTO
12	0011-0579-0220884669			MARTINEZ SOLES ROBERTO JAVIER	L - 41057026	6,000.00	ABONO CORRECTO
13	0011-0291-0200504074			RUIZ CABALLERO JOSE LUIS	L - 70831745	2,500.00	ABONO CORRECTO
14	0011-0814-0267352319			FLORES SANTISTEBAN MIGUEL DANN	L - 42696555	5,000.00	ABONO CORRECTO

## Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

## Horario:

Hora en que tu operación llegará al Banco destino



Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA  
LIMA - LIMA - LA MOLINA  
20612988774  
Teléfono: 044-292713

**ORDEN DE PAGO  
N° 0364 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 13/01/2025  
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA (PAGOS MASIVOS)  
A LA ORDEN DE: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E  
NRO DE CUENTA:  
BENEFICIARIO: LOCADORES VARIOS  
NRO DE CUENTA:

DETALLE	IMPORTE
PAGO: POR SERVICIOS PROFESIONALES EN OBRA	S/ 68,560.00
PERIODO: DICIEMBRE 2024	
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 68,560.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 68,560.00</b>
----------------------	---------------------

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORADO POR: ELENA LAVADO

GASTAÑADUI LUJAN JUAN CARLOS

R.U.C. 10420315118

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 58

MZA, E3 DPTO. 202 LOTE. B URB. MONSERRATE IV LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

TELÉFONO: -

Recibí de: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E

Identificado con RUC número 20612988774

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

La suma de: DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Por concepto de POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN EL MALECON GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD

Observación CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 06 de Enero del 2025

Total por honorarios: 2,500.00

Retención (8 %) IR: (0.00)

Total Neto Recibido: 2,500.00 SOLES

## Suspensiones de 4ta Categoría-Formulario 1609

SUNAT

RESULTADO DE SOLICITUD - FORM. 1609

AÑO 2025

RUC:	10420315118
Apellidos y Nombres:	GASTAÑADUI LUJAN JUAN CARLOS
Fecha de presentación:	06/01/2025
Número de operación:	22868189
<b>RENTA - 4ta CATEGORIA :</b>	<b>AUTORIZADO</b>

## INFORME DE PAGO DICIEMBRE - 2024

### 1. PROYECTO

Obra: ***“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO PÚBLICOS EN EL MALECON GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD”***

### 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificación de expediente técnico en concordancia con el terreno en ejecución.
- Se coordinó con el topógrafo para trazo y replanteo de puntos del área a intervenir.
- Se coordinó con el personal de obra para remociones de elementos de concreto y adoquines correspondientes al Tramo 4.
- Se coordinó con el operador de maquinaria pesada para las excavaciones masivas y eliminación de material excedente.
- Se coordinó con el ingeniero de seguridad para las charlas de seguridad y salud.
- Se coordinó con especialidad de estructuras los trabajos realizados de avance de acero, vaciado de concreto en elementos como vigas de cimentación y sobrecimiento.
- Se coordinó con el maestro de obra, para la ubicación de detalles a replantear, como la ubicación de las celosías del muro perimetral.
- Se coordinó con el topógrafo para el marcado de columnetas del muro perimetral de las barandas.
- Se realiza la revisión respectiva de las fichas técnicas de los materiales a usar en la especialidad, para que cumplan con los requisitos mínimos propuesto en las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

#### 2.1. COORDINACIONES CON SUPERVISIÓN

En coordinación con la supervisión, residencia de obra y especialista en arquitectura de la contratista, se definió las siguientes mejoras para su funcionalidad y operatividad para dicho fin público de la obra; considerados hasta el día de hoy.

##### a) Trabajos preliminares.

Estando IN SITU en Malecón Grau, se constata las actividades en demoliciones y remociones veredas pisos adoquinados, demoliciones de elementos de concreto según expediente y movimientos de tierra.

---

### 3. CONCLUSIONES:

- 3.1. Se llevó con normalidad las actividades en mención del proyecto: **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU, DISTRITO DE PACASMAYO, PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD**” para que se culmine de manera óptima en el plazo de ejecución asignado, siguiendo las normas constructivas y haciendo respetar el expediente técnico, logrando así un trabajo de calidad; asimismo, proporcionar a los usuarios las mejores condicionantes para el desarrollo de sus actividades se adjunta registro fotográfico.
- 3.2. Mediante lo expuesto en el informe sobre las actividades realizadas, se justifica el informe de pago para el mes de Diciembre 2024.

Atentamente.

---

**REGISTRO FOTOGRAFIA**



Foto 1: Compactación del SKATE PARK.



Foto 2: Motoniveladora realizando los trabajos correspondientes en el área de piletas secas



Foto 3: Vaciado de concreto en los Sobrecimientos de los módulos 02 y 03.



Foto 4: Desencofrado de sobrecimiento, y listo para el asentado de ladrillo.



*Foto 5: Se verificó que realicen una correcta colocación y habilitación de acero de muros de contención en la zona de escaleras, ya que posterior a ello se realizará el anclado para las barandas de madera..*