

TARRILLO PEREZ ROGER  
JR. PEDRO CANGA S/N  
MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10440579979  
E001-7

Fecha de Emisión : 29/02/2024  
Señor(es) : CONSORCIO CONFIANZA  
RUC : 20611496835  
--- LOTE EL MILAGRO - MZA. U  
Dirección del Cliente : LOTE. 11 SAN MARTIN-  
MOYOBAMBA-MOYOBAMBA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE VOLQUETE IVECO COX-772 PARA LA OBRA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTIN	27105.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

SUN: VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,105.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,105.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 27,105.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



RUC N° 20611496835

**VALORIZACIÓN N° 002-2024 ALQUILER DE VOLQUETE IVECO COX-772**

**RAZÓN SOCIAL** R & W TRANSPORTES Y MAQUINARIAS SAC.  
**RUC N°** 20611656484  
**DIRECCION** JR. AYACUCHO 570 RIOJA-RIOJA-SAN MARTIN  
**OBRA** CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y  
 ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE  
**OPERADOR** GERSON PEREZ CHINGO  
**HORAS MINIMAS** 120 HMM  
**PERIODO** DEL 01-02-24 AL 29-02-24

FECHA	N° PARTE DIARIO	EQUIPO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS EFECTIVAS	UND.MED
01/02/24	0001164	VOLQUETE IVECO COX-772	15305.5	15313.4	7.90	H/M
02/02/24	0001165	VOLQUETE IVECO COX-772	15313.6	15323.30	9.70	H/M
03/02/24	0001166	VOLQUETE IVECO COX-772	15323.6	15326.30	2.70	H/M
04/02/24						
05/02/24	0001167	VOLQUETE IVECO COX-772	15327.2	15336.00	8.80	H/M
06/02/24	0001168	VOLQUETE IVECO COX-772	15336.2	15343.80	7.60	H/M
07/02/24	0001169	VOLQUETE IVECO COX-772	15344.2	15349.50	5.30	H/M
08/02/24	0001170	VOLQUETE IVECO COX-772	15349.7	15359.00	9.30	H/M
09/02/24	0001171	VOLQUETE IVECO COX-772	15359.1	15368.90	9.80	H/M
10/02/24	0001172	VOLQUETE IVECO COX-772	15369.0	15374.80	5.80	H/M
11/02/24						
12/02/24	0001173	VOLQUETE IVECO COX-772	15375.6	15384.90	9.30	H/M
13/02/24						
14/02/24	0001174	VOLQUETE IVECO COX-772	15385.0	15394.80	9.80	H/M
15/02/24	0001175	VOLQUETE IVECO COX-772	15395.1	15404.30	9.20	H/M
16/02/24	0001176	VOLQUETE IVECO COX-772	15404.5	15414.10	9.60	H/M
17/02/24	0001177	VOLQUETE IVECO COX-772	15414.4	15419.50	5.10	H/M
18/02/24						
19/02/24	0001178	VOLQUETE IVECO COX-772	15420.2	15430.30	10.10	H/M
20/02/24	0001179	VOLQUETE IVECO COX-772	15430.4	15437.70	7.30	H/M
21/02/24	0001180	VOLQUETE IVECO COX-772	15437.9	15447.30	9.40	H/M
22/02/24	0001181	VOLQUETE IVECO COX-772	15447.6	15456.30	8.70	H/M
23/02/24	0001182	VOLQUETE IVECO COX-772	15456.7	15462.00	5.30	H/M
24/02/24	0001183	VOLQUETE IVECO COX-772	15462.3	15468.20	5.90	H/M
25/02/24						
26/02/24						
27/02/24	0001184	VOLQUETE IVECO COX-772	15470.9	15475.80	4.90	H/M
28/02/24	0001185	VOLQUETE IVECO COX-772	15475.9	15486.10	10.20	H/M
29/02/24	0001186	VOLQUETE IVECO COX-772	15486.2	15495.20	9.00	H/M
<b>TOTAL</b>					<b>180.70</b>	

**EN RESUMEN**

<b>TOTAL HORAS EFECT</b>	<b>180.70</b>
<b>TARIFA POR HORA</b>	<b>S/. 150.00</b>
<b>TOTAL A FACTURAR</b>	<b>S/. 27,105.00</b>

CONSORCIO CONFIANZA

PROVEEDOR

DEPOSITO EN EFECTIVO

CHICLAYO, 04-03-2024

DIV: SOLES

CIA.: 0011-0814 17-0216416916

YIT.: ROGER TARRILLO PEREZ

REF.: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE.: 27,105.00

S/

C/C I/F...: S/

1.35

PAG: 1/1

CLAVE: 8633/1001/PO25466 /000001021/14.14  
OF 11 100 RE THO SANTA CL E MA









**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
02	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001165**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-772

MODELO: IVECO CODIGO: .....

OPERADOR: Ererson Perez Chingo FIRMA: [Signature]

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	arena para cama de apoyo	15313.6	15323.3	9.7
02	over			S
			TOTAL	9.7

Otros: Carga de arena para cama de apoyo a sol de oro

Firma: [Signature]

Nombres: Lucy A. A.

**CONTROLADOR**

Firma: [Signature]

Nombres: Elizabeth C.

**V°B° INGENIERO**









**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
05	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001167**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-772

MODELO: IVECO CODIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: Eerson Perez (ningo) FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Arena Para cama de apoyo	15327.2	15336	8.8
02	Pomacilla <sup>SOL DE ORO</sup>			S
01	Piedra Chocada			
			TOTAL	8.8

Otros: carga de arena Para cama de apoyo a Sol de Oro y carga de Material agregados

Firma:   
Nombres: Luzmila

**CONTROLADOR**

Firma:   
Nombres: Elizabeth C

**V°B° INGENIERO**





**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
06	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001168**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: 60X-332

MODELO: IVECO CODIGO: .....

OPERADOR: Gerson Perez Chinga FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	Arena para Camar de apoyo	15336.2	15343.8	7.6
02	over <sup>sol de</sup> <sub>60</sub>			}
03	Canto Rodado			
			<b>TOTAL</b>	<b>7.6</b>

Otros: Carga de Material

Firma:

Nombres: Luis Alan

**CONTROLADOR**

Firma: .....

Nombres: .....

**V°B° INGENIERO**









**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
08	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001170**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-772

MODELO: IVECO CODIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: Gerson Perez Chinga FIRMA:

TAREA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
04	over	15349.7	15359	9.3
03	Viajes de control Rodado			}
			<b>TOTAL</b>	<b>9.3</b>

Otros: Carga de Material over y control Rodado

Firma:

Nombres: Lusman

**CONTROLADOR**

Firma: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

**V°B° INGENIERO**





**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
09	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001171**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: Cox-772

MODELO: Verd CODIGO: .....

OPERADOR: Gerson Perez Chinga FIRMA: [Signature]

TAREA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable de Alajua

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
01	arena para cama de apoyo	15359.1	15368.9	9.8
02	afirmado			}
			TOTAL	9.8

Otros: Carga de arena para cama de apoyo y afirmado

Firma: [Signature]

Nombres: [Signature]

**CONTROLADOR**

Firma: .....

Nombres: .....

**V°B° INGENIERO**





CONSORCIO  
CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
10	02	2024

RUC N° 20611496835

0001172

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-772

MODELO: IVECO CODIGO:

OPERADOR: Gerson Perez Chingo FIRMA:

OBRA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viajes de canto Rodado	15369	15374.8	5.8
01	canto de apoyo			}
			TOTAL	5.8

Otros: Carga de arena para canto de apoyo y canto Rodado

Firma:

Nombres: Lucas

CONTROLADOR

Firma: .....

Nombres: .....

V°B° INGENIERO

























**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
19	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001178**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-772

MODELO: IVECO CODIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: Gerson Perez Chingo FIRMA:

TAREA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Hormigon	15420.2	15430.3	10.1
01	Piedra chancada			}
03	Eliminación de			
			TOTAL	10.1

Otros: Carrajo de Material exedente  
y eliminación  
Piedra chancada asi via sacitor

Firma:

Nombres: Losua

**CONTROLADOR**

Firma: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

**V°B° INGENIERO**









**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
21	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001180**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-772

MODELO: IVECO CODIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: Gerson Perez Chingo FIRMA: [Signature]

TAREA: Construcción y mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
05	Viajes de arena para cama de apoyo	15437.9	15447.3	9.4
				}
			<b>TOTAL</b>	<b>9.4</b>

Otros: Carga de Material Arena para cama de apoyo y traslado de tubería a obra y eliminación

Firma: [Signature]

Nombres: Luzman

**CONTROLADOR**

Firma: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

**V°B° INGENIERO**









**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
23	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001182**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-772

MODELO: IVECO CODIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: Gerson Perez Chinga FIRMA: [Signature]

TRA: construcción y Mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
02	Viales de ore	154.56.7	15469.0	5.3
	Cama de apoyo			}
1	eliminación			
			<b>TOTAL</b>	<b>5.3</b>

Otros: Carga de Arena para Cama de apoyo al maestro Willy y eliminación

Firma: [Signature]

Nombres: los mas

**CONTROLADOR**

Firma: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

**V°B° INGENIERO**









**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
27	02	2024

RUC N° 20611496835

**0001184**

UNIDAD: Volquete PLACA/SERIE: COX-732

MODELO: IVECO CODIGO: \_\_\_\_\_

OPERADOR: Gerson Perez Chinga FIRMA: [Signature]

BRA: Construcción y Mejoramiento del sistema de agua potable en Awajun.

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
1	Arena para cama de apoyo	15470.9	15475.8	4.9
1	Piedra chancada			}
TOTAL				4.9

Otros: Carga de Material existente al maestro  
Areas y eliminacion

Firma: [Signature]

Nombres: Losma

**CONTROLADOR**

Firma: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

**V°B° INGENIERO**







