

MECHATO GARAY CARLOS GABRIEL

URB. IGNACIO MERINO I ETAPA MZA. W1 LOTE. 22 FRENTE A PARQUE
BILLY JOEL
PIURA - PIURA - PIURA

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 10410069968

E001-53

Fecha de Emisión : 31/01/2024
Señor(es) : CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ
RUC : EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
20526126328
Dirección del Cliente : JR. LOS COCOS DEL CHIPE - URB.
LOS COCOS DEL CHIPE MZA. Q
LOTE. 01 INT. 02 AL FRENTE DEL COLEGIO MONTESORI PIURA-PIURA-PIURA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : OPERACION SUJETA A SPOT

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 1 POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA: CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LANCHAS ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUA	27191.0677	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO Y 46/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 27,191.07
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 27,191.07
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 4,894.39
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 32,085.46

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00631253229

Porcentaje de detracción: 12.00
Monto detracción: S/ 3850.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

00247517 15443650 9226

32,085.46 x 12%
3,850.25

**CARLOS GABRIEL
MECHATO GARAY**
INGENIERO CIVIL
RUC: 10410069968

C.I.P. N° 101972

COTIZACIÓN N° 003/2024-ING-CGMG

Señores : CONSORCIO SONDORILLO
Dirección : JR . LOS COCOS DEL CHIPE MZ. Q LT.01 INT.02 URB LOS
COCOS DEL CHIPE
Fecha : 04 de Enero de 2024
Moneda : Soles.

N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	50	UNIDAD	CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) según plano LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO PLANTA - SECCIONES Y DETALLES	S/ 3,500.00	S/ 175,000.00

Son: **CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CON 00/100 SOLES MÁS IGV.** Incluye costos de mano de obra, equipos y herramientas.


CONDICIONES DEL SERVICIO:

Plazo : El plazo máximo es hasta 45 días calendario.
Forma de pago : Para el inicio de los trabajos el contratante deberá abonar el 10% del monto del servicio.
El saldo del servicio se realizará en forma gradual de acuerdo al avance del servicio.

CUENTA BCP : 47571544365092
CCI : 00247517154436509226
CUENTA DE DETRACCION N° 00631253229

Contacto: **Ing. Carlos Gabriel Mechato Garay / Cel: 901781205**
- Correo: ing.carlosmechatogaray@gmail.com
- Dirección: Av. López Albuja Urb. Los Ficus Mz. G lote 12 I etapa

Atentamente


Carlos G. Mechato Garay
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. N° 101972

VALORIZACION N° 01 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Obra:

"CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDRILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA – PIURA"

SUB UBS

CONTRATO

CONTRATISTA CARLOS MECHATO GARAY

RUC

ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAFERA

FECHA INICIO 11-01 HASTA EL 26-01

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N°2								
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		SALDO		
						CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	%	CANTIDA	PARCIAL
1	PREPARACION DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACION	UBS	50.00	138.70	6,935.00	0.00	42.00	5,825.40	42.00	5,825.40	3.33%	8.00	1,109.60	16.00%
2	SORRECIMIENTO PARA CASETA UBS	UBS	50.00	106.00	5,300.00	0.00	16.00	1,686.00	16.00	1,686.00	0.97%	34.00	3,614.00	68.00%
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO. LOSA DE CIMENTACION. LOSA MAJIZA DE TANQUE ELEVADO. COLUMNAS	UBS	50.00	473.00	23,650.00	0.00	20.00	9,460.00	20.00	9,460.00	5.41%	30.00	14,190.00	60.00%
4	MUROS Y TABIQUES DE ALBANELERIA DE CASETA UBS	UBS	50.00	313.000	15,650.00	0.00	11.00	3,443.00	11.00	3,443.00	1.97%	39.00	12,207.00	78.00%
5	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS	UBS	50.00	290.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	14,500.00	100.00%
6	FISOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	50.00	230.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11,500.00	100.00%
7	INSTALACION DE COBERTURA DE CASETA	UBS	50.00	230.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11,500.00	100.00%
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	50.00	280.00	14,000.00	0.00	20.00	5,600.00	20.00	5,600.00	3.20%	30.00	8,400.00	60.00%
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	50.00	280.00	14,000.00	0.00	25.00	7,000.00	25.00	7,000.00	4.00%	25.00	7,000.00	50.00%
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	50.00	280.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	14,000.00	100.00%
11	TANQUE BIODEGOSTOR	UBS	50.00	188.50	9,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	9,425.00	100.00%
12	POZO DE PERCOLACION-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	99.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	4,950.00	100.00%
13	POZO DE PERCOLACION-CIMENTACION	UBS	50.00	45.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	2,250.00	100.00%
14	POZO DE PERCOLACION-CONCRETO Y ACERO	UBS	50.00	41.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	2,050.00	100.00%
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBANELERIA E INSTALACION DE ACCESORIOS	UBS	50.00	220.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11,000.00	100.00%
16	TRAMPA DE GRASAS-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	5.20	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	260.00	100.00%
17	TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBANELERIA	UBS	50.00	200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	10,000.00	100.00%
18	CAJA DE LODOS	UBS	50.00	80.60	4,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	4,030.00	100.00%
SUB TOTAL					3,500.00	175,000.00	0.00	33,024.40	0.00	33,024.40	0.00%	0.00	141,975.60	100.00%
IGV (18%)					0.00	31,500.00	0.00	5,944.39	0.00	5,944.39	0.00%	0.00	26,555.61	0.00%
TOTAL					0.00%	206,500.00	0.00	38,968.79	0.00	38,968.79	18.87%	0.00	167,531.21	81.13%

TOTAL	38,968.79
DESCUENTO DE ADELANTO	6,883.33
MONTO A FACTURAR	32,085.46
DETRACCION 12%	3,850.25
GARANTIA 5%	1,604.27
SCTR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR	26,630.93

Transferencias

- Propias
- Terceros
- Interbancarias
- Al Exterior
- Pre-inscritas

Transferencias Interbancarias

Exportar

Exportar

Importe Transferido

26,625.13 SOLES



Número de Cuenta de Cargo
 0011-0245-830100032697
 CONSTRUCTORA MAURICIO
 NU#EZ EIRL



Número de Cuenta Interbancaria
 de Abono
 002-475-171544365092-26
 CARLOS GABRIEL MECHATO
 GARAY

Detalle de la Operación

Estado de la Operación : Abonada
 Número de Operación : 935 - 937
 Operación : Transferencia Interbancaria
 Tipo de transferencia: Inmediata
 Importe Cargado : 26,632.23 SOLES
 Usuario(s) que autoriza(n) DIGAR MAURICIO NUNEZ

Detalle de Comisiones

Comisión : 5.80 SOLES
 Tipo de Cambio : 0.0000
 ITF: 1.30 SOLES

Datos Adicionales

Banco Destino: BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ
 Tipo y Número de Documento del Beneficiario : -
 Fecha /Hora : 31/01/2024 - 13:27

Esta cuenta NO ES PROPIA, la operación no será exonerada del ITF.

Estimado cliente, su transacción ha sido efectuada. Por favor tome nota del Número de Operación

CONSTANCIA DE DEPOSITO
SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

Número de constancia	226261133
Usuario SOL	OWNTHABL
No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00631253229
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
RUC del Proveedor	10410069968
Nombre/Razón Social del Proveedor	MECHATO GARAY CARLOS GABRIEL
Tipo de Documento del Adquiriente	6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20526126328
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSTRUCTORA MAURICIO NUÑEZ EMPR
Tipo de operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/.3850.00
Fecha y hora de pago	07/02/2024 16:04:24
Periodo Tributario	202401
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 00000053
Número de operación	2017379891
Número de Pago de Detracciones	