


**INFORME DE LOGISTICA**

FOR-LOG-001

VERSION: 00

PÁGINA 1 DE 19

**INFORME N° 0006-2024/LOG/CARATA**

**DE** : LOGISTICA  
**A** : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
**ASUNTO** : PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE NOV Y MES DE DICIEMBRE) - OS 001-2024  
**CENTRO DE COSTO** : CARATA  
**TIPO DE GASTO** : ALQUILERES  
**CARGAR A** : NINGUNO  
**FECHA** : 03/01/2024

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE INFORMA A LA GERENCIA GENERAL DE SIGMA S.A. CC.GG. LA NECESIDAD DE LA ATENCIÓN DE DINERO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

S/. 2,832.00. POR CONCEPTO DE PAGO PROVEEDOR POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE NOV Y MES DE DICIEMBRE) - OS 001-2024. POR LO QUE AGRADECEREMOS AUTORIZAR EL DEPOSITO AL BBVA CTA 0011-0814-0249387237, CTA CCI 01181400024938723714 MONEDA: SOLES A NOMBRE DE VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL RUC 10718586645.

| ITEM     | DESCRIPCIÓN   | TIPO DE COMPROBANTE | Nº COMPROBANTE | MONTO       | OBSERVACIÓN |
|----------|---|---------------------|----------------|-------------|-------------|
| 1<br>432 | POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE NOV Y MES DE DICIEMBRE) - OS 001-2024 | FACTURA             | E001-25        | S/ 2,832.00 |             |

SUBTOTAL S/.

**2,400.00**

IGV S/.

**432.00**

TOTAL S/.

**2,832.00**
**DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES**
**CUENTAS DEL PROVEEDOR:**

BBVA CUENTA EN SOLES N°: 0011-0814-0249387237 CCI: 01181400024938723714

**NOTAS**

- SE ADJUNTA OS 001-2024
- EL PROVEEDOR EMITIRA FT CUANDO RECIBA SU TRANSFERENCIA.
- SE ADJUNTA DOCUMENTACION COMO SUSTENTO.

**Atentamente,**

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sanchez Cuya  
GERENTE DE LOGISTICA

 JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Milagros Regalado A  
ASISTENTE DE GERENCIA LOGISTICA

 MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

**SIGMA S.A. CC.GG.  
FINANZAS  
RECIBIDO  
03/01/2024 18:35:23**

|   |                          |                   |                                   |               |
|---|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|
|  | <b>FORMATO</b>           |                   | Código: FOR-LOG-002               |               |
|   | <b>ORDEN DE SERVICIO</b> |                   | Estado: Vigente                   | Versión: 01   |
|   | Proceso:                 | Gestión Logística | Publicación:<br>16 MARZO del 2021 | Página 1 de 1 |

**ORDEN DE SERVICIO N°001-2024/LOG. CARATA - PUNO**

**FECHA: 03/01/2024**

**CONTRATISTA** : SIGMA S. A. CONTRATISTAS GENERALES  
**PROVEEDOR** : VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL  
**RUC** : 10718586645  
**ATENCIÓN** : VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL  
**N° DE CUENTA** : N° CUENTA BBVA: 001108140249387237 / CCI: 01181400024938723714  
**N° DE DETRACCIÓN** : BANCO DE LA NACIÓN 00 601 234408  
**DIRECCION** : Jr. José Balta Nro. 240 - Juliaca  
**FORMA DE PAGO** : AL CONTADO LUEGO DE REALIZADO EL SERVICIO  
**TELEFONOS** : 950995505  
**OBRA** : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"  
**LUGAR DE ENTREGA** : EN EL ALMACEN CENTRAL DE CARATA (OFICINA OBRA) - OBRA CARATA  
**UBICACIÓN** : OF. LAS PALOMAS N° 369 URB. LIMATAMBO - LIMA- SURQUILLO  
**COTIZACION** : S/N

Sírvase atender la presente Orden de Servicio de acuerdo con las siguientes condiciones:

| ITEM | DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS   | UND. | CANT. | PRECIO (S/.)         |                    |
|------|---|------|-------|----------------------|--------------------|
|      |   |      |       | P. U.                | PARCIAL            |
| 1    | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO |      |       |                      |                    |
| 1.1  | ALQUILER DE ESTACIÓN TOTAL POR EL MES DE DICIEMBRE Y CUATRO DÍAS DE NOVIEMBRE                           | GLB  | 1     | S/ 2,400.00          | S/ 2,400.00        |
|      | SE ADJUNTA INFORME  |      |       |                      |                    |
|      |   |      |       | <b>SUB TOTAL S/.</b> | <b>S/ 2,400.00</b> |
|      |   |      |       | <b>IGV. 18%</b>      | <b>S/ 432.00</b>   |
|      |   |      |       | <b>TOTAL S/.</b>     | <b>S/ 2,832.00</b> |

**SON : DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100 SOLES**

**DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :**


**RAZON SOCIAL** : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES  
**R.U.C. N°** : 20110614609  
**DIRECCION:** : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO  
**TELEFONOS** : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148  
**ENVIAR FACTURA** : [facturacion@sigma.com.pe](mailto:facturacion@sigma.com.pe)

**CONDICIONES GENERALES**

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.



V°B° Asistente de Logística



V°B° Gerente de Logística

03/01/24



V°B° Gerente General  
o Gerente de Operaciones

C.C: GERENTE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

**INFORME N° 002-2024-CARATA./AD.FYSP**

**PARA** : **Ing. Joel Hidalgo Sánchez**  
Gerente de Obra

**DE** : **Ing. Fabiola Supo Pérez**  
Administradora de Obra – Coata

**Asunto** : PAGO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA TRABAJOS DE TRAZO Y REPLANTEO DE REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO OBRA CARATA.

**Referencia** : b) "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO"

**Fecha** : Carata, 02 de enero de 2024

Por medio del presente es grato dirigirme a usted con la finalidad de hacer de conocimiento que se tuvo que alquilar 01 ESTACION TOTAL LEICA TS064 con la finalidad de trazo y replanteo de redes de agua potable y redes de alcantarillado paso a detallar:

**1. Análisis**

Paso a detallar las siguientes actividades:

| MESES              | DIAS   | MONTO      | ACTIVIDADES REALIZADAS   |
|--------------------|--|------------|--|
| NOVIEMBRE DEL 2023 | 27,28,29,30.   | S/.472.00  | MONUMENTACION Y TRAZO DE LA RED DE DISTRIBUCION SISTEMA 3 (100%) Y SISTEMA 1 (80%) |
| DICIEMBRE DEL 2023 | 1,2,4,5,6,7,8,<br>11,12,13,14,<br>15,16,18,19,<br>20,21,22,26,<br>27 | S/2,360.00 | MONUMENTACION Y TRAZO DE LA RED DE DISTRIBUCION SISTEMA 3 (100%) Y SISTEMA 1 (80%) |

**2. Conclusión**

- Se realizaron la monumentación y trazo de la red de distribución sistema 3 (100%) y sistema 1 (80%)

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

- El pago diario de alquiler de la ESTACION TOTAL es de S/118.00 X DIA INCLUIDO IGV EL CONTRATO SE HIZO A S/100.00 SIN IGV.
- **El monto total a pagar por el alquiler es de S/.2,832.00.**
- Se depositara a la cuenta BBVA N°0011-0814-0249387237 , CCI 011-814-000249387237.
- **El proveedor ANIBAL VIAMONTE ENRIQUEZ emitirá factura.**
- El informe es avalado por el jefe encargado de topografía el Ing. Javier Flores.

Sin otro particular y en espera de su amable atención me despido de usted, a fin que se tome las acciones para el pago correspondiente

Atentamente

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

  
ING. BACH. YVELINNE SUÑO PÉREZ  
ADMINISTRADORA DE OBRA

SE ADJUNTA INFORME PRESENTADO

CERTIFICADO DE CALIBRACION

CONTRATO DE ALQUILER

INFORME N° 002

DE : ANIBAL VIAMONTE ENRIQUEZ  
Asunto : INFORME USO ESTACION TOTAL  
Referencia : a). Ejecución de la obra: "Creación del servicio del Sistema de agua potable y saneamiento básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi, Distrito de Coata - Provincia de Puno, Departamento de Puno" con CUI N° 2461584  
Fecha :: Carata, 27 de Diciembre del 2023.

---


Mediante la presente me dirijo a Ud. Con la finalidad de hacer el alcance del informe de uso de Estación Total Leica TS064 Trazo y Replanteo de Redes de agua potable y Redes de Alcantarillado del proyecto "Creación del servicio del Sistema de agua potable y saneamiento básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi, Distrito de Coata - Provincia de Puno, Departamento de Puno".

Adjunto:

- Informe uso Estación total
- Panel Fotografico

Sin otro particular, es cuando informo para su conocimiento y fines pertinentes

Atentamente

  
71253664  
Anibal Viamonte  
Enriquez

  
Inb. JAVIER FLORES GALINDO

## INFORME USO ESTACION TOTAL

### I. GENERALIDADES:

Proyecto: "Creación del servicio del Sistema de agua potable y saneamiento básico en los C.P. y Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi, Distrito de Coata – Provincia de Puno, Departamento de Puno"

Ubicación : Sector Rural de Carata, Llachahui, Queatta, Pojsin, Putucuni, Candile Chinche, Lluco MD y Coatasi.

Distrito : Coata

Provincia : Puno

Región : Puno.

### II. DESCRIPCIÓN DE USO

#### 2.1. METAS DEL USO:

##### 2.1.1. PUNTOS DE CONTROL Y/O BM

Trabajos realizados monumentación, y trazo de la Red de Distribución Sistema 3 (100%) y Sistema 1 (80%) teniendo como fecha de internamiento 27 de noviembre del 2023, el equipo topográfico Leica TS06 R500, se adjunta Panel fotográfico de los trabajos de campo.

#### PANEL FOTOGRAFICO



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

# Certificado de Calibración N° 000176

Otorgado A:

**ANIBAL VIAMONTE ENRIQUEZ**

**DATOS DEL EQUIPO:**

| EQUIPO         | MARCA | MODELO    | SERIE   |
|----------------|-------|-----------|---------|
| ESTACIÓN TOTAL | LEICA | TS06 Plus | 1404148 |

**EQUIPO DE CALIBRACION UTILIZADO Y RESULTADOS**

| Equipo/Marca           | Valor del Patrón | Valor Obtenido | Error | Incertidumbre |
|------------------------|------------------|----------------|-------|---------------|
| Set de Colimadores NCS | 360°00'00"       | 360°00'00"     | 0"    | +/- 05"       |
|                        | 180°00'00"       | 180°00'00"     | 0"    | +/- 05"       |

**PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION:**

Por medio del cierre angular en directa y en transito enfocando al infinito a través del colimador.

**ZIGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, a través de su servicio técnico **CERTIFICA** que el equipo en mención se encuentra totalmente revisado controlados, calibrados y 100% operativos; cumpliendo con las especificaciones técnicas de fábrica y los estándares internacionales establecidos (DIN18723).

**ZIGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, ha registrado la calibración en nuestro servicio Técnico el **26 de NOVIEMBRE del 2023**; sugiriéndose una recalibración en un periodo máximo de 06 meses, aproximadamente el **26 de MAYO del 2024**.

- Nota: **ZIGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION**, no se responsabiliza por desajustes y/o descalibraciones en los equipos causados por un inadecuado transporte del mismo o mal uso por el operador.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Fecha de emisión</b><br><b>26-NOVIEMBRE-2023</b> | <b>Próxima calibración</b><br><b>26-MAYO-2024</b> | <b>Validez del Certificado:</b><br><b>06 MESES</b> |
|---|---|--|



  
 Ing. Nelson [Apellido] [Apellido]  
 GERENTE GENERAL  
 ZIGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION



## CONTRATO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL

Conste por el presente contrato de alquiler de equipos topográficos que celebre de una parte como el ARRENDADOR Viamonte Enriquez Anibal con DNI:7185864 RUC:10718586645 que en adelante se le denominara EL ARRENDATARIO - de la otra parte CONSORCIO CARATA con RUC:20611674857 representado por el Ing. Fabiola Yoselinne Supo Pérez en adelante EL ARRENDATARIO en los siguientes términos:

### **CLAUSULA PRIMERA:**

El ARRENDADOR es propietario de 01 estación total como:

- 01 estación Total marca LEICA modelo TS06 Plus Serie 1404148
- 01 trípode de madera LEICA TSO6 5" (DOBLE PANTALLA) R500
- 02 bastón Telescópica de 2.6 MT
- 02 prismas C/porta prisma LEICA CPR111
- 01 maletín de lona cosola

Que se ofrece en alquiler y que se encuentra en perfecto estado, calibración y mantenimiento

### **CLAUSULA SEGUNDA:**

El ARRENDATARIO requiere del equipo topográfico antes descrito por 02 meses (días trabajados) para ser usado en diversos trabajos de topografía en la región Puno

### **CLAUSULA TERCERA:**

El ARRENDADOR otorga en alquiler los equipos topográficos ya descritos a favor de la ARRENDATARIO por 02 meses a partir de la firma de contrato

### **CLAUSULA CUARTA:**

Las partes que la merced da por alquiler en forma diaria será de S/100.00 SIN IGV (Cien con 00/100 soles) por la estación total y el equipo incluye 01 trípode, 02 bastones telescópicos, 02 prismas, 01 maletín

### **CLAUSULA QUINTA:**

El ARRENDADOR entregara los equipos topográficos en materia de alquiler, funcionando teniendo en cuenta el desgaste propio del servicio realizado por el periodo de contrato

En señal de conformidad proceden a firmar el presente en Juliaca a los 27 días de Noviembre del 2023.

  
71858664 

  
48334909 



**FORMATO**

Código: FOR-LOG-005

**CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS**

Estado: Vigente  
 Versión: 02  
 Publicación: 17/01/2022  
 Página 1 de 1

**GESTIÓN LOGÍSTICA**

**OBRA :** "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCH, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"  
**NOMENCLATURA :** LP-SM-3-2023-PNSR-1  
**UBICACIÓN :** PUNO-PUNO-COATA  
**ENTIDAD :** PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL  
**SUMINISTRO DE MATERIALES :** REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

| ITEM  | DESCRIPCIÓN  | EXPEDIENTE TECNICO |           |         |               | REPLANTEO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA |               |                     |              | ABASTECIDO                               |               |           |              |
|---|--|--------------------|-----------|---------|---------------|--|---------------|---------------------|--------------|--|---------------|-----------|--------------|
|   |  | UND.               | METRADO   | P.U.    | TOTAL S/      | CANTIDAD (UND)                               | TIEMPO (DIAS) | P.U. S/             | TOTAL S/     | CANTIDAD (UND)                           | TIEMPO (DIAS) | P.U. S/   | TOTAL S/     |
|   | REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA.                               |                    |           |         | S/ 115,353.72 |  |               |                     | S/ 75,303.36 |  |               |           | S/ 32,216.56 |
|   | SISTEMA DE AGUA POTABLE                                      | m                  | 115323.47 | S/ 0.91 | S/ 58,814.97  |  |               |                     |              |  |               |           |              |
|   |  | m2                 | 232.61    | S/ 1.60 | S/ 372.18     |  |               |                     |              |  |               |           |              |
|   | SISTEMA DE ALCANTARILLADO                                    | m                  | 13772.81  | S/ 0.51 | S/ 6,976.63   |  |               |                     |              |  |               |           |              |
|   |  | m2                 | 21683.41  | S/ 1.60 | S/ 35,013.78  |  |               |                     |              |  |               |           |              |
|   | PTAP   | m2                 | 3248.88   | S/ 1.60 | S/ 5,198.21   |  |               |                     |              |  |               |           |              |
|   | PTAR   | m                  | 509.19    | S/ 0.51 | S/ 259.69     |  |               |                     |              |  |               |           |              |
|   |  | m2                 | 5435.17   | S/ 1.60 | S/ 8,696.27   |  |               |                     |              |  |               |           |              |
| <b>ACUERDOS POR LA ADMINISTRACION EN OBRA - ING PARRA - FABOLA SUPD</b> |  |                    |           |         |               |  |               |                     |              |  |               |           |              |
|   | PERSONAL TECNICO (ING. TOPOGRAFO CHOCUE BUTRON OSCAR EFRAIN) |                    |           |         |               | 1.00   | 60.00         | S/ 200.00           | S/ 12,000.00 | 1.00                                     | 30.00         | S/ 200.00 | S/ 4,000.00  |
|   | PERSONAL TECNICO (ING. TOPOGRAFO ALFONTE CHURA HUBERTH JHON) |                    |           |         |               | 1.00   | 60.00         | S/ 133.33           | S/ 8,000.00  | 1.00                                     | 30.00         | S/ 133.33 | S/ 4,000.00  |
|   | PERSONAL TECNICO (TEC. TOPOGRAFO SACACHIPANA OUISPE NEWTON)  |                    |           |         |               | 1.00   | 60.00         | S/ 100.00           | S/ 4,000.00  | 1.00                                     | 30.00         | S/ 100.00 | S/ 3,000.00  |
|   | PERSONAL PRISERO (ASISTENTES DE TOPOGRAFIA)                  |                    |           |         |               | 1.00   | 60.00         | S/ 166.67           | S/ 10,000.00 | 1.00                                     | 30.00         | S/ 166.67 | S/ 5,000.00  |
|   | PERSONAL POR CONSTRUCCION CIVIL                              |                    |           |         |               | 1.00   | 60.00         | S/ 209.50           | S/ 12,569.92 | 1.00                                     | 30.00         | S/ 209.50 | S/ 6,284.96  |
|   | ALQUILER DE CAMIONETA  |                    |           |         |               | 1.00   | 60.00         | S/ 100.00           | S/ 6,000.00  | 1.00                                     |               | S/ 100.00 | S/ -         |
| <b>SUB TOTAL 1 :</b>  |  |                    |           |         |               |  |               | <b>S/ 54,569.92</b> |              | <b>SUB TOTAL 1 :</b> <b>S/ 24,284.96</b> |               |           |              |

| OTROS GASTOS POR MATERIALES Y OTROS |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
| <b>LRPS</b>                         |   |  |  |
|                                     | CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO                    |  |  |
|                                     | CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO                |  |  |
|                                     | ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO                 |  |  |
|                                     | CORTA VIENTO  |  |  |
|                                     | GUANTE DE LONA                                      |  |  |
|                                     | CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR VERDE/NARANJA           |  |  |
|                                     | LENTES DE SEGURIDAD                                 |  |  |
| <b>UTILES DE GABINETE</b>           |   |  |  |
|                                     | LIBRETA TOPOGRAFICA PARA EL TOPOGRAFO               |  |  |
|                                     | CORRECTOR LIQUIDO DE TECTO CON PUNTA METALICA       |  |  |
|                                     | LAPICEROS DE COLOR AZUL, NEGRO                      |  |  |
|                                     | FOLDER MANILA                                       |  |  |
|                                     | CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO PARA LOS INTEGRANTES |  |  |
| <b>MATERIALES PARA CAMPO</b>        |   |  |  |
|                                     | CINTA METRICA DE 8M                                 |  |  |
|                                     | WINCHA METALICA DE 50M                              |  |  |
|                                     | PINTURA ESMALTE COLOR ROJO                          |  |  |
|                                     | PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO                        |  |  |
|                                     | THINNER ACRILICO                                    |  |  |
|                                     | PINCELES PARA PINTURA DE 1"                         |  |  |
|                                     | BROCHAS   |  |  |
|                                     | PINCELES PARA PINTURA DE 2"                         |  |  |
|                                     | ACERO CORRUGADO DE 3/8"                             |  |  |
|                                     | CEMENTO PORTLAND IP                                 |  |  |
|                                     | HOJA DE SIERRA                                      |  |  |
|                                     | ARCO DE CIERRA                                      |  |  |
|                                     | COMBAS DE 5 LIBRAS INCLUYE MANGO                    |  |  |
|                                     | COMBAS DE 10 LIBRAS                                 |  |  |
|                                     | YESO  |  |  |
|                                     | CORDEL DE NYLON                                     |  |  |
|                                     | PALAS   |  |  |
|                                     | PICO  |  |  |
|                                     | HORMIGON  |  |  |
| <b>EQUIPOS</b>                      |   |  |  |
|                                     | ESTACION TOTAL Y SUS ACCESORIOS (2 und)             |  |  |
|                                     | GPS DIFERENCIAL PARA PUNTOS GEODESICOS              |  |  |
| <b>COMBUSTIBLE</b>                  |   |  |  |
|                                     | GASOLINA  |  |  |

|                      |  |  |           |             |       |  |  |                     |             |   |  |  |  |
|----------------------|--|--|-----------|-------------|-------|--|--|---------------------|-------------|---|--|--|--|
|                      |  |  |           |             |       |  |  |                     |             |   |  |  |  |
| 3.00                 |  |  | S/ 15.25  | S/ 45.75    | 1.00  |  |  | S/ 15.25            | S/ 15.25    |   |  |  |  |
| 4.00                 |  |  | S/ 15.25  | S/ 61.00    |       |  |  | S/ 15.25            | S/ -        |   |  |  |  |
| 7.00                 |  |  | S/ 45.34  | S/ 317.37   |       |  |  | S/ 45.34            | S/ -        |   |  |  |  |
| 7.00                 |  |  | S/ 5.06   | S/ 35.59    | 3.00  |  |  | S/ 5.06             | S/ 15.25    |   |  |  |  |
| 7.00                 |  |  | S/ 2.97   | S/ 20.74    | 3.00  |  |  | S/ 2.97             | S/ 8.90     |   |  |  |  |
| 7.00                 |  |  | S/ 38.14  | S/ 266.95   | 3.00  |  |  | S/ 38.14            | S/ 114.41   |   |  |  |  |
| 7.00                 |  |  | S/ 5.51   | S/ 38.56    | 3.00  |  |  | S/ 5.51             | S/ 16.53    |   |  |  |  |
| 15.00                |  |  | S/ 3.39   | S/ 50.85    |       |  |  | S/ 3.39             | S/ -        |   |  |  |  |
| 20.00                |  |  | S/ 2.54   | S/ 50.85    |       |  |  | S/ 2.54             | S/ -        |   |  |  |  |
| 30.00                |  |  | S/ 1.69   | S/ 50.85    |       |  |  | S/ 1.69             | S/ -        |   |  |  |  |
| 1.00                 |  |  | S/ 0.85   | S/ 0.85     |       |  |  | S/ 0.85             | S/ -        |   |  |  |  |
| 3.00                 |  |  | S/ 12.71  | S/ 38.14    |       |  |  | S/ 12.71            | S/ -        |   |  |  |  |
| 3.00                 |  |  | S/ 29.66  | S/ 88.98    | 2.00  |  |  | S/ 29.66            | S/ 59.32    |   |  |  |  |
| 2.00                 |  |  | S/ 67.80  | S/ 135.60   | 2.00  |  |  | S/ 67.80            | S/ 135.60   |   |  |  |  |
| 2.00                 |  |  | S/ 32.20  | S/ 64.40    | 2.00  |  |  | S/ 32.20            | S/ 64.40    |   |  |  |  |
| 2.00                 |  |  | S/ 32.20  | S/ 64.40    | 2.00  |  |  | S/ 32.20            | S/ 64.40    |   |  |  |  |
| 4.00                 |  |  | S/ 18.64  | S/ 74.56    | 4.00  |  |  | S/ 18.64            | S/ 74.56    |   |  |  |  |
| 15.00                |  |  | S/ 4.24   | S/ 63.60    | 15.00 |  |  | S/ 4.24             | S/ 63.60    |   |  |  |  |
| 4.00                 |  |  |           | S/ -        |       |  |  |                     | S/ -        |   |  |  |  |
| 15.00                |  |  | S/ 5.51   | S/ 82.65    | 15.00 |  |  | S/ 5.51             | S/ 82.65    |   |  |  |  |
| 110.00               |  |  | S/ 19.41  | S/ 2,135.30 | 50.00 |  |  | S/ 19.41            | S/ 970.50   |   |  |  |  |
| 5.00                 |  |  | S/ 21.86  | S/ 109.30   | 5.00  |  |  | S/ 21.86            | S/ 109.30   |   |  |  |  |
| 15.00                |  |  | S/ 5.93   | S/ 88.95    | 15.00 |  |  | S/ 5.93             | S/ 88.95    |   |  |  |  |
| 1.00                 |  |  |           | S/ -        |       |  |  |                     | S/ -        |   |  |  |  |
| 2.00                 |  |  |           | S/ -        |       |  |  |                     | S/ -        |   |  |  |  |
| 1.00                 |  |  | S/ 74.56  | S/ 74.56    | 1.00  |  |  | S/ 74.56            | S/ 74.56    |   |  |  |  |
| 200.00               |  |  | S/ 6.78   | S/ 1,356.00 | 25.00 |  |  | S/ 6.78             | S/ 169.50   |   |  |  |  |
| 4.00                 |  |  | S/ 6.78   | S/ 27.12    | 2.00  |  |  | S/ 6.78             | S/ 13.56    |   |  |  |  |
| 2.00                 |  |  | S/ 25.42  | S/ 50.84    | 2.00  |  |  | S/ 25.42            | S/ 50.84    |   |  |  |  |
| 2.00                 |  |  | S/ 29.66  | S/ 59.32    | 2.00  |  |  | S/ 29.66            | S/ 59.32    |   |  |  |  |
| 5.00                 |  |  | S/ 46.61  | S/ 233.05   | 5.00  |  |  | S/ 46.61            | S/ 233.05   |   |  |  |  |
| 2.00                 |  |  | S/ 75.00  | S/ 1,500.00 | 2.00  |  |  | S/ 75.00            | S/ 1,500.00 |   |  |  |  |
| 1.00                 |  |  | S/ 237.29 | S/ 237.29   | 1.00  |  |  | S/ 237.29           | S/ 237.29   |   |  |  |  |
| 4.00                 |  |  | S/ 15.25  | S/ 61.00    |       |  |  | S/ 15.25            | S/ -        |   |  |  |  |
| <b>SUB TOTAL 2 :</b> |  |  |           |             |       |  |  | <b>S/ 20,733.44</b> |             | <b>SUB TOTAL 2 :</b> <b>S/ 7,933.62</b> |  |  |  |
| <b>TOTAL :</b>       |  |  |           |             |       |  |  | <b>S/ 75,303.36</b> |             | <b>TOTAL :</b> <b>S/ 32,216.56</b>      |  |  |  |
| <b>%</b>             |  |  |           |             |       |  |  | <b>65%</b>          |             | <b>%</b>                                |  |  |  |

TOTAL : S/ 115,353.72

% 100%

TOTAL : S/ 75,303.36

% 65%

TOTAL : S/ 32,216.56

%



OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"

NOMENCLATURA : LP-SM-3-2023-PNSR-1

UBICACIÓN : PUNO-PUNO-COATA

ENTIDAD : PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

SUMINISTRO DE MATERIALES : REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

| ITEM   | DESCRIPCIÓN  | EXPEDIENTE TECNICO |            |         | TOTAL S/      |
|--|--|--------------------|------------|---------|---------------|
|  |  | UND.               | METRADO    | P.U.    |               |
|  | REPLANTEO TOPOGRAFICO DE OBRA.                               |                    |            |         | S/ 115,353.72 |
|  | SISTEMA DE AGUA POTABLE                                      | m                  | 115,323.47 | S/ 0.51 | S/ 58,814.97  |
|  |  | m2                 | 232.61     | S/ 1.50 | S/ 372.18     |
|  | SISTEMA DE ALCANTARILLADO                                    | m                  | 13,722.81  | S/ 0.51 | S/ 6,998.63   |
|  |  | m2                 | 21,883.41  | S/ 1.60 | S/ 35,013.76  |
|  | PTAP   | m2                 | 3,248.88   | S/ 1.60 | S/ 5,198.21   |
|  | PTAR   | m                  | 509.39     | S/ 0.51 | S/ 259.49     |
|  |  | m2                 | 5,635.17   | S/ 1.60 | S/ 8,496.27   |
| <b>ACUERDOS POR LA ADMINISTRACION EN OBRA - ING PARRA - FABIOLA SUPO</b> |  |                    |            |         |               |
|  | PERSONAL TECNICO (ING. TOPOGRAFO CHOCUE BUTRON OSCAR EFRAIN) |                    |            |         |               |
|  | PERSONAL TECNICO (ING. TOPOGRAFO ALFONTE CHURA HUBERTH JHON) |                    |            |         |               |
|  | PERSONAL TECNICO (TEC. TOPOGRAFO SACACHIPANA QUISPE NEWTON)  |                    |            |         |               |
|  | PERSONAL PRIMERO (ASISTENTES DE TOPOGRAFIA)                  |                    |            |         |               |
|  | PERSONAL POR CONSTRUCCION CIVIL                              |                    |            |         |               |
|  | ALQUILER DE CAMIONETA  |                    |            |         |               |

| REPLANTEO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA |               |           |                     |
|--|---------------|-----------|---------------------|
| CANTIDAD (UND)                               | TIEMPO (DIAS) | P.U. S/   | TOTAL S/            |
|  |               |           | S/ 75,303.36        |
| 1.00   | 60.00         | S/ 200.00 | S/ 12,000.00        |
| 1.00   | 60.00         | S/ 133.33 | S/ 8,000.00         |
| 1.00   | 60.00         | S/ 100.00 | S/ 6,000.00         |
| 1.00   | 60.00         | S/ 166.67 | S/ 10,000.00        |
| 1.00   | 60.00         | S/ 269.50 | S/ 12,569.92        |
| 1.00   | 60.00         | S/ 100.00 | S/ 6,000.00         |
| <b>SUB TOTAL 1:</b>                          |               |           | <b>S/ 54,569.92</b> |

| ABASTECIDO          |               |           |                     |
|---------------------|---------------|-----------|---------------------|
| CANTIDAD (UND)      | TIEMPO (DIAS) | P.U. S/   | TOTAL S/            |
|                     |               |           | S/ 32,218.58        |
| 1.00                | 30.00         | S/ 200.00 | S/ 6,000.00         |
| 1.00                | 30.00         | S/ 133.33 | S/ 4,000.00         |
| 1.00                | 30.00         | S/ 100.00 | S/ 3,000.00         |
| 1.60                | 30.00         | S/ 164.47 | S/ 5,000.00         |
| 1.00                | 30.00         | S/ 209.50 | S/ 6,284.96         |
| 1.00                |               | S/ 100.00 | S/ -                |
| <b>SUB TOTAL 1:</b> |               |           | <b>S/ 24,284.96</b> |

| OTROS GASTOS POR MATERIALES Y OTROS |   |  |  |
|-------------------------------------|---|--|--|
|                                     | EPFS  |  |  |
|                                     | CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO                    |  |  |
|                                     | CASCOS DE SEGURIDAD COLOR ANARANJADO                |  |  |
|                                     | ZAPATOS DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO                 |  |  |
|                                     | CORTA VIENTO  |  |  |
|                                     | GUANTE DE LONA                                      |  |  |
|                                     | CHALECOS DE SEGURIDAD COLOR VERDE/NARANJA           |  |  |
|                                     | LENTES DE SEGURIDAD                                 |  |  |
|                                     | LITILES DE GABINETE                                 |  |  |
|                                     | LIBRETA TOPOGRAFICA PARA EL TOPOGRAFO               |  |  |
|                                     | CORRECTOR LIQUIDO DE TECTO CON PUNTA METALICA       |  |  |
|                                     | LAPICEROS DE COLOR AZUL, NEGRO                      |  |  |
|                                     | FOLDER MANILA                                       |  |  |
|                                     | CUADERNO ANILLADO CUADRICULADO PARA LOS INTEGRANTES |  |  |
|                                     | MATERIALES PARA CAMPO                               |  |  |
|                                     | CINTA METRICA DE 8M                                 |  |  |
|                                     | WINCHA METALICA DE 50M                              |  |  |
|                                     | PINTURA ESMALTE COLOR ROJO                          |  |  |
|                                     | PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO                        |  |  |
|                                     | THINNER ACRILICO                                    |  |  |
|                                     | PINCELES PARA PINTURA DE 1"                         |  |  |
|                                     | BROCHAS   |  |  |
|                                     | PINCELES PARA PINTURA DE 2"                         |  |  |
|                                     | ACERO CORRUGADO DE 3/8"                             |  |  |
|                                     | CEMENTO PORTLAND IP                                 |  |  |
|                                     | HOJA DE SIERRA                                      |  |  |
|                                     | ARCO DE SIERRA                                      |  |  |
|                                     | COMBAS DE 5 LIBRAS INCLUYE MANGO                    |  |  |
|                                     | COMBAS DE 10 LIBRAS                                 |  |  |
|                                     | YESO  |  |  |
|                                     | CORDEL DE NYLON                                     |  |  |
|                                     | PALAS   |  |  |
|                                     | PICO  |  |  |
|                                     | HORMIGON  |  |  |
|                                     | EQUIPOS   |  |  |
|                                     | ESTACION TOTAL Y SUS ACCESORIOS (2 und)             |  |  |
|                                     | GPS DIFERENCIAL PARA PUNTOS GEODESICOS              |  |  |
|                                     | COMBUSTIBLE   |  |  |
|                                     | GASOLINA  |  |  |

|                     |       |           |                     |                     |       |           |                    |
|---------------------|-------|-----------|---------------------|---------------------|-------|-----------|--------------------|
| 3.00                |       | S/ 15.25  | S/ 45.75            | 1.00                |       | S/ 15.25  | S/ 15.25           |
| 4.00                |       | S/ 15.25  | S/ 61.00            |                     |       | S/ 15.25  | S/ -               |
| 7.00                |       | S/ 45.34  | S/ 317.37           |                     |       | S/ 45.34  | S/ -               |
| 7.00                |       | S/ 5.08   | S/ 35.59            | 3.00                |       | S/ 5.08   | S/ 15.25           |
| 7.00                |       | S/ 2.97   | S/ 20.76            | 3.00                |       | S/ 2.97   | S/ 8.90            |
| 7.00                |       | S/ 38.14  | S/ 266.95           | 3.00                |       | S/ 38.14  | S/ 114.41          |
| 7.00                |       | S/ 5.51   | S/ 38.54            | 3.00                |       | S/ 5.51   | S/ 16.53           |
| 15.00               |       | S/ 3.39   | S/ 50.85            |                     |       | S/ 3.39   | S/ -               |
| 20.00               |       | S/ 2.54   | S/ 50.85            |                     |       | S/ 2.54   | S/ -               |
| 30.00               |       | S/ 1.69   | S/ 50.85            |                     |       | S/ 1.69   | S/ -               |
| 1.00                |       | S/ 0.85   | S/ 0.85             |                     |       | S/ 0.85   | S/ -               |
| 3.00                |       | S/ 12.71  | S/ 38.14            |                     |       | S/ 12.71  | S/ -               |
| 3.00                |       | S/ 29.66  | S/ 88.98            | 2.00                |       | S/ 29.66  | S/ 59.32           |
| 2.00                |       | S/ 67.80  | S/ 135.60           | 2.00                |       | S/ 67.80  | S/ 135.60          |
| 2.00                |       | S/ 32.20  | S/ 64.40            | 2.00                |       | S/ 32.20  | S/ 64.40           |
| 2.00                |       | S/ 32.20  | S/ 64.40            | 2.00                |       | S/ 32.20  | S/ 64.40           |
| 4.00                |       | S/ 18.64  | S/ 74.56            | 4.00                |       | S/ 18.64  | S/ 74.56           |
| 15.00               |       | S/ 4.24   | S/ 63.60            | 15.00               |       | S/ 4.24   | S/ 63.60           |
| 6.00                |       |           | S/ -                |                     |       |           | S/ -               |
| 15.00               |       | S/ 5.51   | S/ 82.65            | 15.00               |       | S/ 5.51   | S/ 82.65           |
| 10.00               |       | S/ 10.41  | S/ 212.10           | 50.00               |       | S/ 10.41  | S/ 970.50          |
| 5.00                |       | S/ 21.84  | S/ 109.30           | 5.00                |       | S/ 21.84  | S/ 109.30          |
| 15.00               |       | S/ 5.93   | S/ 88.95            | 15.00               |       | S/ 5.93   | S/ 88.95           |
| 1.00                |       |           | S/ -                |                     |       |           | S/ -               |
| 2.00                |       |           | S/ -                |                     |       |           | S/ -               |
| 1.00                |       | S/ 74.58  | S/ 74.58            | 1.00                |       | S/ 74.58  | S/ 74.58           |
| 200.00              |       | S/ 6.78   | S/ 1,356.00         | 25.00               |       | S/ 6.78   | S/ 169.50          |
| 6.00                |       | S/ 6.78   | S/ 40.68            | 2.00                |       | S/ 6.78   | S/ 13.56           |
| 2.00                |       | S/ 25.42  | S/ 90.84            | 2.00                |       | S/ 25.42  | S/ 50.84           |
| 2.00                |       | S/ 29.66  | S/ 59.32            | 2.00                |       | S/ 29.66  | S/ 59.32           |
| 5.00                |       | S/ 46.61  | S/ 233.05           | 5.00                |       | S/ 46.61  | S/ 233.05          |
| 2.00                | 60.00 | S/ 75.00  | S/ 9,000.00         | 2.00                | 30.00 | S/ 75.00  | S/ 4,500.00        |
| 1.00                | 10.00 | S/ 237.29 | S/ 2,372.90         | 1.00                | 6.00  | S/ 237.29 | S/ 949.16          |
| 4.00                | 60.00 | S/ 15.25  | S/ 3,660.00         |                     |       | S/ 15.25  | S/ -               |
| <b>SUB TOTAL 2:</b> |       |           | <b>S/ 20,733.44</b> | <b>SUB TOTAL 2:</b> |       |           | <b>S/ 7,933.62</b> |

TOTAL : S/ 115,353.72  
 % 100%

TOTAL : S/ 75,303.36  
 % 65%

TOTAL : S/ 32,218.58  
 %

VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL  
JR. JOSE BALTA 240 BARRIO TRES DE OCTUBRE  
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 10718586645  
E001-25

Fecha de Emisión : 07/02/2024  
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS  
RUC : GENERALES  
Dirección del Cliente : 20110614609  
Tipo de Moneda : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.  
Observación : LIMATAMBO LIMA-LIMA-  
SURQUILLO  
: SOLES  
: SEGUN ORDEN DE SERVICIO N°001-  
2024/LOG.CARATA - PUNO

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción   | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00     | UNIDAD        | ALQUILER DE ESTACION TOTAL POR EL MES DE DICIEMBRE Y CUATRO DIAS DE NOVIEMBRE | 2400.00        | 0.00   |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS Y 00/100 SOLES**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Sub Total Ventas :  | S/ 2,400.00 |
| Anticipos :         | S/ 0.00     |
| Descuentos :        | S/ 0.00     |
| Valor Venta :       | S/ 2,400.00 |
| ISC :               | S/ 0.00     |
| IGV :               | S/ 432.00   |
| ICBPER :            | S/ 0.00     |
| Otros Cargos :      | S/ 0.00     |
| Otros Tributos :    | S/ 0.00     |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00     |
| Importe Total :     | S/ 2,832.00 |

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles  
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00601234408 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 283.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**OPERACIÓN N° 00138-2024/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : TRANSFERENCIA  
**FECHA** : 05/02/2024  
**TIPO DE PAGO** : REGULAR

| ITEM      | DESCRIPCIÓN  | N° INFORME    | CENTRO DE COSTO | MONTO           | BENEFICIARIO             | NUMERO CTA. DESTINO       |
|-----------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|
| 1         | PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE NOV Y MES DE DICIEMBRE) - OS 001-2024 | 0006-2024/LOG | CARATA          | S/. 2,549.00    | VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL | BBVA 0011-0814-0249387237 |
| TOTAL S/. |  |               |                 | <b>2,549.00</b> |                          |                           |

**DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100 SOLES**

**CARGAR A:** NINGUNO

**Atentamente,**



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sanchez Cuya  
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Milagros Regalado  
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA





## Transferencias a otros bancos locales diferidas

### Datos generales

**Tipo de operación:** A otros bancos locales diferidas  
**Número de operación:** 283737551  
**Fecha de proceso:** 05/02/2024 04:47 PM  
**Estado:** Procesada  
**Firmada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Enviada por:** JESSICA PILAR SANCHEZ TARRILLO  
**Fecha de envío:** 05/02/2024 04:47:00 PM

### Datos de la cuenta de cargo

**Nombre del Cliente:** SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - RUC 20110614609  
**Cuenta:** 193-2318366-0-37 - SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES  
**Tipo:** Corriente  
**Moneda:** Soles

### Datos de la cuenta de destino

**Banco:** CONTINENTAL  
**Importe:** S/ 2,549.00  
**CCI:** 011-814-000249387237-14  
**Beneficiario:** VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL  
**ITF:** Afecta  
**Documento:** RUC 10718586645  
**Referencia:** INF006 SERV. DE ALQUILER LOG CARATA

### Observaciones

Ninguna

Cerrar

**OPERACIÓN N° 00139-2024/BCP**

**EMPRESA** : SIGMA S.A. CC.GG.  
**BANCO** : BCP  
**CUENTA DE CARGO** : 1932318366037  
**MONEDA** : SOLES  
**MEDIO DE PAGO** : ONLINE  
**FECHA** : 29/02/2024  
**TIPO DE PAGO** : DETRACCIÓN  
**% DETRACCIÓN** : 10

| ITEM      | DESCRIPCIÓN   | N° INFORME    | CENTRO DE COSTO | MONTO         | BENEFICIARIO             | NUMERO CTA. DESTINO |
|-----------|---|---------------|-----------------|---------------|--------------------------|---------------------|
| 1         | PAGO POR DETRACCION POR SERVICIO DE ALQUILER DE ESTACION TOTAL PARA EL REPLANTEO DE LAS REDES DE AGUA Y ALCANTARILLADO (CORRESPONDIENTE A 4 DIAS DE NOV Y MES DE DICIEMBRE) - OS 001-2024 | 0006-2024/LOG | CARATA          | S/. 283.00    | VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL |                     |
| TOTAL S/. |   |               |                 | <b>283.00</b> |                          |                     |

**DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES****CARGAR A:** NINGUNO**Atentamente,**

SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Jesus Sanchez Cuya  
GERENTE DE LOGISTICA

JESUS SANCHEZ  
GERENTE DE LOGISTICA



SIGMA S.A.  
CONTRATISTAS GENERALES  
Milagros Regalado A  
ASISTENTE DE LOGISTICA

MILAGROS REGALADO  
ASISTENTE DE LOGISTICA

**CONSTANCIA DE DEPOSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

|  |   |
|--|---|
| <b>Número de constancia</b>                    | <b>227796876</b>                              |
| Usuario SOL                                    | 3JSKCYTK                                      |
| No Cuenta de detracciones (Banco de la Nación) | 00601234408                                   |
| RUC del Proveedor                              | 10718586645                                   |
| Nombre/Razón Social del Proveedor              | VIAMONTE ENRIQUEZ ANIBAL                      |
| Tipo de Documento del Adquiriente              | 6 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES              |
| Número de Documento del Adquiriente            | 20110614609                                   |
| Nombre/Razón Social del Adquiriente            | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES               |
| Tipo de operación                              | 01 - Venta de bienes o prestación de servicio |
| Tipo de Bien ó servicio                        | 019 - Arrendamiento de bienes                 |
| Monto del depósito                             | S/.283.00                                     |
| Fecha y hora de pago                           | 29/02/2024 20:10:39                           |
| Periodo Tributario                             | 202402  |
| Tipo de Comprobante                            | 01 - FACTURA                                  |
| Número de Comprobante                          | E001 00000025                                 |
| Número de operación                            |   |
| Número de Pago de Detracciones                 |   |