

**SERVICIOS GENERALES RD  
ROJAS CARRASCO RONAL DANTE**

A.H. SANTA ROSA MZA. B LOTE. 13 INT. 01 AL COSTADO DE LA  
PARROQUIA DE SANTA ROSA  
PIURA - PIURA - PIURA

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10442747241**  
**E001-7**

Fecha de Emisión : **26/03/2024** Forma de pago : Contado  
Señor(es) : **CONSTRUCTORA MAURICIO  
NUÑEZ EMPRESA INDIVIDUAL  
DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA**  
RUC : **20526126328**  
Dirección del Cliente : **JR. LOS COCOS DEL CHIPE -  
URB. LOS COCOS DEL CHIPE  
MZA. Q LOTE. 01 INT. 02 AL  
FRENTE DEL COLEGIO  
MONTESORI PIURA-PIURA-  
PIURA**  
Tipo de Moneda : **SOLES**  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	PAGO 2 POR LA CONSTRUCCION DE LETRINAS, SEGUN CONTRATO PARA LA OBRA CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTOY BAJO Y LAS PAMPAS, DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA HBBA.	15456.23	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y 35/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 15,456.23
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 15,456.23
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,782.12
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
<b>Importe Total :</b>	<b>S/ 18,238.35</b>

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
 Medio Pago: 003 Transferencia de fondos  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00646081882 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2188.60

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

VALORIZACION N° 02 - UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO

Obra: "CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SICLAMACHE, LACCHAN ALTO Y BAJO Y LAS PAMPAS DEL DISTRITO DE SONDORILLO, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA"

SUB  
CONTRATO UBS

CONTRATISTA: RONALD ROJAS CARRASCO  
RUC 10442747241  
ENCARGADO KEVIN JIMENEZ PASAPERA  
SECTOR JAMANGA  
FECHA INICIO 01-02 HASTA EL 29-02

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT	PRECIO	PARCIAL	VALORIZACION N°2				SALDO					
						ANTERIOR		ACTUAL		ACUMULADO		PARCIAL			
						CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	CANT	PARCIAL	%	CANTIDA	PARCIAL	%
1	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LOSA DE CIMENTACIÓN	UBS	50.00	136.70	6.935.00	24.00	3.328.80	12.00	1.664.40	36.00	4.993.20	2.85%	14.00	1.941.80	28.00%
2	SOBRECIMIENTO PARA CASETA UBS	UBS	50.00	106.00	5.300.00	13.00	1.378.00	13.00	1.378.00	26.00	2.756.00	1.57%	24.00	2.544.00	48.00%
3	ZAPATA DE TANQUE ELEVADO. LOSA DE CIMENTACIÓN, LOSA MACIZA DE TANQUE	UBS	50.00	473.00	23.650.00	17.00	8.041.00	4.00	1.892.00	21.00	9.933.00	5.66%	25.00	13.717.00	58.00%
4	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA DE CASETA UBS	UBS	50.00	313.000	15.650.00	10.00	3.130.00	7.00	2.191.00	17.00	5.321.00	3.04%	33.00	10.328.00	66.00%
5	REVOLUCES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS	UBS	50.00	290.00	14.500.00	10.00	0.00	10.00	2.900.00	10.00	2.900.00	1.66%	40.00	11.600.00	80.00%
6	PISOS, PAVIMENTOS Y ZOCALOS	UBS	50.00	230.00	11.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11.500.00	100.00%
7	INSTALACIÓN DE COBERTURA DE CASETA	UBS	50.00	230.00	11.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11.500.00	100.00%
8	INSTALACIONES DE SISTEMA DE AGUA FRIA	UBS	50.00	260.00	14.000.00	20.00	5.600.00	10.00	2.800.00	30.00	8.400.00	4.80%	20.00	5.600.00	40.00%
9	INSTALACION DE SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION	UBS	50.00	260.00	14.000.00	20.00	5.600.00	10.00	2.800.00	30.00	8.400.00	4.80%	20.00	5.600.00	40.00%
10	INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS	UBS	50.00	260.00	14.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	14.000.00	100.00%
11	TANQUE BIODIGESTOR	UBS	50.00	188.50	9.425.00	0.00	0.00	13.00	2.450.50	13.00	2.450.50	1.40%	37.00	6.974.50	74.00%
12	POZO DE PERCOLACION-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	99.00	4.950.00	0.00	0.00	3.00	297.00	3.00	297.00	0.17%	47.00	4.653.00	94.00%
13	POZO DE PERCOLACION-CIMENTACION	UBS	50.00	45.00	2.250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	2.250.00	100.00%
14	POZO DE PERCOLACION- CONCRETO Y ACERO	UBS	50.00	41.00	2.050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	2.050.00	100.00%
15	POZO DE PERCOLACION MUROS DE TABIQUE DE ALBAÑILERIA E INSTALACION DE	UBS	50.00	220.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	11.000.00	100.00%
16	TRAMPA DE GRASAS-TRABAJOS PRELIMINARES	UBS	50.00	5.20	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	260.00	100.00%
17	TRAMPA DE GRASAS- CONCRETO ARMADO Y MUROS DE ALBAÑILERIA	UBS	50.00	200.00	10.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	10.000.00	100.00%
18	CAJA DE Lodos	UBS	50.00	80.00	4.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00	4.000.00	100.00%
SUB TOTAL				3.500.00	175.000.00	27.077.80	18.372.90		45.450.70		129.549.30			23.318.68	
IGV (18%)					31.500.00	4.874.00	3.307.12		8.181.12		53.631.82			152.868.18	
TOTAL					206.500.00	31.951.80	21.680.02		53.631.82		152.868.18			23.318.68	
						15.47%	10.50%		25.97%		74.03%				

TOTAL	21,680.02
DESCUENTO DE ADELANTO	3,441.67
MONTO A FACTURAR	18,238.35
DETRACCION 12%	2,189.00
GARANTIA 5%	911.92
ICTR	0.00
EPPS	0.00
TOTAL A PAGAR	15,137.44

CONSORCIO SONDORILLO

Ing. Leobicio Atoche Ramirez  
PRESIDENTE DE OBRAS  
CIP N° 47026

RESIDENTE DE OBRA / GERENTE DE OPERACIONES  
LEONICIO ATOCHE RAMIREZ

JEFE DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y  
RRHH  
LIMBER MAURICIO NUÑEZ

CONSORCIO SONDORILLO SAC  
ASISTENTE:  
REVIN JIMENEZ PASAPERA



# Transferencias

Propias

Terceros

Interbancarias

Al Exterior

Pre-inscritas

## Transferencias - Cuentas de Terceros

Exportar

Exportar

### Importe Cargado

 **15,137.43 SOLES**



Cuenta de Cargo  
0011-0245-0100032697 SOLES  
CONSTRUCTORA MAURICIO O  
NU#EZ EIRL



Cuenta de Abono  
0011-0268-0200441433 SOLES  
ROJAS CARRASCO RONAL  
DANTE

### Detalle de la operación

Importe Abonado	15,137.43 SOLES
Fecha / Hora	06/03/2024 15:48
Referencia	fact 5 pago 2
Número de Operación	2,751-0

### Detalle de Comisiones

Comisión por Otra Plaza 0.00 SOLES

### Datos Adicionales

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Estimado cliente, su operación ha sido efectuada, por favor tome nota del Número de Operación.

Para efectos de cálculo de intereses y sobregiros de las operaciones realizadas después de las 22:00 horas todos los días y a cualquier hora los días sábados, domingos y feriados, se tomará como fecha de abono el día siguiente útil de realizada la operación.

¿Desea inscribir esta operación en su lista de operaciones frecuentes?

Inscribir

¿Desea enviar la confirmación del pago realizado?

Si