



RESUMEN DE HORAS MAQUINA

EQUIPO	EXCAVADORA	CLIENTE	CONSORCIO PUENTE TRONCOSO		
MARCA	DOOSAN	OBRA	"Creación del Puente Vehicular Troncoso sobre el Rio Icho en los distritos Huancavelica y Ascensión, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica."		
MODELO	DX225 LCA	OPERADOR	YOSIFIL CONGORA AQUINO		
AÑO	2017	PERIODO	DEL 01 de DICIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE - 2023		
		P. UNITARIO	S/ 170.00	HRS MINIMAS MENSUALES	120

ITEM	FECHA	NUMERO DE REPORTE	HOROMETRO		TOTAL DE HORAS MAQUINA	Calentamiento (0.15= 09 minutos)	Horas Efectivas	DESCRIPCIÓN
			INICIAL	FINAL				
01	01/12/23	000725	9587.2	9592.1	4.9	0	4.9	Colocado de piedra para el muro de contención.
02	02/12/23	000726	9592.1	9598.5	6.4	0	6.4	Muro de contención y cantera.
	03/12/23							
03	04/12/23	000727	9598.5	9607.2	8.7	0	8.7	OJO: ES con fecha 03; Carguío de piedra y muro de contención.
04	05/12/23	000728	9607.2	9616.3	9.1	0	9.1	Cantera y muro de contención.
05	06/12/23	000729	9616.3	9625.4	9.1	0	9.1	Acopio de material en cantera.
06	07/12/23	000730	9625.4	9633.9	8.5	0	8.5	Acopio de material en cantera.
07	08/12/23	000731	9633.9	9642	8.1	0	8.1	Acopio de material en cantera.
08	09/12/23	000732	9642	9648	6	0	6	Carguío en cantera.
	10/12/23							
09	11/12/23	000733	9648	9656.6	8.6	0	8.6	Tendido de piedra, descargo de fierros y acumulación de material.
10	12/12/23	000734	9656.6	9663.5	6.9	0	6.9	Acumulación de material.
10	13/12/23	000735	9663.5	9667.6	4.1	0	4.1	Movimiento de tierra y carguío
11	14/12/23	000736	9667.6	9672.9	5.3	0	5.3	Acumulación de material y carguío.
11	15/12/23	000737	9672.9	9677.2	4.3	0	4.3	Movimiento de tierra y carguío
12	16/12/23	000738	9677.2	9679.6	2.4	0	2.4	Muro de contención.
	17/12/23							
13	18/12/23	000739	9679.6	9682.1	2.5	0	2.5	Traslado de Piedra y Coneado
14	19/12/23	000740	9682.1	9686.1	4	0	4	Excavación para gaviones. OJO: Trabajó para Empresa 01
	19/12/23	000741	9686.1	9687.2	1.1	0	1.1	Rellenado de zapata. OJO: Trabajó para empresa 02
15	20/12/23	000742	9687.2	9691.4	4.2	0	4.2	Excavación para gaviones.
16	21/12/23	000743	9691.4	9693.6	2.2	0	2.2	Carguío de material en río.
	22/12/23							
	23/12/23							
	24/12/23							
	25/12/23							
	26/12/23							
17	27/12/23	NO HAY	9693.6	9693.6	0	0	0	No trabajó por falta de frente.
18	28/12/23	000967	9693.8	9696.8	3	0	3	Descolmatación de río.
19	29/12/23	000968	9696.8	9703.4	6.6	0	6.6	Descolmatación de río.
TOTAL HORAS MAQUINA					116.0	0.0	116	

HORAS MINIMAS MENSUALES	120
PRECIO POR HORA	S/ 170.00
TOTAL A PAGAR	S/ 20,400.00