



# CORPORACION DMC



ALQUILER DE CAMIONETAS 4X4, CAMIÓN GRUA  
SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGA A NIVEL NACIONAL  
JR. CRUZ DE MOTUPE N° 202 - CHOTA - CEL.: 916460258

RUC: 10456212706

N° 000013

## PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

EMPRESA CONTRATISTA: Consorcio Pro Redes del Perú

OBRA: electrificación Cutervo.

MAQUINA: Camion grua MARCA: Volvo MODELO: UM.

PLACA: ASS-901 CODIGO: \_\_\_\_\_ FECHA: 26-04-24

OPERADOR: Alex Bustamante Mejía TURNO: Día

### HORÓMETRO HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO

H. INICIO	H. FIN.	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7:00 AM.	9:30 AM.	2.5 horas.	Descargado de 99 Postes de madera en la succha de 9mts de 2 camiones y 10 postes de madera de 12 mts de la grua.	
10:00 AM.	12:30 PM.	2.5 horas.	Traslado de grua a vellovista.	
4:00 PM.	5:00 PM.	4 horas	Descargado de 75 postes de concreto en vellovista 9mts de 3 camiones.	
5:00 PM	6:30 PM.	4.5 horas	Traslado de grua vellovista - Cutervo.	
		4.5 horas.	Traslado de grua Cutervo - Saen	
		15 horas.		

### ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE

CANTIDAD(GL) \_\_\_\_\_ CANTIDAD(GL) \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

### ABAST. DE LUBRICANTES

CANTIDAD(GL) \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

FIRMA DEL OPERADOR  
NOMBRE:  
DNI:

FIRMA CAPATAZ

FIRMA RESP. OBRA

CONSORCIO PRO REDES DEL PERU

**CARLOS A. COLLAO MARTINEZ**  
**ALMACENERO**  
**FRENTE CUTERVO**

V° B° CONTROLADOR

NOMBRE:  
DNI: