

CONTROL HORAS CARGADOR FRONTAL CAT 950L

PROYECTO:	"CREACION DEL PUENTE VEHICULAR TRONCOSO SOBRE EL RIO ICHU EN LOS DISTRITOS DE HUANCAMELICA Y ASCENSION, HUANCAMELICA - HUANCAMELICA"								
PROVEEDOR:	TRANSPORTA SERVICIOS LOGISTICOS								
EQUIPO:	CARGADOR FRONTAL CAT 950L								
FECHA	HORA INICIAL	HORA FINAL	# HORAS TRABAJADAS	DESCUENTO POR CALENTAMIENTO	IMPORTE POR HORA	HORAS MINIMAS	TOTAL DE HORAS	OBSERVACIONES	IMPORTE TOTAL
27/11/2023	5,362.67	5,365.0	2.33	0	170.00		2.33		396.10
28/11/2023	5,365.0	5,373.0	8.0	0.16	170.00		7.84		1,332.80
29/11/2023	5,373.0	5,381.0	8.0	0.16	170.00		7.84		1,332.80
30/11/2023	5,381.0	5,388.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
1/12/2023	5,388.0	5,395.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
2/12/2023	5,395.0	5,403.0	8.0	0.16	170.00		7.84		1,332.80
3/12/2023	DOMINGO								
4/12/2023	5,403.0	5,410.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
5/12/2023	5,410.0	5,418.0	8.0	0.16	170.00		7.84		1,332.80
6/12/2023	5,418.0	5,425.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
7/12/2023	5,425.0	5,432.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
8/12/2023	5,432.0	5,439.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
9/12/2023	5,439.0	5,446.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
10/12/2023	5,446.0	5,453.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
11/12/2023	5,453.0	5,460.0	7.0	0.16	170.00		6.84		1,162.80
12/12/2023	5,460.0	5,468.0	8.0	0.16	170.00		7.84		1,332.80
13/12/2023	5,468.0	5,472.0	4.0	0	170.00		4.00		680.00
14/12/2023	5,472.0	5,478.0	6.0	0.16	170.00		5.84		992.80
15/12/2023	5,478.0	5,483.0	5.0	0.16	170.00		4.84		822.80
16/12/2023	0.0	0.0	0.0	0	-		0.00	PARADO	-
17/12/2023	0.0	0.0	0.0	0	-		0.00	PARADO	-
17/12/2023	0.0	0.0	0.0	0	-		0.00	PARADO	-
18/12/2023	0.0	0.0	0.0	0	-		0.00	PARADO	-
19/12/2023	0.0	0.0	0.0	0	-		0.00	PARADO	-
20/12/2023	5,502.9	5,504.1	1.2	0	170.00		1.20		204.00
TOTAL			121.5	2.56			118.97		20,224.90

OBSERVACIONES: EL CALENTAMIENTO NO APLICA SI LAS HORAS TRABAJADAS NO SUPERAN LAS 4 HORAS MINIMAS DIARIAS.

SUB TOTAL	20,224.90
IGV	3,640.48
TOTAL	23,865.38