

Proyecto **HOSPITAL SAN LORENZO**
 Subcontrato **03021005 SC HABILITACION, ARMADO Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS**
 N° Subcontrato **00000003**
 Contratista **22007676 J.S.A. CONSTRUCTORA CONSULTORA Y SERVICIOS GENERALES S.A.C.**
 RUC Contratista **20601785103**
 Nro. Orden de Servicio **0052**

Periodo: **Semana 17 22/04/2024-28/04/2024**
Semana 18 29/04/2024-05/05/2024

Partida de Control	Descripción	Und.	Precio S/	Subcontrato		Acumulado Anterior			Valorización Actual			Acumulado			Saldo		
				Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/	%	Metrado	Importe S/
ESTRUCTURAS METALICAS	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb	8,500.00	2.0000	17,000.00	50.0%	1.00	8,500.00	0.0%	0.00	0.00	50.0%	1.00	8,500.00	50.0%	1.00	8,500.00
ESTRUCTURAS METALICAS	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)	glb	12,500.00	1.0000	12,500.00	100.0%	1.00	12,500.00	0.0%	0.00	0.00	100.0%	1.00	12,500.00	0.0%	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	8,500.00	1.0000	8,500.00	80.0%	0.80	6,800.00	0.0%	0.00	0.00	80.0%	0.80	6,800.00	20.0%	0.20	1,700.00
ESTRUCTURAS METALICAS	LIMPIEZA DEL OLEO	kg	0.58	200,000.00	116,000.00	25.8%	51,626.46	29,943.35	13.4%	26,728.80	15,502.70	39.2%	78,355.26	45,446.05	60.8%	121,644.74	70,553.95
ESTRUCTURAS METALICAS	LIMPIEZA MECANICA	kg	0.65	200,000.00	130,000.00	25.8%	51,626.46	33,557.20	13.4%	26,728.80	17,373.72	39.2%	78,355.26	50,930.92	60.8%	121,644.74	79,069.08
ESTRUCTURAS METALICAS	APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE PINTURA	kg	0.88	200,000.00	176,000.00	25.8%	51,626.46	45,431.28	13.4%	26,728.80	23,521.34	39.2%	78,355.26	68,952.63	60.8%	121,644.74	107,047.37
ESTRUCTURAS METALICAS	HABILITADO	kg	5.60	200,000.00	1,120,000.00	24.2%	48,419.98	271,151.88	4.1%	8,157.55	45,682.28	28.3%	56,577.53	316,834.16	71.7%	143,422.47	803,165.84
ESTRUCTURAS METALICAS	MONTAJE	kg	0.75	200,000.00	150,000.00	21.2%	42,359.50	31,769.63	0.0%	0.00	0.00	21.2%	42,359.50	31,769.63	78.8%	157,640.50	118,230.38
ESTRUCTURAS METALICAS	SOLDADURA	kg	0.65	200,000.00	130,000.00	7.0%	13,931.81	9,055.68	8.6%	17,181.07	11,167.70	15.6%	31,112.88	20,223.37	84.4%	168,887.12	109,776.63
ESTRUCTURAS METALICAS	APLICACION DE SEGUNDA Y TERCERA CAPA DE PINTURA	kg	1.20	200,000.00	240,000.00	0.0%	0.00	0.00	8.6%	17,181.07	20,617.28	8.6%	17,181.07	20,617.28	91.4%	182,818.93	219,382.72

Resumen Valorización

Costo Directo Valorización	2,100,000.00	448,709.02	133,865.03	582,574.04	1,517,425.96
Descuento por pago Planilla antes de VR	20,403.10	8,986.57	11,416.53	20,403.10	
Descuento por Materiales antes de VR	200,678.49	143,182.87	57,495.62	200,678.49	
Descuento por Equipos antes de VR					
Descuento por calidad antes de VR					
Descuento por Liquidacion antes de VR					
Valorización Reajustada	1,878,918.41	296,539.58	64,952.88	361,492.46	1,517,425.96
Amortizacion de Pagos a Cuenta	67,788.00	14,485.00	4,320.00	18,805.00	48,983.00
Amortización de Adelantos					
Subtotal de la Valorización	1,811,130.41	282,054.58	60,632.88	342,687.46	1,468,442.96
Impuesto General a las Ventas (18%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorización Bruta	1,811,130.41	282,054.58	60,632.88	342,687.46	1,468,442.96
Retenciones (5% VR)	93,945.92	14,826.98	3,247.64	18,074.62	75,871.30
Valorización Neta	1,717,184.49	267,227.60	57,385.24	324,612.83	1,392,571.66



CONSORCIO SALUD SAN LORENZO
 ing. José A. Chello Paucar
 CIP 236943
 COORDINADOR DE PROYECTO



CONSORCIO SALUD SAN LORENZO
 Alvaro Rod. /