

	FORMATO		Código: FOR-LOG-002		
	ORDEN DE COMPRA			Estado: Vigente	Versión: 01
	Proceso:	Gestión Logística	Publicación: 10 Ene 2017	Página 1 de 3	

ORDEN DE COMPRA N° 021-2024/LOG. CARATA

FECHA: 18/1/2024

PROVEEDOR : DIANA FORTUNATA LIMA PACCO
RUC : 10017006946
ATENCIÓN : DIANA FORTUNATA LIMA PACCO
DIRECCION : JR. TUMBES N° 1626 - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TELEFONO : 951 519 672 - 963 759 816
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO - CON CUI N° 2461584"
CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATA
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN TIENDA DE LA MADERERA UBICADO EN JR. TUMBES N° 1626 JULIACA PREVIA COORDINACION CON EL ING JESUS BENITEZ.
N° CTA. DEL PROVEEDOR : BCP SOLES 405-95794200-0-05 // CCI N° 00240519579420000590
N° CTA. DE DETRACCION : BANCO DE LA NACION: 00-721-077896

Sírvase atender la presente Orden de Compra de acuerdo con las siguientes condiciones:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UND.	Metrado	P. U.	TOTAL
			Cant.	S/	S/
1	3RA COMPRA DE LISTONES Y TABLAS DE MADERA PARA TRABAJOS DE ENCOFRADO EN CIMENTACIONES DE 159 UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO (CP. LLACHAHUI) - OBRA CARATA.				
1.1	TABLAS DE 1"x8"x10	und.	70	S/ 23.73	S/ 1,661.02
1.2	LISTONES DE 2"x2"x10	und	45	S/ 11.86	S/ 533.90
SUB TOTAL S/					S/ 2,194.92
IGV. 18%					S/ 395.08
TOTAL S/					S/ 2,590.00

SON : DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA:


RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION : CALLE LAS PALOMAS 369 URB. LIMATAMBO - LIMA - LIMA - SURQUILLO
TELEFONOS : 2253353 / 2255698
ENVIAR FACT. : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES PARA EL PROVEEDOR:

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.
- El proveedor entregará el catálogo, protocolos de prueba, certificados de calidad de los materiales y/o equipos que suministra, así como cualquier otro documento requerido por nuestro cliente, de los materiales suministrados.
- El proveedor gestionará una visita en la fábrica para la Supervisión y la Entidad Contratante en caso lo requiera. Atentamente, RFLR



V°B° Asistente de Logística


SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuya
 Gerencia de Logística

V°B° Gerente de Logística



V°B° Gerente General
o
Gerente de Operaciones

REQUERIMIENTO N°04

OBRA: CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C. P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO, CON CUI N° 2461584.

SOLICITANTE: ING. GENARO AMMANI VARGAS

REQUERIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA UBS (CARATA)

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDADES
EQUIPOS			
1	PLANCHA COMPACTADORA	UND	2,00
2	MEZCLADORA TIPO TROMPO	UND	2,00
3	VIBRADOR DE CONCRETO	UND	2,00
4	MOLDE PARA PROBETAS DE CONCRETO	UND	9,00
5	CONO DE ABRAMS	UND	1,00
6	CILINDROS	UND	8,00
7	BALDES DE 5GLS	UND	20,00
8	CUBO DE FENOLICO DE 1 PIE3	UND	1,00
HERRAMIENTAS			
1	PALAS	UND	6,00
2	PICOS	UND	6,00
3	BARRETA	UNS	2,00
4	REGLAS DE ALUMINIO 6MT	UND	8,00
MATERIAL			
1	YESO	BOLS	20,00
1	MADERA DE 1"X8"X3MT	UND	150,00
1	LISTONES DE 2"X2"X3MT	UND	120,00
	MOLDE METALICO PARA SARDINEL DE DUCHA	UND	6,00
MAQUINARIA			
1	CISTERNA (PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA)	UND	1,00
2	RETRO EXCAVADORA (PARA LA EXCAVACION DE BIODIGESTOR)	UND	1,00
3	MINICARGADOR (PARA LIMPEZA)	UND	1,00
4	VOLQUETE (PARA LIMPEZA)	UND	1,00

• PRESUPUESTO PARA ENCOFRADO (cimentación + estructura) = \$/24,770.39 + IGV
19 UBS LLACHAHUI

• OTROS:

1^{da} compra → \$/4,725.00 (inc. IGV)

2^{da} compra → \$/2,660.00 (inc. IGV)



MADERAS "NAYELY"

VENTA DE MADERAS COMO: TORNILLO,
CEDRO, SPINGO, COPAIBA Y CORRIENTES
AL POR MAYOR Y MENOR

Jr. AYAVIRI N° 370 (Barrio Manco Capac)
Cel: 951 519672 / 963 759816
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

NOTA DE PEDIDO

N° 0001129

FECHA

10 01 24

Señor(es): *Sigma*

Dirección:

Doc. Ident.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
80	1x8x10	28.00	2240
75	2x2x10	14.00	1050
			<u>3290</u>

A CTA. S/

SALDO S/

TOTAL S/

3290



CUADRO META Y CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO MATERIALES DE U.B.S. POR ARRASTRE HIDRAULICO EN VIVIENDAS - OBRA CARATA

AREA: OBRAS
 OBRA: CARATA-PUNO
 FECHA: 19/02/2023
 TC: 3.75

DESCRIPCIÓN	UND	EXPEDIENTE TÉCNICO			TOTAL		
		U.B.S. ARRASTRE HIDRAULICO	CANTIDAD U.B.S	METRADO TOTAL			
	METRADO X UND	P.U.	TOTAL U.B.S.				
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO			S/ 5,814.36	S/ 1,040,770.79			
I. TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (ESTRUCTURA Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS)			S/ 9.99	S/ 1,788.01			
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	0.11	S/ 6.60	0.75	179 und	20.41	S/ 134.68
YESO	kg	1.14	S/ 1.89	1.93	179 und	204.06	S/ 344.86
MADERA TORNILLO	p2	0.60	S/ 7.49	4.51	179 und	107.74	S/ 807.00
WINCHA METALICA DE 30 m	und	0.07	S/ 42.37	2.80	179 und	11.84	S/ 501.47
II. ESTRUCTURA (CASETA DE LADRILLO)			S/ 1,043.18	S/ 186,729.07			
CONCRETO SIMPLE (mov.fierros, cimentacion, sobrecimentacion,sardinel, veredas, pisos)			S/ 445.49	S/ 79,743.34			
PIEDRA GRANDE	m3	0.68	S/ 44.75	30.61	179 und	122.43	S/ 5,478.93
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA (CAMION CISTERNA)	m3	0.32	S/ 5.93	1.89	179 und	57.09	S/ 338.57
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA (CAMION CISTERNA)	m3	0.41	S/ 3.89	1.60	179 und	73.46	S/ 286.06
HORMIGON	m3	1.14	S/ 57.87	65.71	179 und	203.24	S/ 11,761.54
HORMIGON	m3	0.24	S/ 66.74	15.94	179 und	42.75	S/ 2,853.25
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bis	6.41	S/ 23.06	147.88	179 und	1,147.88	S/ 26,470.22
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bis	1.73	S/ 22.73	39.33	179 und	309.70	S/ 7,040.20
PIEDRA MEDIANA	m3	0.12	S/ 44.75	5.28	179 und	21.12	S/ 945.32
ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	0.32	S/ 6.77	2.14	179 und	56.66	S/ 383.62
ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	0.63	S/ 6.77	4.29	179 und	113.33	S/ 787.24
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	0.79	S/ 6.60	5.22	179 und	141.66	S/ 934.96
MADERA PARA ENCOFRADO	p2	14.25	S/ 4.91	69.87	179 und	2,549.90	S/ 12,507.24
ARENA GRUESA	m3	0.20	S/ 93.73	18.36	179 und	35.06	S/ 3,286.09
ARENA GRUESA	m3	0.02	S/ 88.16	1.38	179 und	2.80	S/ 247.26
PIEDRA CHANCADA 1/2 A 3/4"	m3	0.11	S/ 106.97	12.10	179 und	20.24	S/ 2,165.68
PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	0.14	S/ 106.97	14.82	179 und	24.47	S/ 2,617.57
SELLADOR ELASTOMERICO	gal	0.02	S/ 313.56	5.08	179 und	2.90	S/ 909.15
IMPRESIONANTE ELASTOMERICO	gal	0.01	S/ 139.83	0.90	179 und	1.15	S/ 160.39
ARENA	m3	0.02	S/ 155.36	2.38	179 und	2.75	S/ 426.59
REGLA DE MADERA	p2	0.32	S/ 2.88	0.91	179 und	56.79	S/ 163.57
CONCRETO ARMADO (columnas y vigas)			S/ 597.69	S/ 106,985.73			
ARENA GRUESA	m3	0.15	S/ 93.73	14.36	179 und	27.42	S/ 2,567.85
PIEDRA CHANCADA 1/2 A 3/4"	m3	0.16	S/ 106.97	16.70	179 und	27.94	S/ 2,989.26
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bis	2.87	S/ 23.06	66.09	179 und	513.03	S/ 11,830.37
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA (CAMION CISTERNA)	m3	0.06	S/ 5.93	0.37	179 und	11.07	S/ 65.66
ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	2.32	S/ 6.77	15.68	179 und	414.51	S/ 2,806.25
ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	0.62	S/ 6.77	4.20	179 und	111.16	S/ 752.55
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA	kg	0.78	S/ 6.60	5.12	179 und	138.95	S/ 917.07
MADERA PARA ENCOFRADO	p2	13.97	S/ 4.90	68.51	179 und	2,501.09	S/ 12,243.15
TABLAS DE 1" x 8" x 10'							
LISTON DE 2"x2" x 10'							
FENOLICO							
ROLLIZO 5" x 6 m							
DESOLDANTE							
VARILLA DE FIERRO DE 3/8"	kg	83.42	S/ 4.88	406.66	179 und	14,931.60	S/ 72,791.57
VARILLA DE FIERRO DE 1/4"							
III. ARQUITECTURA			S/ 678.41	S/ 121,634.75			
MURO Y TABIQUE DE ALBANILERIA			S/ 468.66	S/ 83,890.21			

META UBS ARRASTRE HIDRAULICO EN VIVIENDAS - SEGUN METRADO DE PLANOS					
U.B.S. ARRASTRE HIDRAULICO		CANTIDAD U.B.S	METRADO TOTAL	TOTAL	
METRADO U.B.S.	P.U.				
0.11	kg	179 und	20.41	S/ 95.09	RED FULL
1.14	kg	179 und	204.06	S/ 55.34	
0.60	p2	179 und	107.74	S/ 1,008.75	
0.07	und	179 und	11.84	S/ 626.84	
				S/ 173,919.79	93.14%
				S/ 456.47	
0.74	m3	179 und	132.46	S/ 5,612.33	ROAD
0.18	m3	179 und	32.22	S/ 175.83	
1.58	m3	179 und	282.82	S/ 11,983.08	ROAD
8.42	bis	179 und	1,507.18	S/ 33,336.78	YURA
0.13	m3	179 und	23.27	S/ 985.95	ROAD
2.50	kg	179 und	467.50	S/ 1,443.19	ACEROS AQP
2.50	kg	179 und	467.50	S/ 1,443.19	ACEROS AQP
0.79	kg	179 und	141.50	S/ 659.39	RED FULL
1.00	pbl	179 und	16,259.41	S/ 16,259.41	ROAD
0.30	m3	179 und	53.70	S/ 1,365.05	
0.30	m3	179 und	53.70	S/ 4,778.23	ROAD
0.02	gal	179 und	2.93	S/ 1,149.21	
0.05	gal	179 und	8.74	S/ 1,564.35	
0.02	m3	179 und	2.75	S/ 127.98	ROAD
0.32	p2	179 und	56.79	S/ 204.46	
				S/ 1,238.20	
0.20	m3	179 und	35.80	S/ 910.04	ROAD
0.25	m3	179 und	44.75	S/ 3,981.86	ROAD
4.45	bis	179 und	796.55	S/ 17,618.61	YURA
0.10	m3	179 und	17.90	S/ 442.13	
2.50	kg	179 und	467.50	S/ 1,443.19	ACEROS AQP
2.50	kg	179 und	467.50	S/ 1,443.19	ACEROS AQP
0.87	kg	179 und	155.46	S/ 724.45	RED FULL
14.00	und	26 und	358.00	S/ 8,646.61	LIMA PACCO
12.00	und	26 und	306.86	S/ 4,030.75	LIMA PACCO
1.00	und	36 und	114.41	S/ 4,819.76	LIMA PACCO
6.00	und	26 und	153.43	S/ 4,810.90	LIMA PACCO
0.50	gln	26 und	52.88	S/ 1,352.25	PROMART
11.00	und	179 und	1,949.00	S/ 31,233.26	ACEROS AQP
10.00	und	179 und	1,790.00	S/ 11,478.38	ACEROS AQP
				S/ 719.34	
				S/ 555.43	
				S/ 128,762.52	106.03%
				S/ 99,421.97	



CUADRO META Y CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO MATERIALES DE U.B.S. POR ARRASTRE HIDRAULICO EN VIVIENDAS - OBRA CARATA

AREA: OBRAS
 OBRA: CARATA-PUNO
 FECHA: 19/12/2023
 TC: 3.75

DESCRIPCIÓN	UND	EXPEDIENTE TÉCNICO				CANTIDAD U.B.S.	METRADO TOTAL	TOTAL
		METRADO U.B.S. X UND	P.U.	TOTAL U.B.S.				
SISTEMA BÁSICA DE SANEAMIENTO				S/ 5,814.36		S/ 1,040,770.79		
SISTEMA DE DESAGUE				S/ 386.23		S/ 69,134.66		
CODO 90° PVC CP 2"	und	5.00	S/ 2.12	S/ 10.60	179 und	895.00	S/ 1,897.40	
CODO 90° CP PVC 4"	und	2.00	S/ 10.00	S/ 20.00	179 und	358.00	S/ 3,580.00	
CODO PVC NTP 399.002:2015 CP DE 4"	und	2.00	S/ 9.15	S/ 18.30	179 und	358.00	S/ 3,275.70	
CODO 45 PVC CL 2"	und	1.00	S/ 2.12	S/ 2.12	179 und	179.00	S/ 379.48	
CODO PVC CP 4" x 2"	und	5.00	S/ 12.20	S/ 61.00	179 und	895.00	S/ 10,919.00	
TEE PVC CP 4"	und	1.00	S/ 13.17	S/ 13.17	179 und	179.00	S/ 2,357.43	
TEE PVC CP 4"x4"	und	1.00	S/ 13.17	S/ 13.17	179 und	179.00	S/ 2,357.43	
TEE PVC SP 2"	und	2.00	S/ 16.00	S/ 32.00	179 und	358.00	S/ 5,728.00	
PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.13	S/ 85.59	S/ 11.54	179 und	24.13	S/ 2,065.22	
TUBERIA PVC NTP 399.002:2015 CP DE 2"	m	5.00	S/ 8.01	S/ 40.05	179 und	895.00	S/ 7,168.95	
TUBERIA PVC CP 2" NTP 399.003 : 2007	m	6.40	S/ 10.66	S/ 68.22	179 und	1,145.60	S/ 12,212.10	
TUBERIA PVC CP 4" NTP 399.003 : 2007	m	1.26	S/ 13.56	S/ 17.09	179 und	225.54	S/ 3,058.32	
TUBERIA PVC CP 4"	m	0.25	S/ 9.16	S/ 2.29	179 und	44.75	S/ 409.91	
SUMIDERO DE BRONCE DE 2"	und	1.00	S/ 7.90	S/ 7.90	179 und	179.00	S/ 1,414.10	
SUMIDERO DE BRONCE DE 4"	und	1.00	S/ 39.20	S/ 39.20	179 und	179.00	S/ 7,016.80	
TRAMPA PVC SAL "P" 2"	und	1.00	S/ 13.26	S/ 13.26	179 und	179.00	S/ 2,373.54	
TRAMPA PVC SAL DE 4"	und	1.00	S/ 16.32	S/ 16.32	179 und	179.00	S/ 2,921.28	
SISTEMA DE VENTILACION				S/ 46.26		S/ 8,279.96		
CODO 45 PVC CL 2"	und	1.00	S/ 2.12	S/ 2.12	179 und	179.00	S/ 379.48	
CODO PVC CL 4"x2"	und	1.00	S/ 8.81	S/ 8.81	179 und	179.00	S/ 1,574.99	
TEE PVC CL 4"x2"	und	2.00	S/ 9.34	S/ 18.68	179 und	358.00	S/ 3,343.72	
SOMBRO DE VENTILACION PVC-CL DE 2"	und	1.00	S/ 3.00	S/ 3.00	179 und	179.00	S/ 537.00	
PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.003	S/ 85.59	S/ 0.26	179 und	0.54	S/ 45.96	
ABRAZADERA DE PLATINA GALVANIZADA 2"	und	3.00	S/ 2.12	S/ 6.36	179 und	537.00	S/ 1,138.44	
TUBERIA PVC CL NTP 399.002 2"	m	1.00	S/ 7.03	S/ 7.03	179 und	179.00	S/ 1,258.37	
INSTALACIONES ELECTRICAS				S/ 42.09		S/ 7,534.39		
PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.01	S/ 85.59	S/ 0.51	179 und	1.07	S/ 91.92	
TUBERIA PVC SEL ELECTRICA D=1/2"	m	9.30	S/ 0.91	S/ 8.46	179 und	1,664.70	S/ 1,514.88	
CINTA AISLANTE 3/4" x 20 m	und	0.50	S/ 5.31	S/ 2.76	179 und	89.50	S/ 493.15	
INTERRUPTOR SIMPLE	und	1.00	S/ 7.49	S/ 7.49	179 und	179.00	S/ 1,340.71	
CAJA RECTANGULAR DE 100 mm X 55 mm X 55 mm	und	1.00	S/ 1.69	S/ 1.69	179 und	179.00	S/ 302.51	
CABLE THW # 14 AWG	m	5.00	S/ 1.40	S/ 7.00	179 und	895.00	S/ 1,253.00	
CURVA DE PVC SEL 3/4"	und	1.00	S/ 0.59	S/ 0.59	179 und	179.00	S/ 105.61	
UNION SP PVC SEL P/INST. ELECTRICA DE 20 mm	und	2.00	S/ 1.20	S/ 2.40	179 und	358.00	S/ 429.60	
CAJA OCTOGONAL GALVANIZADA LIVIANA 100 mmX100mmX55 m	und	1.00	S/ 4.50	S/ 4.50	179 und	179.00	S/ 805.50	
SOCKET COLGANTE DE BAKELITA	und	1.00	S/ 6.69	S/ 6.69	179 und	179.00	S/ 1,197.51	
VII.TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS				S/ 2,601.23		S/ 465,620.48		
RED DE INTERCONEXION				S/ 214.26		S/ 38,346.60		
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	0.05	S/ 6.60	S/ 0.33	179 und	8.95	S/ 59.07	
AGUA, INCLUYE TRANSPORTE A PIE DE OBRA (CAMION CISTERNA)	m3	0.84	S/ 4.62	S/ 3.86	179 und	149.50	S/ 690.67	
REGLA DE MADERA	p2	0.14	S/ 2.88	S/ 0.40	179 und	25.06	S/ 72.17	
ARENA GRUESA	m3	0.47	S/ 88.09	S/ 41.58	179 und	84.49	S/ 7,442.55	
PEGAMENTO PARA PVC	gal	0.03	S/ 85.59	S/ 2.45	179 und	5.12	S/ 438.17	
TUBERIA PVC CP 2" NTP 399.003 : 2007	m	9.98	S/ 9.90	S/ 98.75	179 und	1,785.53	S/ 17,676.70	
TUBERIA PVC CP 4" NTP 399.003 : 2007	m	2.42	S/ 13.56	S/ 32.75	179 und	432.29	S/ 5,861.78	
CODO 45 PVC CL 2"	und	1.00	S/ 2.12	S/ 2.12	179 und	179.00	S/ 379.48	
TEE PVC SP 2"	und	2.00	S/ 16.00	S/ 32.00	179 und	358.00	S/ 5,728.00	
CAJA DE INSPECCION				S/ 786.65		S/ 140,809.94		

META UBS ARRASTRE HIDRAULICO EN VIVIENDAS - SEGÚN METRADO DE PLANOS							
METRADO U.B.S.	UND.	P.U.	U.B.S. ARRASTRE HIDRAULICO		CANTIDAD U.B.S.	METRADO TOTAL	TOTAL
			TOTAL U.B.S.	179			
			S/ 5,082.97			74.99%	S/ 780,426.20
			S/ 128.30				S/ 22,966.31
11.00	und	S/ 0.92	S/ 10.15	179 und	1,969.00	S/ 1,816.40	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 4.24	S/ 4.24	179 und	179.00	S/ 758.51	TUBOPLAST
2.00	und	S/ 4.24	S/ 8.48	179 und	358.00	S/ 1,517.03	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 0.92	S/ 0.92	179 und	179.00	S/ 165.13	TUBOPLAST
5.00	und	S/ 5.82	S/ 29.10	179 und	895.00	S/ 5,208.90	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 5.27	S/ 5.27	179 und	179.00	S/ 943.11	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 5.27	S/ 5.27	179 und	179.00	S/ 943.11	TUBOPLAST
2.00	und	S/ 1.99	S/ 3.98	179 und	358.00	S/ 712.87	TUBOPLAST
0.03	und	S/ 61.08	S/ 1.75	179 und	5.11	S/ 312.40	KOPLAST
0.20	m	S/ 5.74	S/ 1.15	179 und	35.80	S/ 205.40	KOPLAST
2.50	und	S/ 5.74	S/ 14.34	179 und	447.50	S/ 2,547.53	KOPLAST
0.50	und	S/ 18.90	S/ 9.45	179 und	89.50	S/ 1,691.55	KOPLAST
0.10	m	S/ 18.90	S/ 1.89	179 und	17.90	S/ 338.31	KOPLAST
1.00	und	S/ 3.39	S/ 3.39	179 und	179.00	S/ 606.78	AGRAVITY
1.00	und	S/ 8.47	S/ 8.47	179 und	179.00	S/ 1,516.95	AGRAVITY
1.00	und	S/ 3.72	S/ 3.72	179 und	179.00	S/ 665.88	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 16.74	S/ 16.74	179 und	179.00	S/ 2,996.46	TUBOPLAST
			S/ 33.04			S/ 5,915.01	
2.00	und	S/ 0.92	S/ 1.85	179 und	358.00	S/ 330.26	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 5.82	S/ 5.82	179 und	179.00	S/ 1,041.78	TUBOPLAST
2.00	und	S/ 4.50	S/ 9.00	179 und	358.00	S/ 1,611.00	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 2.90	S/ 2.90	179 und	179.00	S/ 519.55	TUBOPLAST
0.03	gal	S/ 61.08	S/ 1.75	179 und	5.11	S/ 312.40	KOPLAST
3.00	und	S/ 3.39	S/ 10.17	179 und	537.00	S/ 1,820.34	AGRAVITY
0.33	und	S/ 4.69	S/ 1.56	179 und	59.67	S/ 279.69	KOPLAST
			S/ 28.20			S/ 5,048.63	
0.03	gal	S/ 61.08	S/ 1.75	179 und	5.11	S/ 312.40	KOPLAST
0.67	und	S/ 2.48	S/ 1.65	179 und	119.33	S/ 295.35	KOPLAST
0.50	und	S/ 2.81	S/ 1.41	179 und	89.50	S/ 251.72	HUEMURA
1.00	und	S/ 4.13	S/ 4.13	179 und	179.00	S/ 738.38	HUEMURA
1.00	und	S/ 4.24	S/ 4.24	179 und	179.00	S/ 758.47	AGRAVITY
5.00	und	S/ 1.01	S/ 5.06	179 und	895.00	S/ 904.19	CELSA
3.00	und	S/ 0.35	S/ 1.05	179 und	537.00	S/ 187.28	TUBOPLAST
2.00	und	S/ 0.23	S/ 0.46	179 und	358.00	S/ 81.89	TUBOPLAST
1.00	und	S/ 4.24	S/ 4.24	179 und	179.00	S/ 758.47	AGRAVITY
1.00	und	S/ 4.24	S/ 4.24	179 und	179.00	S/ 758.47	AGRAVITY
			S/ 1,810.88			S/ 324,147.65	69.62%
			S/ 75.23			S/ 13,465.90	
0.05	kg	S/ 4.66	S/ 0.23	179 und	8.95	S/ 41.71	RED FULL
0.84	m3	S/ 24.70	S/ 20.63	179 und	149.50	S/ 3,492.56	
0.14	p2	S/ 3.60	S/ 0.50	179 und	25.06	S/ 90.22	
0.47	m3	S/ 25.42	S/ 12.00	179 und	84.49	S/ 2,147.68	ROAD
0.03	gal	S/ 61.08	S/ 1.75	179 und	5.11	S/ 312.40	KOPLAST
3.33	m	S/ 5.74	S/ 19.08	179 und	595.18	S/ 3,414.82	KOPLAST
0.81	m	S/ 18.90	S/ 15.21	179 und	144.10	S/ 2,723.40	KOPLAST
2.00	und	S/ 0.92	S/ 1.85	179 und	358.00	S/ 330.26	TUBOPLAST
2.00	und	S/ 1.99	S/ 3.98	179 und	358.00	S/ 712.87	TUBOPLAST
			S/ 687.23			S/ 123,014.62	

MADERERA NAYELI
LIMA PACCO DIANA FORTUNATA
JR. AYAVIRI 370 BAR. MANCO CAPAC
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 10017006946
E001-208

Fecha de Emisión : 06/02/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Dirección del Cliente : CAL. LAS PALOMAS 369 URB.
Tipo de Moneda : LIMATAMBO LIMA-LIMA-
Observación : SURQUILLO
SOLES

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
70.00	UNIDAD	TABLAS DE 1 X 8 X 10	23.72881355	0.00
45.00	UNIDAD	LISTONES DE 2 X 2 X 10 . SEGUN ORDEN DE COMPRA NRO 021-2024/LOG.CARATA	11.864406779	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 2,194.92
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 2,194.92
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 395.08
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 2,590.00

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 008 Madera
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721077896 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 104.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.