

Feb-24

NARANJOS

EXCAVADORA CAT 320

GRUPO CONSTRUCTOR J & F S.A.C

OP.	GUSTAVO				
FECHA	H. INICIAL	H. FINAL	HORAS	PARTE N°	OBS
19/02/2024	4167.30	4171.10	3.80	007532	ELIMINACION DE DESBROCE
20/02/2024	4171.10	4178.10	7.00	007533	CONFORMACION DE ACCESO A PTAP
21/02/2024	4178.10	4187.10	9.00	007534	CONFORMACION DE ACCESO A PTAP
22/02/2024	4187.10	4196.20	9.10	007535	ELIMINACION DE DESBROCE
23/02/2024	4196.20	4200.50	4.30	007536	ELIMINACION DE DESMONTE
24/02/2024	4200.50	4206.00	5.50	007537	ELIMINACION DE DESMONTE
25/02/2024	0.00	0.00	0.00		
26/02/2024			0.00		
27/02/2024			0.00		10836.00
28/02/2024	4206.00	4215.60	9.60	007538	ELIMINACION DE DESBROTE
29/02/2024			0.00		
1/03/2024			0.00		
2/03/2024			0.00		
3/03/2024	0.00	0.00	0.00		
4/03/2024	4224.60	4229.50	4.90	007541	TRABAJOS EN RESERVORIO
5/03/2024	4229.50	4241.20	11.70	007542	EXCAVACION PARA RESERVORIO
6/03/2024	4241.20	4251.20	10.00	007543	MANTENIMIENTO DE ACCESO SURTIDO DE MATERIAL
7/03/2024	4251.20	4262.00	10.80	007544	EXTENDIDO DE PLATAFORMA EXCAVACION
8/03/2024	4262.00	4269.70	7.70	007545	EXTENSION DE MATERIAL
9/03/2024	4269.70	4273.30	3.60	007547	
10/03/2024	0.00	0.00	0.00		
11/03/2024	4273.30	4274.70	1.40	007548	ACOPIO DE MATERIAL
12/03/2024	4274.70	4281.50	6.80	007549	ABASTECIMIENTO DE MATERIAL, EXCAVACION
13/03/2024			0.00		
14/03/2024	4281.50	4285.60	4.10	007551	EXCAVACION Y LIMPIEZA DE ZAPATAS
15/03/2024			0.00		
16/03/2024			0.00		
17/03/2024			0.00		
18/03/2024	4285.60	4293.80	8.20	007552	limpieza de terreno acpio de material
19/03/2024	4293.80	4299.00	5.20	007553	LIMPIEZA DE TERRENO PARA RESERBORIO ELIMINACION DESMONTE
20/03/2024	4299.00	4301.90	2.90	007554	CARGIO DE DEC DESBORDE PARA ELIMINACION
21/03/2024			0.00		
22/03/2024			0.00		
23/03/2024			0.00		
24/03/2024			0.00		
25/03/2024			0.00		
26/03/2024			0.00		
27/03/2024			0.00		
28/03/2024			0.00		
29/03/2024			0.00		
30/03/2024			0.00		
31/03/2024			0.00		
TOTAL HORAS			125.60	280.00 S/	35,168.00

CONSORCIO ESMERALDA

Berrios Colanzena Nuhert Romel
JEFE LOGISTICA
DNI: 48254322

MES	Feb-24			BVVA	0011-0314-0200262805
	HORAS	PRECIO	SUBTOTAL	DEUDA	PAGOS A CUENTA
Feb-Marz	125.60	S/280.00	S/35,168.00	-S/ 2,520.00	S/10,836.00 S/26,852.00

GRUPO CONSTRUCTOR J & F S.A.C.
 AV. RIOJA 862 BAR. ALTO CTADO DE TALLER DE FACTORIA TELLO
 YURACYACU - RIOJA - SAN MARTIN

FACTURA ELECTRÓNICA
RUC: 20601841887
E001-194

Fecha de Emisión : **21/03/2024** Forma de pago : Crédito
 Señor(es) : **CONSORCIO ESMERALDA**
 RUC : **20611932180**
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. 20 DE ABRIL S/N C 17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA**
 Dirección del Cliente : **JR. 20 DE ABRIL S/N C-17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **A TODO COSTO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
95.90	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 320, SERIE: ZVN30834, NUMERO DE MOTOR: E7A46734.	280.00

	Sub Total Ventas :	S/ 26,852.00
	Anticipos :	S/ 0.00
	Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta :	S/ 26,852.00
	ISC :	S/ 0.00
	IGV :	S/ 0.00
	Otros Cargos :	S/ 0.00
	Otros Tributos :	S/ 0.00
	Monto de redondeo :	S/ 0.00
	Importe Total :	S/ 26,852.00

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00/100 SOLES

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 26,852.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/03/2024	26,852.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Transferencia

Operación exitosa

22 marzo 2024, 09:32 h

Importe transferido

S/26,852.00

Comisión S/ 0.00

ITF S/ 1.30

Importe abonado	S/ 26.852.00
Importe cargado	S/ 26.853.30



Cuenta independ... Grupo Construct...
•5545 •9175
BBVA

Concepto

**Alquiler de 95-90 has excavadora caterpillar
320 serie zvn30834 al consorcio esmeralda
RUC 20611932180**

Tipo de operación

Transferencia a Terceros BBVA

Numero de operacion

000000379



GRUPO CONSTRUCTOR J & F S.A.C.

Bar. Alto Av. Rioja 862 - Yuracyacu - Rioja
 San Martín Cel. 968366607 - 997603939
 R.U.C. 20601841887

Nº 007549

Cliente : Consorcio Esmeralda
 Obra : Mejoramiento de la tarilla de Naranjos

Parte Diario de Equipo

Subcontratista: _____
 Maquinaria: Excavadora
 Código Maq.: 350
 Operador: Gustavo
 FECHA: 12-02-2024

	Inicio	Final	TOTAL
Horómetro			
Kilometraje			

LABOR REALIZADA	Horas Máquina		Horas
	Inicio	Final	
<u>Abastecimiento de material</u>	<u>12:44.4</u>	<u>12:51.5</u>	<u>6.8</u>
<u>Excavación para Caricota.</u>			<u>1</u>
<u>Eliminación de desbrose para línea de tubería.</u>			
<u>Excavación para zapatas.</u>			
<u>Eliminación de desbrose</u>			
Total Horas Máquina			<u>6.8</u>

Consumos de la Máquina				Horas del Operador				
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción	Inicio	Final	Horas	V.B:
Petróleo D2				1.- Horas operando la máquina				
Gasolina				2.- Mantenimiento del equipo				
Gas				3.- Stand By (En espera)				
				Total Horas Operador				

PARA SER LLENADO EN OFICINA

Fase	Subfase	DESCRIPCIÓN (FASE Y SUBFASE)	HORAS	V.B.

Observaciones: _____

 Firma del Operador

CONSORCIO ESMERALDA
Bartolomé Cedeno
 JEFE LOGÍSTICA
 DNI: 46294528

 Jefe de Equipo



GRUPO CONSTRUCTOR J & F S.A.C.

Bar. Alto Av. Rioja 862 - Yuracyacu - Rioja
 San Martín Cel. 968366607 - 997603939
 R.U.C. 20601841887

Nº 007544

Ciente : Comercio Ejemplada
 Obra : Mejoramiento del Puerto de Madera, Morayta

Parte Diario de Equipo

Subcontratista: _____
 Maquinaria: Excavadora
 Código Maq.: _____
 Operador: M.º - 1220
 FECHA: GUSTAVO
07/07/2021

	Inicio	Final	TOTAL
Horómetro			
Kilometraje			

LABOR REALIZADA	Horas Máquina		Horas
	Inicio	Final	
<u>Extendido de afirmado</u>	<u>1251.2</u>	<u>1262.0</u>	<u>10.8</u>
<u>Estado del equipo</u>			
<u>Eliminación de desbaste</u>			
<u>Excavación para zapatas</u>			
<u>de Resaca</u>			
<u>Extendido de material sur</u>			
Total Horas Máquina			<u>10.8</u>

Consumos de la Máquina				Horas del Operador				
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción	Inicio	Final	Horas	V.B:
Petróleo D2				1- Horas operando la máquina				
Gasolina				2- Mantenimiento del equipo				
Gas				3- Stand Bye (En espera)				
				Total Horas Operador				

PARA SER LLENADO EN OFICINA

Fase	Subfase	DESCRIPCIÓN (FASE Y SUBFASE)	HORAS	V.B.

Observaciones: _____

 Firma del Operador Firma del Controlador Jefe de Equipo



GRUPO CONSTRUCTOR J & F S.A.C.
 Bar. Alto Av. Rioja 862 - Yuracyacu - Rioja
 San Martín Cel. 968366607 - 997603939
 R.U.C. 20601841887

Nº 007542

Cliente : Consortio Esmeralda
 Obra : Mejoramiento de alcantarillado Morayjos

Parte Diario de Equipo

Subcontratista: _____
 Maquinaria: Esmeralda
 Código Maq.: 220 CAS
 Operador: Gustavo
 FECHA: 05-03-2024

	Inicio	Final	TOTAL
Horómetro			
Kilometraje			

LABOR REALIZADA	Horas Máquina		Horas
	Inicio	Final	
<u>Desplazamiento del equipo</u>	<u>4229.5</u>	<u>4241.2</u>	<u>11.7</u>
<u>Excavación para reservorio por rotura y eliminación de material de desbaste.</u>			
<u>Estanque de material CUB</u>			
Total Horas Máquina			<u>11.7</u>

Consumos de la Máquina				Horas del Operador				
Descripción	Cantidad	Descripción	Cantidad	Descripción	Inicio	Final	Horas	V:B:
Petróleo D2				1.- Horas operando la máquina				
Gasolina				2.- Mantenimiento del equipo				
Gas				3.- Stand Bye (En espera)				
				Total Horas Operador				

PARA SER LLENADO EN OFICINA

Fase	Subfase	DESCRIPCIÓN (FASE Y SUBFASE)	HORAS	V.B.

Observaciones: _____

 Firma del Operador Firma del Controlador Jefe de Equipo