

	FORMATO		Código: FOR-LOG-003		
	ORDEN DE SERVICIO			Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística		Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE SERVICIO N°121-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 01/04/24

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : ARDYZA EIRL
RUC N° : 20606748834
ATENCIÓN : ROSY EDITH CHIPANA LIPA
DIRECCIÓN : JR. ECUADOR NRO 568 - PUNO - PUNO - PUNO
TELEFONOS : 975 752 406 - 957 108 059
CORREO : rosachipana5@gmail.com
N° DE CUENTA : CUENTA INTERBANK N° 320-3004984201 CCI N° 003-320-003004984201-93
N° DE DETRACCIÓN : BCO. DE LA NACION N° 00-701-150724
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"
CONDICIONES DE PAGO : SEGÚN VALORIZACION
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : CARATA
UBICACIÓN : CARATA
CONTIZACION N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S /)	
				P.U.	PARCIAL
1	4TO ALQUILER DE MINICARGADOR PARA TRABAJOS EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA - MES DE ABRIL				
1.1	POR ALQUILER DE MINICARGADOR				
1.1	MINICARGADOR CAT 246D SERIE: CDTB00423 DESDE 22/04 AL 30/04	HM	42.9	105.93	4,544.49
1.2	MINICARGADOR CAT 246D SERIE: CDTB01331 DESDE 22/04 AL 30/04	HM	44.7	105.93	4,735.17
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGANCION DEL OPERADOR.					
				SUB-TOTAL S/.	9,279.66
				I.G.V. 18%	1,670.34
				TOTAL S/.	10,950.00

SON : DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

- Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.




 SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 Jesus Sanchez Cuya
 Gerente de Logística
 21/00

Asistente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CUADRO DE RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA							
PROVEEDOR: ARDYZA E.I.R.L.							
ITEM	N° DE SEMANA (DESDE-HASTA)	OS N°					
		MINICARGADOR CAT244D		TOTAL X SEMANA	MINICARGADOR CAT244D		TOTAL X SEMANA
		ABEL CALLA MAMANI			JOSE ANTONIO CESPEDES HUAMAN		
1	22/04/2024-30/04/2024	-	-	-	-	-	-
2	24/04/2024-30/04/2024	42.9 HM	S/ 5,362.50	S/ 5,362.50	44.7 HM	S/ 5,587.50	S/ 5,587.50
3		-	-	-	-	-	-
TOTALES			S/ 5,362.50	S/ 5,362.50		S/ 5,587.50	S/ 5,587.50
						TOTAL	S/ 10,950.00
				OS N°	S/ 0.00		
				DIFERENCIA	S/ 10,950.00		



*Se realizara la 4^{ta} OS - ARDYZA
 del Mes de Abril (22/04 - al 30/04)
 por S/ 10,950
 Mini 1 -> S/ 5,362.50
 Mini 2 -> S/ 5,587.50



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000122



DIA	MES	AÑO
24	04	20

OBRA: Agrupamiento y saneamiento Básico

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Buito Scalla Maniani

EQUIPO: Mini cargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
9:08	12:09	Saneamiento y Tapado de Zanja		
1:14	5:03	Saneamiento y Tapado de Zanja		
		400 Metros		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
7473.9	7479.7

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

5:48

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 10

GASOLINA _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Abel Buito Scalla Maniani</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES</u>	Nombre: <u>Juan T. Capacoila S.</u>	Nombre: <u>ING. BACH. FANTOLA ADMINISTRATIVA</u>
D.N.I.: <u>20326836</u>	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000123



DIA	MES	AÑO
29	04	2012

OBRA: Agua potable y saneamiento básico

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Benito Cecilia Manuani

EQUIPO: Minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:38	10:05	Saneamiento y Tapado de zanja		
10:18	12:03	Traslado de Materiales y saneamiento		
1:08	5:04	Zanqueo y Tapado de zanja		
		Saneamiento y Tapado de zanja 422 M.		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
7479.9	7488.0

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8:06

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 5 GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES _____

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Abel Benito Cecilia Manuani</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES G.</u>	Nombre: _____	Nombre: _____
D.N.I.: <u>70326836</u>	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____

SIGMA S.A. CONTRATISTAS DE

ING. SACH. FABIOLA JOSELINE S. ADMINISTRADORA



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000124



DIA	MES	
26	04	E

OBRA: Agua potable y saneamiento basico
 NOMBRE DE OPERADOR: Abel Barrios To Coalla Mamani
 EQUIPO: Mus. cargado PLACA: 2620

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:34	10:29	Sarrandeo y Tapado de zanja		
10:57	12:10	Sarrandeo y Tapado de zanja		
1:10	5:09	Sarrandeo y Tapado de zanja		
		450 metros		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
7488.2	7496.4

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **8:12**

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 10 GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES _____

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
Nombre: <u>Abel Barrios To Coalla Mamani</u>	Nombre: <u>JALEYD FLORES C</u>	Nombre: <u>[Signature]</u>	Nombre: <u>[Signature]</u>
D.N.I.: _____	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>31531619</u>	D.N.I.: _____

SYGMA S.A. INGENIERIA ADMINISTRATIVA
 ING. BACH. FABIAN VERA ADMINISTRADOR



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000128



DIA	MES	AÑO
27	04	2012

OBRA: Agua potable y saneamiento basico.

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Buita Cella Mancani

EQUIPO: Minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:45	10:09	Sarrandeo y Tapado de zanja		
10:28	12:06	sarrandeo y Tapado de zanja		
1:10	5:20	Sarrandeo y tapado de zanja		
		419 mt.		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
7496.6	7504.8

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO: 8:12

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: _____ GASOLINA: _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: Abel Buita	Nombre: Juvencio Flores	Nombre: Juan Copacavila	Nombre: Contrataste
Cella Mancani	Flores 6	Copacavila S.	SIGMA S.A. CONTRATISTAS
D.N.I.: 70326836	D.N.I.: 42115410	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____

ING. BACH. FABIOLA VOSSI
INSTRADORA



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000069



DÍA	MES	AÑO
29	04	2012

OBRA: Agua potable y saneamiento, basico

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Buita Ccalla Mamani

EQUIPO: Mini cargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:48	10:13	Savandeo y Tapado de Zanja		
10:23	12:17	Savandeo y Tapado de Zanja		
1:24	2:38	Savandeo y Tapado de Zanja		
2:55	5:14	Savandeo y Tapado de Zanja		

HÓROMETRO	
INICIAL	FINAL
3816.1	3824.2

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8:06

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: _____

GASOLINA _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: Abel Buita Ccalla Mamani	Nombre: JAULEN FLORES G	Nombre: Juan Copacolla	Nombre: _____
D.N.I: 70326836	D.N.I: 42115416	D.N.I: 42186132	D.N.I: _____

SIEMA S.A. CONTABILIDAD Y GENE
 ING. BACH FABIAN A VOSELINNE SU
 ADMINISTRADORA DE



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000070



DIA	MES	AÑO
30	04	2011

OBRA: Agua potable y saneamiento basico

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Benito Ccalle Mamani

EQUIPO: Meticargador

PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:26	11:59	Saramdeo y Tapado de zanja		
		200 Mt.		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3824.3	3828.8

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

4:30

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: _____

GASOLINA _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: Abel B. Ccalle Mamani Flores G	Nombre: JAVIER	Nombre: 41531619	Nombre: _____
D.N.I.: 70326832	D.N.I.: 42115410	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000127



DIA	MES	
24	04	2

OBRA: Saneamiento basico agua potable

NOMBRE DE OPERADOR: Jose Antonio Cespedes Huamani

EQUIPO: Minicargador

PLACA: _____

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
		1	2620	
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
8:52 AM	11:50 AM	traslado de arena para cama traslado de material para saneamiento y tapado de zanja y nivelación		
13:15 PM	17:00 PM	traslado de material para saneamiento y tapado de zanja y nivelación		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
6278.1	6284.8

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

6.48

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 10 gns

GASOLINA _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES

<p>Operador</p> <p><u>Jose Antonio</u></p> <p>Nombre: <u>Cespedes</u></p> <p><u>Huamani</u></p> <p>D.N.I.: <u>48406004</u></p>	<p>Residente de Obra</p> <p><u>Javier Flores G.</u></p> <p>Nombre: <u>JAVIER</u></p> <p><u>Flores G.</u></p> <p>D.N.I.: _____</p>	<p>Supervisor de Obra</p> <p><u>Atencio Cabrera Ch.</u></p> <p>Nombre: <u>Atencio</u></p> <p><u>Cabrera Ch.</u></p> <p>D.N.I.: <u>44111631</u></p>	<p>Administrativo</p> <p>SIGMA S.A. CONTRATISTA</p> <p><u>Ing. Bach. Pamela Fossen</u></p> <p>ADMINISTRADORA</p> <p>Nombre: _____</p> <p>D.N.I.: _____</p>
--	---	--	--



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000130



DIA	MES	AÑO
25	04	2019

OBRA: Saneamiento basico agua potable
 NOMBRE DE OPERADOR: José Antonio Cespedes Huamani
 EQUIPO: Minicargador PLACA: 2620

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
		1	2620	
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:40am	12:00pm	Traslado de arena para cama Acostado de material para saneamiento tapado de tubo y nivelación		
13:10am	17:10pm	Traslado de arena para cama Traslado de material para saneamiento tapado de zona y nivelación		

HOROMETRO		TOTAL DE HORAS DE TRABAJO
INICIAL	FINAL	
0285.0	0293.4	8.24

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 109 ltrs GASOLINA: OTROS:

OBSERVACIONES:

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>José A. Cespedes Huamani</u>	Nombre: <u>Javier Flores G.</u>	Nombre: <u>Alvarado Cabrera Ch.</u>	Nombre: <u>ING. DACH FABIAN COSENTINO SU</u>
D.N.I.: <u>48401604</u>	D.N.I.: <u>42117410</u>	D.N.I.: <u>44111631</u>	D.N.I.: <u> </u>



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000132

DIA	MES
26	04

OBRA: Saneamiento basico agua potable

NOMBRE DE OPERADOR: José Antonio Cespedes Hoamani

EQUIPO: Mini cargador

PLACA: 2820

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS DE HOJ
HORAS		1	2820	
DE	A	TRABAJO REALIZADO		
7:35PM	12:00PM	Traslado de material para cama Traslado de material para sacardes nivelación y tapado de zanja		
3:10PM	7:15PM	Traslado de arena para cama Traslado de material para sacardes Tapado de zanja y nivelación		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
6293.4	6301.9

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

8.30

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: Logins

GASOLINA _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>José A. Cespedes Hoamani</u>	Nombre: <u>Javier Flores G.</u>	Nombre: <u>Atencio Cabrera Ch.</u>	Nombre: _____
D.N.I: <u>48401004</u>	D.N.I: _____	D.N.I: <u>49111631</u>	D.N.I: _____



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000133



DIA	MES	
27	04	2

OBRA: Saneamiento basico agua potable

NOMBRE DE OPERADOR: José Antonio Céspedes Huamani

EQUIPO: Minicargador PLACA: _____

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
		1	2620	
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
7:35AM	12:00PM	Traslado de material arena para cema		
		Traslado de material por serandeo y nivelacion y fondeo de zanja		
13:12PM	17:10PM	"	"	"
		"	"	"

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
6301.9	6310.2

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **8.18**

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: Logis GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES _____

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>José A. Céspedes Huamani</u>	Nombre: <u>JAVIER FLORES G.</u>	Nombre: <u>Flavio Cabrera Ch.</u>	Nombre: _____
D.N.I.: <u>48401604</u>	D.N.I.: <u>4205410</u>	D.N.I.: <u>44111631</u>	D.N.I.: _____



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000134

DIA	MES	
29	04	2

OBRA: Sanearamiento basico agua potable

NOMBRE DE OPERADOR: José Antonio Céspedes Husamani

EQUIPO: Manicargador

PLACA: 2620

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
		<u>1</u>	<u>2620</u>	
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
<u>7:40pm</u>	<u>12:00pm</u>	<u>traslado de arena para cama</u>		
		<u>traslado de material para sanear</u>		
		<u>tapado y nivelación</u>		
<u>13:02pm</u>	<u>17:04pm</u>	<u>traslado de material para cama</u>		
		<u>traslado de material para sanear</u>		
		<u>tapado y nivelación</u>		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
<u>6310.2</u>	<u>6318.4</u>

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO 8.12

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 15 gal

GASOLINA

OTROS:

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>José A. Céspedes Husamani</u>	Nombre:	Nombre: <u>Antonio Ch.</u>	Nombre:
D.N.I.: <u>48401604</u>	D.N.I.:	D.N.I.: <u>4411163</u>	D.N.I.:



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000135



DIA	MES	
30	04	2

OBRA: Saneamiento basico agua potable

NOMBRE DE OPERADOR: José Antonio Céspedes Huamani

EQUIPO: Minicargador PLACA: 2620

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
		<u>1</u>	<u>262</u>	
HORAS		TRABAJO REALIZADO		
DE	A			
<u>7:40 AM</u>	<u>12:15 PM</u>	<u>Traslado de arena para cama</u>		
		<u>traslado de material para saneamiento</u>		
		<u>tapado y nivelación</u>		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
<u>6318.4</u>	<u>6323.0</u>

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO 4.36

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 10 galones GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES _____

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>José Antonio Céspedes Huamani</u>	Nombre: _____	Nombre: <u>Walter</u>	Nombre: _____
D.N.I.: <u>4840604</u>	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____	D.N.I.: _____