leonardorueda@sigma.com.pe

De: Milagros Regalado <mregalado@sigma.com.pe>

Enviado el: lunes, 26 de febrero de 2024 16:54

Para: danielaucalla@sigma.com.pe; leonardorueda@sigma.com.pe

Asunto: RV: LIQ. DE MAQUINARIAS SEGUN PARTES DIARIOS HASTA 17/02 SEGUN OS N
007-2024 Y PUESTA DE NUEVAS OSS PARA CANCELACION DE SALDO Y NUEVA OS

PARA TRABAJOS HASTA 29/02 DE ALQUILER DE 02 RETROEXCAVADORAS -

CONSTRUCTORA BELIZARIO

Datos adjuntos: 16.0 OS N° XXX-2024 - CARATA - CONSTRUCT. BELIZARIO - NUEVA DE 02

RETROEXCAVADORAS.xlsx; 16.0 OS N° XXX-2024 - CARATA - CONSTRUCT.

BELIZARIO - SALDO DE 02 RETROEXCAVADORAS.xlsx

P/C

Agradezco de antemano su atención

Atte

Milagros Regalado Altamirano

Asistente de Gerencia Logística Área: Logística - SIGMA S.A. CC.GG.

Calle Las Palomas № 369 Urb. Limatambo Surquillo - Lima Telf: (01) 2253353 Anexo 111

Cel: 977818891

E-mail: mregalado@sigma.com.pe

www.sigma.com.pe



De: Jesús E. Benitez Quispe <jjbenitez.jbq@gmail.com>
Enviado el: sábado, 24 de febrero de 2024 10:25 a. m.

Para: ING JESUS SANCHEZ CUYA < jsanchez@sigma.com.pe>

CC: Joel Hidalgo <jhidalgo@sigma.com.pe>; AARON NAPUCHI <Anapuchi@sigma.com.pe>; milagros regalado <Mregalado@sigma.com.pe>; fabiolasupoperez@gmail.com; emanuelsa@sigma.com.pe; lng Benitez Logística Obra Coata <jesusbenitez@sigma.com.pe>; Robison Lavado <robinsonlavado@sigma.com.pe>; robinson 2 lavado ruiz <robinsonlavado.sigma@gmail.com>; sofiamatos.sigma@gmail.com

Asunto: LIQ. DE MAQUINARIAS SEGUN PARTES DIARIOS HASTA 17/02 SEGUN OS N 007-2024 Y PUESTA DE NUEVAS OSS PARA CANCELACION DE SALDO Y NUEVA OS PARA TRABAJOS HASTA 29/02 DE ALQUILER DE 02 RETROEXCAVADORAS - CONSTRUCTORA BELIZARIO

INGENIERO JESUS SANCHEZ / GERENTE DE LOGÍSTICA DE LIMA

PREVIO SALUDO, MEDIANTE LA PRESENTE LE HAGO LLEGAR MIS MAS SINCERAS CONSIDERACIONES A UD Y ENVIARLE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PARTES DIARIOS HASTA EL DIA 17/02 SEGÚN LA ORDEN DE SERVICIO N 007-2024/LOG/CARATA POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 02 RETROEXCAVADORAS.

PRIMER MES DE TRABAJO - ENERO

- RETROEXCAVADORA CAT F2 (SERIE: FVLTG01648): DE 10/01 AL 31/01 = S/. 20,228.52
- RETROEXCAVADORA CAT F2 (SERIE: FALBS00511): DE 10/01 AL 31/01 = S/. 16,424.21
- SEGUNDO MES DE TRABAJO FEBRERO
- RETROEXCAVADORA CAT F2 (SERIE: FVLTG01648): DE 01/02 AL 17/02 = S/. 13,986.00
- SALDO Y/O DIFERENCIA (02 RETROEXCAVADORAS): S/. 13,398.73 (NUEVA ORDEN)
- TRABAJOS PROGRAMADOS (02 RETROEXCAVADORAS): S/. 19,600.00 (NUEVA ORDEN)

SE ADJUNTA PARTES DIARIOS DE TODOS LOS DÍAS TRABAJADOS (DE LAS 02 RETROEXCAVADORAS) CON LA CONFORMIDAD DE LOS ENCARGADOS DEL FRENTE DE TRABAJO Y LOGÍSTICA; Y TAMBIÉN SE ADJUNTA 02 ORDENES DE SERVICIO LOS QUE SON PARA LA CANCELACIÓN DEL SALDO Y OTRA PARA TRABAJOS PROGRAMADOS HASTA EL 29/02 POR EL SERVICIO DEL ALQUILER DE LAS 02 RETROEXCAVADORAS.

A LA ESPERA DE SU ATENCIÓN Y VERIFICACIÓN

BENITEZ

PARTES DIARIOS - DAVID BETANZOS - CONST BELIZARIO.pdf	#
PARTES DIARIOS - JHON HUALLPA - CONST BELIZARIO.pdf	



Saludos Cordiales

Ing.: Jesús Benítez Quispe

COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO E-mail: <u>jesusbenitez@sigma.com.pe</u>

Cel.: 927 179 271

		PRO\	VEEC	OR: CON	STR	UCTORA B	ELIZARI	0 S.A	C.		
	N° DE SEMANA						07-2024			· g	
ITEM	(DESDE -	RETROEX	CAVAI 20 F	DORA CẠT	TOTA	L X SEMANA	RETROE	XCAVA 420F	DORA CAT	TOTA	LX SEMANA
	HASTA)	DAVID B	ETAN	zos curo		T V OFFISHION	ЈН ИОНЦ	JALLP/	HUANCA		
3	10/01/2024 - 13/01/2024	28,8 HM	5/	4,035.68	s/	4,035.68	19.9 HM	S/	2,787.47	S/	2,787.47
4	15/01/2024 - 20/01/2024	42.5 HM	s/	5,944.84	s/	5,944.84	46.6 HM	S/	6,524.73	S/	6,524.73
5	22/01/2024 - 31/01/2024	73.2 HM	s/	10,248.00	s/	10,248.00	50.8 HM	S/	7,112.00	5/	7,112.00
6	01/02/2024 - 10/02/2024	55.9 HM	s/	7,826.00	S/	7,826.00	0.0 HM	5/	0.00	S/	0.00
7	12/02/2024 - 17/02/2024	44.0 HM	s/	6,160.00	s/	6,160.00	0.0 HM	S/	0.00	S/	0.00
8	17/02/2024		S/		S/	-		S/		S/	
9			S/	••	S/	-		S/		S/	
10											
	TOTALES		s/	34,214.52	s/	34,214.52		s/	16,424.21	s/	16,424.21
				J		8			TOTAL	s/	50,638.73

DIFERENCIA

5/13,398.73

(10/01 al 31/01) RETROCAT 420F = 9/20,228.52

(10/01 al 31/01) RETRO CAT 420F = 5/16,424.21

(Serie: FALBSOOSII) 36,652.73

* SEGUNDO MES DE TRABASO: RETRO CAT 420F = 5/13,986

(01/02 al 17/02)

(Serie: FVLTGO1648)

- * da ordende servicio NO 7-2024 = 5/37,240 \$\Delta = \frac{9}{3},898.70
- .. Se Hata una 2da orden de ser vicio del 02/2 al 17/02 por 3/13,398,93
 para la retro CAT 420 F. (Serie: FULTEO1648).
- E. se Hara una 3ero orden de servicio all 19/02 al 29/02 par 5/



RESUMEN

		R	ESUME	N DE CON	ITROL DE			ETROEX S CURO	CAVADOR	A CAT 4	20F2 - I	DAVID	
	ESTADO	HEM	FECHA	HOROMETRO WICIO	HOROMETRO PHAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	pesseUTOS	8/. 2.533 X MMM/F0	SUBTOTAL DE COSTS POR HORA	
Q		,	16/GV2624	90611	9047.9	4.0	4	\$/148.06		44	2.3733		
ORDEN DE SERVICIO	3	2	1V0V2024	7048 0	7074.8	8,6	•	\$/140.00		48	2,3333		
SRDEN D	POR CANCELAR	1	12/01/2024	9077.0	9105.7	8.7	•	5/140.00	S/ 1,120.00	42	2.3333	S/ 78.8G	
16 P. (-	4	17/81/3654	9107.8	9112.6	5.4	5	S/140.00	S/700.00	36	2.3333	5/84.00	
						29.9	21		5/1,820.00	174		S/102.00	
				REAL CAMPO	•	28.8			S/ 2,802.00			5/2,833.44	S/ 4,835.14
), par - see	1	15/01/2024	9113.1	9122.2	8.5	8	S/140.00		30	2.3333	44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	
95	NA 02-00 ENT-2-1-00-0	2	14/01/2024	9122.2	9131.3	8.8	8	S/140.06		48	2.3333	1	
E SERVI	ICELAR	3	17/01/2024	9131.8	9141.2	8.8		S/140.00	5/1,120.00	48	2.3333	5/112.00	
1ER ORDEN DE SERVICIO POR CANCELAR	4	18/81/2024	9141.6	9151.7	8.8	8	S/140.00	S/1,129.09	48	2.3333	S/112_00		
	5	19/01/2024	9151.9	9160.0	8.4	8	S/140.00		36	2.3333			
		6	20/01/2024	9161.2	9145.5	4.3	4	S/140.00		18	2.3333		
						47.8	44		5/2,240.00	228		S/ 224.00	
				REAL CAMPO)	42.5			S/2,444.00			5/3,000.04	\$/5,944
		1	22/01/2024	9166.7	9174.9	7.7	,	5/140.00	5/ 780.00	42	2.3333	S/14L00	
		2	23/01/2024	9175.4	1184.7	7.4	7	S/140.00	S/ 180.00	34	2.3333	5/ 64.80	
		3	24/81/2024	9184.9	9194.0	7.6	7	S/140.00	5/100.00	34	2,3333	\$/ 84.00	
ERVICIO	1	4	25/01/2024	9194.2	9283.2	8.4	•	S/140.00	S/ 1,120.00	24	2.5333	5/ 54.00	
IER ORDEN DE SERVICIO	CANCELAR	•	24/01/2024	7293.4	9211.9	8.4	•	S/140.06	5/ 1,120.00	24	2.3333	5/54.00	
TER ORD	2	6	27/0V/202A	9212.1	9220.3	8.1		5/140.00	S/ 1,120.00	4	2 3333	S/14.00	
		1	29/01/2024	9220.5	9229.3	8.2		S/140.00	S/ L120.00	12	\$ 3333	\$/ 20.00	
		2	30/01/2024	9229 \$	9238.1	8.6		S/ 148.80	S/ L128.00	34	2333	5/84.00	
		1	31/01/2024	92381	92667	16		5/140.00	\$/ 1,120 00	26	2 3 3 3 3	5/84/00	
			Vige last	CALL CONTRACTOR		73.2	69.0		9460.0	252.0		584.0	5/10,24
		Ti	01/02/2024	9246 9	9255.4	8.5	1.	\$/140.00	\$/ 1,120.00	30	2,3333	S/ 70 00	

					1	-						1/4	Column 2 is not to see the	
						8/1/826.0							gent's/s	5/34,214.50
S/112.00	5/28.00	5/126.00	s/ 0.00	5/ 78.00	S/112.00	2/844.0	5/70.00	5/126.00	5/112.00	5/ 56.00	5/98.00	2/98.00	5/559.99	TOTAL
23333	23333	2333	23333	23333	23333		2.3333	2,3333	2.3333	2,3333	2,3333	2.3333	t-m'	P
84	12	35	0	3	83	234	30	54	48	24	42	42	240	
5/ 760.00	5/1,120.00	S/1,120.00	5/1,120.00	5/1,120.00	s/700.00	5/7,290.00	s/700.00	5/840.00	5/840.00	5/1,120.00	5/1,120.00	2/980.00	5/5,600.00	
5/140.00	8/140.00	5/140.00	\$/140.00	\$/140.00	00'051/5	236	5/140.00	5/140.00	5/140.00	5/140.00	5/140.00	5/140.00		
-	•	-		•	ın	52	ιn	•	•	&	60	7	40	
7.8	8.2	6 .60	8.0	8.7	kų esi	55.9	5,5	6.9	8.9	8.4	8.7	7.7	44.0	244.40
9263.5	9272.1	9281.2	9289.3	9299.0	9305.2		9310.8	9377.8	9324.7	9333.2	9342.0	9349.9		DE HORAS WULADA
9255.7	9263.9	1000	9281.3	9289.7	9299.4		9305.3	9310.9	9317.9	9324.8	9333.4	9342.2		TOTAL DE ACUMU
93/02/2024	05/02/2034	4202/20/10	08/02/2024	09/02/2024	10,702/2024		12/02/2024	13/02/2024	14/02/2024	15/02/2024	16/02/2024	17/02/2024		
~	•	50	•	-	60	704		8	m	4	'n	•		
L	8 '	AJBONA:	904	2000 - 1990 - 1900 - 100 200	iggigin da böbb			8<10009370PPm&1440	ICELAR	OR CAN				
	ERVICIO	EN DE 2	EAV ORD	NN				SAICIO	DE 2EL]	
												-	-	

	PAGO SEGÚN AVANCE DIARIO MINIMO (D+380 mL.)	COSTO COSTO POR SEGÚN HORA-AVANCE X MAQUINA	5/2947 5/1,031.58	S/2947 S/1,002TI	OK.	Æ	5/ 2,033.68		TOTAL S/ 2,033.68		REAL CAMPO 28.8		5/ 4,035.68	
	PAGO DIARIO M	AVANCE REAL DIARIO	350	340	395	210					REA		1'S	
Ī	ANZOS	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	7	7	2/98,00	5/ 84.00	5/182,00				TO OT	AINUTOS	PAGAR	
	AVID BET	S/. 2.333 X MINUTO	2.3333	2.3333	2.3333	2.3333		e	Í		POR LO TANTO	28 HORAS Y 48 MINUTOS	TOTAL REAL A PAGAR	
	20F2 - D/	MINUTOS	87	48	7.7	36	17.4	5/ 2,002.00				28 H	DT.	
	EXCAVADORA CAT 420F2 - DAVID BETANZOS RO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA			5/1,120.00	5/700.00	5/1,820.00	TOTAL						
	CAVADOF	COSTO POR HORA	5/140.00	5/140.00	5/140.00	5/140.00							1	
		HORAS	9	œ	60	IO	27				NIM			
	IS DE RE	SUB TOTAL (HORAS)	6.8	8.8	8.7	9.5	29.9			0.1=6 MIN	S/. 2.3333 X MIN			
	RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETRO CU	HOROMETRO FINAL	9.7809	9096.8	9105.7	9112.6					COSTO			
	CONTROI	HOROMETRO INICIO	9081.1	9088.0	9097.0	9107.0					5			
	UMEN DE	FECKA	10/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	13/01/2024					POR LO TANTO			
	RESI	Well	-	7	-	-4					PORL			
		00AT23		ICELAR	OR CAN	d								
		N. DE BEG	lcio	E ZEKA	воеи о	JER O								

GRUPO 01

SECTOR LLACHAHUI MARGEN DERECHO DESDE CARATA - JULIACA

MAESTRO CECILIO (JHON Y JOSE ANTONIO)

			LUTTES	MARTES	MIERCOLES	(I) EVES	VERMEN	SABADO		
AREA DE TRABAJO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	QNS	CONTTAIN	NETRADO 09/01/24	METRA CO 1001/24	SETRADO 1101/23	SCHOOL SAND	NETTABO	TOTAL	VAICE
一 大人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	EXCANACION EN TERRENO NORIAN. DE 0.40 x 0.70 m PITUB AQUA	E	350.00	410 00	00 5/1	18000	400 7	2 %,	1	8.098 TO
	EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 050x 1.20 m PITUB. AGUA (Cride en va)	E		İ	1					0.20
	REFINE Y MINEL ACIDIN DE FONDOS PINKA ZANJA PITUB, AGUA	E	350 00	41000	133	17.33	X 534	\$ 1 m		ACTION 15.
	CANA DE APOTO CANT DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA «10 10 m	ε	400 00	426 30	175.20	334.53	202	12.00		R.Z.SETTA
MOVIMENTO OF TERMINA	PRINER RELLEND COMPACTADO DE ZANJA CON MAT PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m	E	320 00	350 000	00.03	18.33	212	18		\$2.4.5×
	SEGUNDO RELLENO CON NATERIAL PROPIO COMPACTADO ==0.20 m	E			-		i			623
	SECUNDO RELENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.70 m (Cruse en vie)	E				-	1	1		1000
	ELMANACION DE MATERIAL EXCEDENTE	2				400	i	-		111
	SUMMISTING EINSTRACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1462 DN 90 nm C-10	E			and the same of th					1000
	SUMMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1462 DN 75 mm. C-10	E	No. 40	The same of the sa					1	100
SUMENDETRO S	SUMMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN 63 mm C-10	E						1		1,000,00
TUBERIAS	BUNIN'STRO E HISTALACION DE TUBÉRIA PVC NTP 339,002 Ø 11-C-10	E	400.00	425.00	250 30	13000		-		150073
	SUMMISTRO E INSTALACION DE TUBERA PVC NTP 339,002 @ 34° C-10	E	400,00	90 509	220.00	13000		 		2275
	PRUEBA HIDRAULICA PITUB	E	400.00	425 00	250 30	183			L	4822

GRUPO 02

SECTOR LLACHAHUI MARGEN IZQUIERDO DESDE CARATA - JULIACA

MAESTRO DEMETRIO (DAVID Y ROGER)

			POLICE I	MMINIST	WIERLESES	MENEO	VENNES	SAUNDE		
AREA TE TRABAJO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	QND	METRADO	METRADO	METRADO 1001/24	NETRADO	WETRADO 1201724	NETSADO ESPIZA	A TOTAL A	MICE
	Extandion th terrenormal de 0 40 k 9 70m paul acia	E	250 00	90,02	260.00	340.00	お調	HE		A Des mil
	EXCAVADION EN TERRENO NORMALL DE 050 x 1,20 in PITUE AGUA (Crico en via)	£								100
	REFINE Y MYELACION DE PONDOS PARA ZANJA PITUB. AGUA	Ε	280.00	00,025	350 00	34000	365.00	K		STIME ST
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CANA DE APOYO CAMT DE PRESTAMO PARA TUBERIA DE AGUA e=0 10 m	Ε	290.00	420.00	330.38	320 00	N. S.	\$5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		S.Zinza
	PRINER PRILENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT PROPIO ZARANDEADO 8=0.40 m	Ε	300 000	320.00	150 30	250	X 22	R		COLUMN
	SECKINDO RELLEND CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO 6º0,20 m	E								200.00
	BESUNDO RELLEND CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e≥070 m (Crusa en via)	E								18.20
	ELMNAGION DE MATERIAL EXCEDENTE	3								18.50
	SUMMISTRO E HISTALACION DE TUBERA PYONTP ISO 1462 DN 90 mm C-10	ε								9
	BUMNISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP ISO 1462 OM 73 mm C-10	E								0.00
NETAL ACTION OF	MURHISTRO E NATALACION DE TUBERIA PYONTP 150 1462 DM 63 mm C-10	E					#33C	**		248320
TUBERY	SUMMISTRO ENSTALACION DE TUBERIA PYCINTP 359 002 0 1°C-10	£	305.00	0000	230.30	33000				2,016,20
	SUMMISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC NTP 319 002 D 34° C-10	E	900							750.30
	PRUESA HIDRAU LCA PITUS	٤	000							870



	FORMATO	Código: FOR-l	LOG-003
	ORDEN DE SERVICIO	Estado: Vigente	Versión: 02
Proceso:	Gestión Logística	Actualización de 31 Ene 20	

ORDEN DE SERVICIO N°069-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 23/02/24

CONTRATISTA PROVEEDOR

: SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES : CONSTRUCTORA BELIZARIO S. A. C.

RUC N°

: 20610882961

ATENCIÓN

: DIEGO BELIZARIO QUISPE

DIRECCIÓN

: AV. COATA MZA A-2 LOTE 28 URB. LOS ROSALES - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

TELEFONOS

954 726 852 - 900 449 962

CORREO

belizario603@gmail.co

N° DE CUENTA

: CUENTA BBVA N° 0011-0229-29-0201043889 CCI N° 011-229-000201043889-29

N° DE DETRACCIÓN

BCO. DE LA NACION Nº 00-701-153774

OBRA

"CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO -

DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI Nº 2461584"

CONDICIONES DE PAGO

: SEGÚN VALORIZACION

PLAZO DE ENTREGA **LUGAR DE ENTREGA**

INMEDIATO : CARATA

UBICACIÓN CONTIZACION N°

CARATA S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PREC	IO (S/)
ITEM	DESCRIPCION	UND	VAILT.	P.U.	PARCIAL
1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA 03 - MES DE FEBRERO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA CAT 0420 SERIE: FVLTG01648 DEL 02/02 AL 17/02	DIA	13.67	830.51	11,354.86
	NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGANCION DEL OPERADOR. DE 7 HORAS POR DIA, LA MAQUINA INCLUYE OPERADOR Y COMBUSTIBLE DEL 02/02 AL 17/02				
				SUB-TOTAL S/.	11,354.86

I.G.V. 18% 2,043.87 13,398.73 TOTAL S/.

TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 73/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

R.U.C. N°

20110614609

DIRECCION:

CAL, LAS PALOMAS NRO, 369 URB, LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO

TELEFONOS **ENVIAR FACTURA** (01) 2253353 - 4363065 - 2242148 facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.

Asistente de Logística

Gerente de Logística

anchez Cuya.

Gerente General Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.

AV. COATA URB. LOS ROSALES MZA. A 2 LOTE. 28 JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

Fecha de Emisión

: 29/05/2024

SIGMA SA CONTRATISTAS

Señor(es) RUC

GENERALES : 20110614609

AV. COATA - URB. LOS ROSALES

Descripción

Establecimiento del Emisor

Cantidad

: MZA. A-2 LOTE. 28 PUNO-SAN

ROMAN-JULIACA

Tipo de Moneda

Observación

SOLES

ALQUILER DE RETOEXCAVADORA CAT 0420 SERIE:

FVLTG01648 DEL 02/02 AL 17/02

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

1.00

SON: TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 73/100 SOLES

Unidad Medida

UNIDAD

Sub Total Ventas S/ 11,354.86 Anticipos S/ 0.00 S/ 0.00 Descuentos: Valor Venta: S/ 11,354.86 ISC S/ 0.00 S/ 2,043.87 IGV **ICBPER** S/ 0.00 Otros Cargos S/ 0.00 Otros Tributos S/ 0.00 Monto de redondeo S/ 0.00 S/ 13,398.73 Importe Total:

11354.86

ICBPER

0.00

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20610882961

E001-13

Forma de pago: Contado

Valor Unitario

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central

Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles

Medio de pago: 001 Depósito en cuenta

Nro. Cta. Banco de la Nación: 00701153774 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/1339.87

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.