

CUADRO DE RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.

ITEM	N° DE SEMANA (DESDE-HASTA)	OS N°					
		RETROEXCAVADORA 420F2		TOTAL X SEMANA	RETROEXCAVADORA CAT 420F2		TOTAL X SEMANA
		DAVID BETANZOS CURO			MOISES ALEJANDRO CHOQUE APAZA		
1	16/05/2024-31/05/2024	107.8 HM	S/ 15,094.33	S/ 15,094.33	63.7 HM	S/ 8,918.00	S/ 8,918.00
2							
TOTALES			S/ 27,617.33	S/ 27,617.33		S/ 18,410.00	S/ 18,410.00
						TOTAL	S/ 46,027.33
				OS N°	S/ 0.00		
				DIFERENCIA	S/ 46,027.33		



* Se realizara la 6^{ra} OS - Belizario correspondiente a la segunda quincena de Mayo (del 16/05 al 31/05) para las Redes por S/15,094.33

* Se realizara la 5^{ra} OS - Belizario correspondiente a la segunda quincena de Mayo (del 16/5 al 31/05) para UBS por S/8,918.00

RESUMEN

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE CAT0120FALBS00511- DAVID BETANZOS CURO

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/ 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
		1	16/05/2024	9718.2	9726.5	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	18	S/2.333	S/42.00
		2	17/05/2024	9726.7	9735.1	8.4	8	S/140.00	S/1,120.00	25	S/2.333	S/58.33
		3	18/05/2024	9735.3	9743.6	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	20	S/2.333	S/46.67
		4	20/05/2024	9740.8	9749.0	8.2	8	S/140.00	S/1,120.00	10	S/2.333	S/23.33
		5	21/05/2024	9749.1	9757.5	8.4	8	S/140.00	S/1,120.00	24	S/2.333	S/56.00
		6	22/05/2024	9757.7	9766.2	8.5	8	S/140.00	S/1,120.00	30	S/2.333	S/70.00
		7	23/05/2024	9766.3	9774.7	8.4	8	S/140.00	S/1,120.00	24	S/2.333	S/56.00
		8	24/05/2024	9774.8	9782.8	8.0	8	S/140.00	S/1,120.00	0	S/2.333	S/0.00
		9	25/05/2024	9783.1	9791.2	8.1	8	S/140.00	S/1,120.00	6	S/2.333	S/14.00
		10	27/05/2024	9791.5	9799.8	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	18	S/2.333	S/42.00
		11	28/05/2024	9800.0	9808.6	8.6	8	S/140.00	S/1,120.00	36	S/2.333	S/84.00
		12	30/05/2024	9808.9	9817.2	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	18	S/2.333	S/42.00
		13	31/05/2024	9817.4	9825.4	8.0	8	S/140.00	S/1,120.00	0	S/2.333	S/0.00
						107.8	104.0		S/14,560.00	229.0		S/534.33
												S/15,094.33

ORDEN DE SERVICIO
POR CANCELAR



CONSTRUCTORA BENIZARIO SAC.

RUC: 20610882961
 AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
 CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
	31	05	24

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA N° **000232**

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Bombas Caudales 420t2*

OPERADOR: *Daniel D. Zamora*

HOROMETRO: INICIO: *9819.4* FINAL: *9825.4*

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
8:00	12:00		13:10	17:10				
Sub Total <i>4 h</i>			Sub Total <i>4</i>			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **8h**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Ex. Cauca Cañon Zorro 460 vueltas lineales

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIAN VONER NIÑO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BEUZARIO S.A.C.

RUC: 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
30/05/24			

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

N° 000231

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Grado de altura de 420t2

OPERADOR: David Belmonte Curo

HOROMETRO: INICIO: 9808.9 FINAL: 9817.2

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
7:30	12:00		13:10	17:14				
Sub Total <u>4:10</u>			Sub Total <u>4:04</u>			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS 8:18

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

El caudal de agua de 430 metros lineales

limpieza y traslado de arena 300kg

OBSERVACIONES: trabajo duro

..... SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

..... ING. BACH FABIAN SETIENE SUPO PEREZ
ADMINISTRADOR EN JEFE DE OBRA

[Signatures]

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

[Signature]

[Signature]
71531619



CONSTRUCTORA BIVANIO S.A.C.
 AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
 CEL. 954726852 - 900449962



DIA	MES	AÑO
28	05	24

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000230

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retroexcavadora 420t2

OPERADOR: David Belando Suro

HOROMETRO: INICIO: 9800.0

FINAL: 9808.6

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
3:40	12:00		13:00	17:56				
Sub Total	4:20		Sub Total	4:56		Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **8:036**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavación de zanja y gorniehas lividas

Y limpieza de terreno

terreno nuevo

SIGMA S.A. CONTABILISTAS GENERALES

ING. BACH. HÉCTOR VESTIBAL SUÑO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

OPERADOR *[Signature]*

CONTROLADOR *[Signature]*

ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BETHVARIO S.A.C.

RUC. 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
	25	05	24

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA N° 000228

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Bobcatadora 420f2

OPERADOR: David Olanzos cura

HOROMETRO: INICIO: 9783.1
FINAL: 9991.2

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
7:50	12:00		12:50	16:50				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		
4:10			3:56					

TOTAL HORAS TRABAJADAS **8:06**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
EX CA. S/S. OBRAS DE 30.2.24

OBSERVACIONES:

.....
SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

.....
ING. BACH. FABIÁN VOSSELINIE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

[Signature]
OPERADOR

71531619
CONTROLADOR y q

[Signature]
ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BEZARRO S.A.C.

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
23	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000226

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retroexcavadora 42082

OPERADOR: David Ramirez Cruz

HOROMETRO: INICIO: 9766.3

FINAL: 9774.3

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
8:00	12:00		13:00	19:24				
Sub Total <u>4h</u>			Sub Total <u>4:24</u>			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS 8:24

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Acetate Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

MAQUINARIA DE TRABAJO: 400 metros lineales y limpieza de material

OBSERVACIONES:


terminado

SIGMA S.A. CONSULTISTAS GENERALES

ING. RICHARDO VASQUEZ SOTO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA


OPERADOR


CONTROLADOR


ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BUIZARDO S.A.C.

RUC. 20610882961
 AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
 CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
22	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA **Nº: 000225**

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Buldoexcavadora 420f2*

OPERADOR: *David Buitenzon*

HOROMETRO: INICIO: *9753.7*

FINAL: *9766.2*

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
<i>7:40</i>	<i>12:00</i>		<i>13:00</i>	<i>17:10</i>				
Sub Total <i>4:20</i>			Sub Total <i>4:10</i>			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **8:30**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavación de zanjas 500 metros lineales

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. CAROL MORAÑA SUYO PEREZ
 ADMINIS. RADONA DE OBRA

[Signature]
 OPERADOR

[Signature]
 CONTROLADOR

[Signature]
 ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BEHZARIOS S.A.C.

RUC: 20610882961

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES

CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
21	05	21	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000224

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Rehacimiento de arena 4/20/21*

OPERADOR: *David Galvanos Cruz*

INICIO: *9:34 a.m.*

HOROMETRO: FINAL: *9957.5*

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
9:34	12:00		13:00	17:04				
Sub Total		4:20	Sub Total		4:04	Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **8:24**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Ed. CASO SUD. C/la Zanja 4 se. VIAL ROSA Inicial

lim pieza de terreno

limbando

de oro

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BRUNO FARIAS Y SETHUR SIND PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OPERADOR *[Signature]*

CONTROLADOR *[Signature]*

ING. RESIDENTE *[Signature]*



CONSRIEPTORA BELIZARIO S.A.C.
 RUC: 20610882961
 AV. COMATELOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
 CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
	20	05	24

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000223

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Barro en cascadora 420 f2

OPERADOR: Daniel Belizario

HOROMETRO: INICIO: 8:40-8

FINAL: 9:40-0

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
7:45	12:00		13:10	18:05				
Sub Total <u>9:15</u>			Sub Total <u>3:55</u>			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS 8:10

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excautación de arena en tres lineas 4:50

OBSERVACIONES:

Se rompió el eje

SIEM S.A. CONTABILISTAS GENERALES

JMG. BAJO FIDELA VOSELINE SUYO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA

[Signature]
 OPERADOR

[Signature]
 CONTROLADOR

[Signature]
 ING. RESIDENTE



CONSTRUCCIONA BIVIZARIO S.A.C.

RUC: 20610882961
 AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
 CEL. 954726852 - 900449962



DIA	MES	AÑO
16	05	24

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000220

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Palmerex casa para 420x2*

OPERADOR: *Da Vid Balon 205 WFO*

HOROMETRO: INICIO: *9718^e2* FINAL: *9726.5*

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
7:45	12:00		13:10	17:13				
Sub Total 4:15			Sub Total 4:03			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **8:18**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.
 Aceite Tipo: Gln.
 Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
Ext. ca. Vaso. de Zanja a 380 m de hrs

OBSERVACIONES:

.....

 OPERADOR *[Signature]*
 CONTROLADOR *[Signature]* 71531619
 ING. RESIDENTE *[Signature]*

RESUMEN

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F SERIE CAT0420FVLTG01648 - MOISES ALEJANDRO CHOQUE APAZA

Nº DE RºD.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/ 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
		1	16/05/2024	13783.6	13791.1	7.5	7	S/140.00	S/980.00	30	S/2.333	S/70.00
		2	17/05/2024	13791.8	13798	6.2	6	S/140.00	S/840.00	12	S/2.333	S/28.00
		3	18/05/2024	13798.9	13801.8	2.9	2	S/140.00	S/280.00	54	S/2.333	S/126.00
		4	20/05/2024	13802.8	13806.3	3.5	3	S/140.00	S/420.00	30	S/2.333	S/70.00
		5	21/05/2024	13806.8	13813.5	6.7	6	S/140.00	S/840.00	42	S/2.333	S/98.00
		6	22/05/2024	13814.1	13818.3	4.2	4	S/140.00	S/560.00	12	S/2.333	S/28.00
		7	23/05/2024	13819.3	13824	4.7	4	S/140.00	S/560.00	42	S/2.333	S/98.00
		8	24/05/2024	13825.3	13829	3.7	3	S/140.00	S/420.00	42	S/2.333	S/98.00
		9	25/05/2024	13830.0	13834.5	4.5	4	S/140.00	S/560.00	30	S/2.333	S/70.00
		10	27/05/2024	13835.0	13837.8	2.8	2	S/140.00	S/280.00	48	S/2.333	S/112.00
		11	28/05/2024	13839.0	13845.6	6.6	6	S/140.00	S/840.00	36	S/2.333	S/84.00
		12	30/05/2024	13846.6	13853	6.4	6	S/140.00	S/840.00	24	S/2.333	S/56.00
		13	31/05/2024	13853.5	13857.5	4	4	S/140.00	S/560.00	0	S/2.333	S/0.00
						63.7	57.0		S/7,980.00	402.0		S/938.00
												S/8,918.00

ORDEN DE SERVICIO

POR CANCELAR



CONSTRUCTORA BEHZARIO SAC

AV. COATLA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962

RUC. 20610882961

CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
30	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000331

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retraexcavadora

OPERADOR: *Mosé Alejandro Chavez Apaza*

HOROMETRO: INICIO: 13846.6 FINAL: 13853.0

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
13846.6	13849.2		13849.2	13853.0				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS: 6.4 hrs

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Acete Tipo : Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

OBSERVACIONES:

Lavado de acero 123. Lavado de betón No. 133. Reparación cimentación 118. Pavimentación. Zanja para No. digestor. URS. 116, 118, 129, 219, 132, 136, 132, 148, 134, 204, 127, 139, 128, 126. / Y URS.

JNG. BACH FABIÁN TORRESINO SUÑO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OPERADOR
71572498

CONTROLADOR
97213560

ING. RESIDENTE
73597840



CONSTRUCTORA BEHIZARIO S.A.C.
 AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
 RUC: 20610882961
 CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	ANO
	22	05	24

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000329

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Rotora accionada*

OPERADOR: *Miguel Alejandro Choque Aparza*

HOROMETRO: INICIO: *13835.0*

FINAL: *13853.8*

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
<i>13835.0</i>	<i>13853.8</i>		<i>13836.4</i>	<i>13853.8</i>				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS *2148 hrs.*

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gl'n. **SIGMA S.A. COMPLEMENTOS GENERALES**
 Aceite Tipo: Gl'n.
 Gasolina : Gl'n. **ING. BACH KANDIA VARGAS SINDY PEREZ**
 ADMINISTRADORA DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

OBSERVACIONES:

*Lavado de semeros 15 desde almacen (atrapaje) llegada de arena 16, 138.
 Llegada de ladrillo 130 199 128. Bodega de sobra semeros.
 226, 227, 204.*

[Signature]
 OPERADOR

[Signature]
 CONTROLADOR

[Signature]
 ING. RESIDENTE
 73597840

FECHA	DIA	MES	ANO
25	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000328



CONSTRUCTORA BEHARRÓS S.A.C.

RUC. 20610882961
 AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
 CEL. 954726852 - 900449962



PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retros cargada 920P.

OPERADOR: Moisés Alejandro Choque Apaza

HOROMETRO:

INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
13830.0	13832.9		13832.9	15834.5				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **4.30 horas**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Acete Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SISMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

La arcilla: lavado de armigón 2 bags a cada 10 metros de obra.
 Para 135, 134, 136, 138, 140, Lavado de Arena, Apilado y traslado de arena.
 mezcla. Levada 128, 130, 129, para sobre cemento. huico pa, slla.

OPERADOR
71572498

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

73591840



CONSTRUCTORA BELZARRO SAC.

RUC: 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	ANO
23	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA N°: 000326

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retroscaudera 420 P

OPERADOR: Moises Alejandro Chacon A. para

HOROMETRO: INICIO: 138193
FINAL: 138240

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
138193	138206		138193	138240				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **4.42.**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

OBSERVACIONES:
Potrom. Levado de piedra chencada un Vigier y Arco gruesos para columna
Muro de Arena 110 103 111, Muro de ladrillo 111
Basta traslado de piedra Chencada S. Arena gruesa larga
disfancia

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH ANITA YSABELLE SURO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

73591840.



CONSTRUCTORA BETVARIO S.A.C.

RUC: 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	ANO
22	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 000325

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retro Escavadora 420F.

OPERADOR: Alejandro Chagas Arpara.

HOROMETRO: INICIO: FINAL:

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
13814.1	13816.5		13816.5	13818.5				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS 4 12 mAs

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

OBSERVACIONES:

ING. BACH. FABIOLA ROSALBA SHERREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

Levada de columnas desde almacén. Levada piedra chanzado 2. Vigas y Arco.
Levada de ladrillo N° OBS. 112. Baseado de sobre sarnafa - N° 114,
115, 113, 116. Traslado de ladrillo.

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

7359 7840



CONSTRUCCION BARRAZARRO S.A.C.

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES

CEL. 954726852 - 900449962

RUC: 20610882961

CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
20	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº: 000323

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retiradora Lory 420F.

OPERADOR: Moises Alejandro Choque Apaza

HOROMETRO:

INICIO: 13802.8
FINAL: 13806.3

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
13802.8	13804.3		13804.3	13806.3				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

TOTAL HORAS TRABAJADAS **3,30 hrs.**

Petróleo : Gln.

Aceite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACI. FANIELA YOSUINE SOTO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Llevar de Ayacucho 96 ⇒ Ladero Nicolás. 96, 99, 98, 97, 164, 103, 122, 195, 100. Echado sobre cemento. 109, 201, 108, 116, 111, 112.

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

73592840



CONSTRUCTOPA BELIZARIO S.A.C.

RUC: 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	AÑO
18	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA N° 000322

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Retroexcavadora 420P*

OPERADOR: *Moses Alejandro Choque Apaza*

HOROMETRO: INICIO: *13:798.9*
FINAL: *13801.8*

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
<i>13798.9</i>	<i>13801.8</i>							
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS 2.54 mto

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petroleo : Gln.

Acetite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
ING. RICHY FERRER YOSELINE SIPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Porconi traslado de armigeros 127.9, 131, 138. Levado de piedra

Chancadora: Mascarado de sables 196, 56, 91, 197, 68 82, 212, 73, 81, 83.

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

71572499

73592840



CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



FECHA	DIA	MES	ANO
17	05	24	

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA N° 000321

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Retro Excavadora*

OPERADOR: *Moises Alejandro Chavez Lopez*

HOROMETRO:

INICIO: *13791.8*

FINAL: *13798.8*

MAÑANA			TARDE			NOCHE		
INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL	INICIO	FINAL	PARCIAL
13791.8	13794.5		13794.5	13798.0				
Sub Total			Sub Total			Sub Total		

TOTAL HORAS TRABAJADAS **6.12 mto**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : Gln.

Acetite Tipo: Gln.

Gasolina : Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH FABIOLA JOSELINE SOTO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Llevada de cemento traslado de piedra y viajes. Movido de tiempo. Zanja US. 1.66, 95, 94, 84, 86, 82, 86, 85, 88, 1.95 y 93, 98, 1.64, 1.93. Lluvia de piedra chancada.

OPERADOR

[Signature]
ADMINISTRADOR

ING.-RESIDENTE

73597840

	FORMATO		Código: FOR-LOG-003	
	ORDEN DE SERVICIO		Estado: Vigente	Versión: 02
	Proceso:	Gestión Logística	Actualización del formato: 31 Ene 2024	

ORDEN DE SERVICIO N°191-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 04/06/24

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : CONSTRUCTORA BELIZARIO S. A. C.
RUC N° : 20610882961
ATENCIÓN : DIEGO BELIZARIO QUISPE
DIRECCIÓN : AV. COATA MZA A-2 LOTE 28 URB. LOS ROSALES - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TELEFONOS : 954 726 852 - 900 449 962
CORREO : belizario803@gmail.com
N° DE CUENTA : CUENTA BBVA N° 0011-0229-29-0201043889 CCI N° 011-229-000201043889-29
N° DE DETRACCIÓN : BCO. DE LA NACION N° 00-701-153774
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MID Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"
CONDICIONES DE PAGO : SEGÚN VALORIZACION
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : CARATA
UBICACIÓN : CARATA
CONTIZACION N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO (S/)	
				P.U.	PARCIAL
1	6TO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA - MES DE MAYO				
1.1	POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA RETROEXCAVADORA CAT 0420 F2 DEL 16/05 AL 31/05	HM	107.82	118.64	12,791.81
NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGANCION DEL OPERADOR.					
				SUB-TOTAL S/.	12,791.81
				I.G.V. 18%	2,302.52
				TOTAL S/.	15,094.33

SON : QUINCE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 33/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@siama.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.



Asistente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CUADRO DE RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA

PROVEEDOR: CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.

ITEM	N° DE SEMANA (DESDE-HASTA)	OS N°					
		RETROEXCAVADORA 428F2		TOTAL X SEMANA	RETROEXCAVADORA CAT 420F2		TOTAL X SEMANA
		DAVID BETANZOS CURO			MOISES ALEJANDRO CHOQUE APAZA		
1	16/05/2024-31/05/2024	107.8 HM	S/ 15,094.33	S/ 15,094.33	63.7 HM	S/ 8,918.00	S/ 8,918.00
2							
TOTALES			S/ 27,617.33	S/ 27,617.33		S/ 18,410.00	S/ 18,410.00
					TOTAL		S/ 46,027.33
				OS N°		S/ 0.00	
				DIFERENCIA		S/ 46,027.33	



* se realizara la 6^{ra} OS - Belizario correspondiente a la segunda quincena de Mayo (del 16/05 al 31/05) para las Redes por S/15,094.33

* se realizara la 5^{ra} OS - Belizario correspondiente a la segunda quincena de Mayo (del 16/5 al 31/05) para UBS por S/8,918.00

RESUMEN

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE RETROEXCAVADORA CAT 420F2 SERIE CAT0120FALBS00511- DAVID BETANZOS CURO

N° DE REQ	ESTAD	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/ 2.333 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
		1	16/05/2024	9718.2	9726.5	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	18	S/2.333	S/42.00
		2	17/05/2024	9726.7	9735.1	8.4	8	S/140.00	S/1,120.00	25	S/2.333	S/58.33
		3	18/05/2024	9735.3	9743.6	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	20	S/2.333	S/46.67
		4	20/05/2024	9740.8	9749.0	8.2	8	S/140.00	S/1,120.00	10	S/2.333	S/23.33
		5	21/05/2024	9749.1	9757.5	8.4	8	S/140.00	S/1,120.00	24	S/2.333	S/56.00
		6	22/05/2024	9757.7	9766.2	8.5	8	S/140.00	S/1,120.00	30	S/2.333	S/70.00
		7	23/05/2024	9766.3	9774.7	8.4	8	S/140.00	S/1,120.00	24	S/2.333	S/56.00
		8	24/05/2024	9774.8	9782.8	8.0	8	S/140.00	S/1,120.00	0	S/2.333	S/0.00
		9	25/05/2024	9783.1	9791.2	8.1	8	S/140.00	S/1,120.00	6	S/2.333	S/14.00
		10	27/05/2024	9791.5	9799.8	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	18	S/2.333	S/42.00
		11	28/05/2024	9800.0	9808.6	8.6	8	S/140.00	S/1,120.00	36	S/2.333	S/84.00
		12	30/05/2024	9808.9	9817.2	8.3	8	S/140.00	S/1,120.00	18	S/2.333	S/42.00
		13	31/05/2024	9817.4	9825.4	8.0	8	S/140.00	S/1,120.00	0	S/2.333	S/0.00
						107.8	104.0		S/14,560.00	229.0		S/534.33
												S/18,094.33

ORDEN DE SERVICIO
POR CANCELAR

CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.
AV. COATA URB. LOS ROSALES MZA. A 2 LOTE. 28
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610882961
E001-18

Fecha de Emisión : 26/06/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : GENERALES
Establecimiento del Emisor : 20110614609
Tipo de Moneda : AV. COATA - URB. LOS ROSALES
Observación : MZA. A-2 LOTE. 28 PUNO-SAN ROMAN-JULIACA
: SOLES
: ORDEDEN DE SERVICIOS N° 191-2024/LOG/CARATA

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CAT 0420 F2 CORESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO	12791.8050847458	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: QUINCE MIL NOVENTA Y CUATRO Y 33/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 12,791.81
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 12,791.81
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 2,302.52
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 15,094.33

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00701153774 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1509.43

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.