

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------|
|  | FORMATO | | Código: FOR-LOG-003 | | |
| | ORDEN DE SERVICIO | | | Estado: Vigente | Versión: 02 |
| | Proceso: | Gestión Logística | | Actualización del formato: 31 Ene 2024 | |

ORDEN DE SERVICIO N°141-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OS: 30/04/24

CONTRATISTA : SIGMA S.A. CONTRATISTA GENERALES
PROVEEDOR : CONSTRUCTORA BELIZARIO S. A. C.
RUC N° : 20610882961
ATENCIÓN : DIEGO BELIZARIO QUISPE
DIRECCIÓN : AV. COATA MZA A-2 LOTE 28 URB. LOS ROSALES - JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
TELEFONOS : 954 726 852 - 900 449 962
CORREO : belizarjo003@gmail.com
N° DE CUENTA : CUENTA BBVA N° 0011-0229-29-0201043889 CCI N° 011-229-000201043889-29
N° DE DETRACCIÓN : BCO. DE LA NACION N° 00-701-153774
OBRA : "CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO", CON CUI N° 2461584"
CONDICIONES DE PAGO : SEGÚN VALORIZACION
PLAZO DE ENTREGA : INMEDIATO
LUGAR DE ENTREGA : CARATA
UBICACIÓN : CARATA
CONTIZACION N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | PRECIO (S/) | |
|---|---|-----|-------|----------------------|------------------|
| | | | | P.U. | PARCIAL |
| 1 | 4TO ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS DE EXCAVACIONES EN LAS REDES DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA - MES DE ABRIL | | | | |
| | POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA | | | | |
| 1.1 | RETROEXCAVADORA CAT 0420 F2 DEL 22/04 AL 30/04 | HM | 46.1 | 118.64 | 5,470.87 |
| 1.2 | RETROEXCAVADORA CAT 0420 F2 DEL 22/04 AL 30/04 | HM | 28.5 | 118.64 | 3,381.95 |
| NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO SOLO DIAS LABORABLES CON UN HORARIO ESTIMADO. EL PROVEEDOR ASUMIRA EL COMBUSTIBLE Y LA DESIGANCION DEL OPERADOR. | | | | | |
| | | | | SUB-TOTAL S/. | 8,852.82 |
| | | | | I.G.V. 18% | 1,593.51 |
| | | | | TOTAL S/. | 10,446.33 |

SON : DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 33/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

1. Las facturas deberán remitirlas a nuestra oficina principal (Cal. Las Palomas Nro. 369 Urb. Limatambo Lima- Surquillo) en original, indicando la referencia y el número de Orden de Servicio.




SIGMA
 CONTRATISTAS GENERALES

Jesus Sanchez Cuya
 Gerente de Logística

Asistente de Logística

Gerente de Logística

Gerente General
o
Gerente Adjunto

C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

| CUADRO DE RESUMEN DE MAQUINARIAS - OBRA CARATA | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| PROVEEDOR: CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C. | | | | | | | |
| ITEM | N° DE SEMANA (DESDE-HASTA) | OS N° | | | | | |
| | | RETROEXCAVADORA 420F2 | | TOTAL X SEMANA | RETROEXCAVADORA CAT 420F2 | | TOTAL X SEMANA |
| | | DAVID BETANZOS CURO | | | MOISES ALEJANDRO CHOQUE APAZA | | |
| 1 | 22/04/2024-30/04/2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 24/04/2024-30/04/2024 | 46.1 HM | S/ 6,454.00 | S/ 6,454.00 | 28.5 HM | S/ 3,992.33 | S/ 3,992.33 |
| 3 | | - | - | - | - | - | - |
| TOTALES | | | S/ 6,454.00 | S/ 6,454.00 | | S/ 3,992.33 | S/ 3,992.33 |
| | | | | | | TOTAL | S/ 10,446.33 |
| | | | | OS N° | S/ 0.00 | | |
| | | | | DIFERENCIA | S/ 10,446.33 | | |



se realizara la 4^{ta} OS - Belizario
 del Mes de Abril (22/04 al 30/04)
 por S/10,446.33
 Retro 1 -> S/6,454.00
 Retro 2 -> S/3,992.33



CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.



RUC. 20610882961

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES

CEL. 954726852 - 900449962

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 24 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0002

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retro excavadora

OPERADOR: David Betanzos wro

HOROMETRO: INICIO: 9579.6

FINAL: 9587.5

| MAÑANA | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 8:05 | 10:00 | 2:55 |
| 10:10 | 12:10 | 2:00 |
| Sub Total | | 3:55 |

| TARDE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13:05 | 17:00 | 4:00 |
| Sub Total | | 4:00 |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 7h 55 min

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavacion de zanja 440 metros lineales

OBSERVACIONES:

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
[Signature]
7/53/19
CONTROLADOR

SIGMA S.A. CONTRATISTA G

ING. BACH. FABIOLA YOSELINE S
ADMINISTRADORA DE

ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BELZARIO S.A.C.



RUC. 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962

| FECHA | DIA | MES | AÑO |
|-------|-----|-----|-----|
| | 25 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0002

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retroexcavadora

OPERADOR: David Belzario Cruz

INICIO: 9:58.7

HOROMETRO: FINAL: 9596.1

| MAÑANA | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 7:40 | 12:10 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | 4:30 |

| TARDE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13:00 | 16:55 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | 3:55 |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 8:25

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavacion de zanja 1.50 metros lineales

trazo de de area 6 veces

OBSERVACIONES:

SIGMA S.A. CONTABILISTAS GENERALES

ING. BACH. VARELA YERELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA


OPERADOR


CONTROLADOR


ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BELVARIOS A.C.



RUC. 20610882961

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES

CEL. 954726852 - 900449962

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 25 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0002

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Retra excavadora*

OPERADOR: *David Betanzos wro*

HOROMETRO: INICIO: *9596.3*

FINAL: *9604.7*

| MAÑANA | | |
|-------------|--------------|-------------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| <i>7:35</i> | <i>12:00</i> | <i>4:25</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | <i>4:25</i> |

| TARDE | | |
|--------------|--------------|------------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| <i>13:10</i> | <i>17:10</i> | <i>4h</i> |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | <i>4h.</i> |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|-------|
| INICIO | FINAL | PARCI |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS **8:25**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :..... Gln.


Aceite Tipo:..... Gln.

Gasolina :..... Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavación de zona 500 me tros lineales

OBSERVACIONES:



SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FAB. Y SELIMÉ SUÁREZ PÉREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
CONTROLADOR

[Signature]
ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BELIZARIO SAC

RUC. 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 27 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0002

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retroexcavadora 420 t2

OPERADOR: David Betanzos W50

INICIO: 9:04.9

HOROMETRO: FINAL: 9613.9

| MAÑANA | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 7:30 | 12:25 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | 4:55 |

| TARDE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13:00 | 17:05 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | 4:05 |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|-------|
| INICIO | FINAL | PARCI |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 9h

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavacion de zanja a 50 metros lineales

OBSERVACIONES:

[Handwritten signature]

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELIN SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRAS

[Handwritten signature]
OPERADOR

[Handwritten signature]
CONTROLADOR

[Handwritten signature]
ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.



RUC. 20610882961

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES

CEL. 954726852 - 900449962

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 29 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0002

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retroexcavadora 420t

OPERADOR: David Betanzos Oro

INICIO: 9:14.1

HOROMETRO:

FINAL: 9:22.4

| MAÑANA | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 7:55 | 12:00 | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | 4:05 |

| TARDE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13:05 | 17:18 | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | 4:13 |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 8:18

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :Gln.

Aceite Tipo:Gln.

Gasolina :Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavación de zanja 500 metros lineales y limpieza de arena

OBSERVACIONES:

OPERADOR

53161

CONTROLADOR

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA JOSELYNE PEREZ

ADMINISTRADORA GENERAL

ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BELIZARIO SAC.



RUC. 20610882961

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES

CEL. 954726852 - 900449962

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 30 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0002

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Rebo excavadora y2012*

OPERADOR: *David Betanzos curro*

INICIO: *9622.5*

HOROMETRO: FINAL: *9626.6*

| MAÑANA | | |
|-------------|--------------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| <i>7:45</i> | <i>11:51</i> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| TARDE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|-------|
| INICIO | FINAL | PARCI |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS *4:06 min*

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Excavacion de zanja 250 metros lineales

OBSERVACIONES:

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
76531689
CONTROLADOR *4411631*

[Signature]
ING. RESIDENTE



CONSTRUCTORA BENIZARIO S.A.C.

RUC. 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 24 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0003

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retro excavadora.

OPERADOR: Moisés Alejandro Choque Aparel-

INICIO: 13678.1

HOROMETRO: FINAL: 13683.1

| MAÑANA | | | TARDE | | | NOCHE | | |
|-----------|-------|-------------------|-----------|---------|---------|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL | INICIO | FINAL | PARCIAL | INICIO | FINAL | PARCIAL |
| | | 2.6m ³ | | | 2.45 | | | |
| 13678.1 | 136 | | | 13683.1 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sub Total | | 2.6m ³ | Sub Total | | 2.45 | Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 4.51 m³s.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FANCY YOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Fresado de ladrillo y Arena fino. A UBS. => 185-65-31
4 UBS. huacos => 214-185-36-34
y seguimos continuando con fresado de ladrillos a
UBS.

OPERADOR

74531689
CONTROLADOR

ING. RESIDENTE
7359781



CONSTRUCTORA BELIZARIO SAC.

RUC. 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 26 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA N° 00031

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retro Escavadora.

OPERADOR: Moises Alejandro Choqueo Aparza

INICIO:

HOROMETRO: FINAL:

| MAÑANA | | |
|-----------|---------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13692.0 | 13694.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| TARDE | | |
|-----------|---------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13694.5 | 13696.5 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|-------|
| INICIO | FINAL | PARCI |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 4.30 hrs

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENER.

ING. BACH. F. BI. YOSELINE SUPO P
ADMINIS. DE OBR.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

OBSERVACIONES:

Llevar de la drillos 2 bñajos y Aronana fina 2 viajes larga distancia.
2 Uds. dos puos de 12. y limpieza para acor el vhs.
llevar de cemento y apoyar con llevado de mezcla Volada
3 viajes.

OPERADOR

46531619
CONTROLADOR

ING. RESIDENTE

7359784



CONSTRUCTORA BELVARIOSAC

RUC. 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL 954726852 - 900449962



| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 27 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA N° 0003

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: *Retro Escavadora.*

OPERADOR: *Moisés Alejandro Choqoa Apaza.*

INICIO:

HOROMETRO: FINAL:

| MAÑANA | | |
|-----------|---------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13696.3 | 13699.2 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| TARDE | | |
|-----------|---------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13699.2 | 13706.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|-------|
| INICIO | FINAL | PARCI |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS *5. horas*

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

OBSERVACIONES:

*Llevo de ladrillo 3 viajes y arena para acorta
florado de agro de maestro y zanga por UBS. florado de ladrillo
y abierto de zanga para UBS-48 y siguientes florado de
ladrillo.*

[Signature]
OPERADOR

[Signature]
71531619
CONTROLADOR

SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES

ING. BACH. FABIOLA YOSELINNE SUPO PEREZ
ADMINISTRADORA DE OBRA

[Signature]
ING. RESIDENTE
73597840



CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.



RUC. 20610882961

AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES

CEL. 954726852 - 900449962

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 29 | 04 | 24. |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA

Nº 0003

PROPIETARIO:

MAQUINARIA: Retra excavadora.

OPERADOR: Moisés Alejandro Choque Apaña.

INICIO: 1330.5

HOROMETRO:

FINAL:

| MAÑANA | | | TARDE | | | NOCHE | | |
|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL | INICIO | FINAL | PARCIAL | INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 1330.5 | 13704.1 | | 13704.1 | 13705.6 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Sub Total | | | Sub Total | | | Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 4.6 mts.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo :.....Gln.

Aceite Tipo:.....Gln.

Gasolina :.....Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:


OBSERVACIONES:

ormigon para 69 y 55. uds. ladrillo 69 uds. ladrillo N° 52 = 72. obs.
Arma 3 viajes. ladrillo = N° 55. 56. obs. (ladrillo lavado
apoyo al maestro su cachazo 45. lavado de Arma a 20
graca mas.


 OPERADOR


 CONTROLADOR

SGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES


 ING. RESIDENTE

ING. BACH. FABIOLA YOSELINE SUPO PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA 73597840



CONSTRUCTORA BELZARIO S.A.C.

RUC. 20610882961
AV. COATA LOTE 28 MZA. "A" URB. LOS ROSALES
CEL. 954726852 - 900449962



| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| FECHA | DIA | MES | AÑO |
| | 30 | 04 | 24 |

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIA **Nº 0003**

PROPIETARIO:.....

MAQUINARIA: Retro excavadora.

OPERADOR: Moisés Alejandro Choqueo Apaza

INICIO:.....

HOROMETRO: FINAL:.....

| MAÑANA | | |
|----------------|----------------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| <u>13705.9</u> | <u>13708.3</u> | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| TARDE | | |
|--------------------|--------------------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| 13705.9 | 13708.3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

| NOCHE | | |
|-----------|-------|---------|
| INICIO | FINAL | PARCIAL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sub Total | | |

TOTAL HORAS TRABAJADAS 2h 24 m 7s

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES:

Petróleo : diecel Gln.

Aceite Tipo:..... Gln.

Gasolina :..... Gln.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

.....

OBSERVACIONES:

Llevado de arena 68 UBS y 70 UBS. Frosado de ladrillo UBS a 1
72 UBS. 56 UBS 57. Llevado de arena 56.

OPERADOR

CONTROLADOR

ING. RESIDENTE
7359784

CONSTRUCTORA BELIZARIO S.A.C.
AV. COATA URB. LOS ROSALES MZA. A 2 LOTE. 28
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20610882961
E001-19

Fecha de Emisión : 26/06/2024
Señor(es) : SIGMA SA CONTRATISTAS
RUC : 20110614609
Establecimiento del Emisor : AV. COATA - URB. LOS ROSALES
MZA. A-2 LOTE. 28 PUNO-SAN ROMAN-JULIACA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : ORDEN DE SERVICIO N°141-2024/LOG/CARATA

Forma de pago: Contado

| Cantidad | Unidad Medida | Descripción | Valor Unitario | ICBPER |
|----------|---------------|---|----------------|--------|
| 1.00 | UNIDAD | POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CAT 0420 F2 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA - MES DE ABRIL | 5470.87 | 0.00 |
| 1.00 | UNIDAD | POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, CAT 0420 F2 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA - MES DE ABRIL | 3381.95 | 0.00 |

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS Y 33/100 SOLES

| | |
|---------------------|--------------|
| Sub Total Ventas : | S/ 8,852.82 |
| Anticipos : | S/ 0.00 |
| Descuentos : | S/ 0.00 |
| Valor Venta : | S/ 8,852.82 |
| ISC : | S/ 0.00 |
| IGV : | S/ 1,593.51 |
| ICBPER : | S/ 0.00 |
| Otros Cargos : | S/ 0.00 |
| Otros Tributos : | S/ 0.00 |
| Monto de redondeo : | S/ 0.00 |
| Importe Total : | S/ 10,446.33 |

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central
Bien o Servicio: 019 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
Medio de pago: 001 Depósito en cuenta
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00701153774 Porcentaje de detracción: 10.00 Monto detracción: S/ 1044.63

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.