



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000054



DIA	MES	AÑO
20	01	24

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paucar

EQUIPO: minicargador PLACA: 262-D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS	
			<u>262-D</u>		
HORAS		TRABAJO REALIZADO			
DE	A				
<u>7:46</u>		<u>Traslado de material para</u> <u>Saramdeo</u>			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
<u>3703.3</u>	<u>3708.5</u>

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **5.12**

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 5 GASOLINA: _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger Quispe Paucar</u>	Nombre: <u>Javier Flores G</u>	Nombre: <u>Silvio Paucar M.</u>	Nombre: <u>ING. (C) JESUS BENITEZ DUSPE</u>
D.N.I.: <u>48868249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01294449</u>	D.N.I.: <u>42364257</u>

CONSORCIO CARATA
Vº Bº
COORDINADOR LOGÍSTICO PUNO

RESUMEN DE CONTROL DE HORAS DE MINICARGADOR CAT262D - ROGER QUISPE PAUCAR

4202-90-50

N° DE REQ.	ESTADO	ITEM	FECHA	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	SUB TOTAL (HORAS)	HORAS	COSTO POR HORA	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA	MINUTOS	S/. 2.0833 X MINUTO	SUB TOTAL DE COSTO POR HORA
1ER ORDEN DE SERVICIO	POR CANCELAR	1	22/01/2024	3708.7	3715.8	7.1	7	S/ 125.00	S/ 875.00	6	2.0833	S/ 12.50
		2	23/01/2024	3716	3722.4	6.4	6	S/ 125.00	S/ 750.00	24	2.0833	S/ 50.00
		3	24/01/2024	3722.4	3729.6	7.2	7	S/ 125.00	S/ 875.00	12	2.0833	S/ 25.00
		4	25/01/2024	3729.6	3736.8	7.2	7	S/ 125.00	S/ 875.00	12	2.0833	S/ 25.00
		5	26/01/2024	3736.8	3744.8	8.0	8	S/ 125.00	S/ 1,000.00	0	2.0833	S/ 0.00
		6	27/01/2024	3744.9	3752.5	7.6	7	S/ 125.00	S/ 875.00	36	2.0833	S/ 75.00
						43.5	42		S/ 5,250.00	90		S/ 187.50

TOTAL	S/ 5,437.50
--------------	--------------------

0.1=6 MIN

POR LO TANTO COSTO S/. 2.0833 X MIN

POR PAGAR	43 HORAS Y 30 MINUTOS	S/ 5,437.50
------------------	------------------------------	--------------------


CONSORCIO CARATA
 V° B°
 ING. (e) JESÚS BENÍTEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO - PUNO


SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 ING. BACH. FARIOLA YOSELINE SUPE PEREZ
 ADMINISTRADORA DE OBRA



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000057



DIA	MES	AÑO
22	01	2024

OBRA:

NOMBRE DE OPERADOR: Roger Quispe Paura

EQUIPO: minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
TRABAJO REALIZADO				
HORAS DE	A			
8:00	4:30	Traslado de material para sacandeo		
		Traslado de material para cama arena		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3708.7	3715.8

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO 7.06

= 7.1 HM.

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 8 GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Roger Quispe Paura</u>	Nombre: <u>Roderic Flores G.</u>	Nombre: <u>Cecilio Paeon Maman</u>	Nombre: <u>Jesús Benítez Quispe</u>
D.N.I.: <u>48868249</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>01294440</u>	D.N.I.: <u>42364257</u>

Vº Bº

CONSORCIO CARATA

ING. (o) JESUS BENITEZ QUISPE

COORDINADOR LOGISTICO - PUNO



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000058



DÍA	MES	AÑO
23	01	24

OBRA:
 NOMBRE DE OPERADOR: Abel Benito Ccalla Homarini
 EQUIPO: Minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS DE	A	TRABAJO REALIZADO		
7:40	3:37	Saramdeo y Traslado de arena para cama		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3716,0	3722.4

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO **6:24**
 = 6.4 HR.

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 5 GASOLINA _____ OTROS: _____

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Abel Benito Ccalla Homarini</u>	Nombre: <u>Guillermo Pucuro M.</u>	Nombre: <u>Javier Flores G.</u>	Nombre: <u>ING. (M) JESÚS BENITEZ QUISPE</u>
D.N.I.: <u>70326836</u>	D.N.I.: <u>014248401</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>42364257</u>

CONSORCIO CARATA
 Vº Bº
 ING. (M) JESÚS BENITEZ QUISPE
 COORDINADOR LOGÍSTICO PUNO



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000059



DIA	MES	AÑO
24	01	24

OBRA: Saniamiento de Agua potable

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Benito Cella Mamani

EQUIPO: Minicargador PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
TRABAJO REALIZADO				
7:30	7:36			
7:37	10:00			
10:16	12:00			
1:19	4:25			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3722.4	3729.6

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO 7,12
= 7.2 HM.

CONSUMO EN GALONES		
PETROLEO: <u>5</u>	GASOLINA: _____	OTROS: _____

OBSERVACIONES _____

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Abel Benito Cella Mamani</u>	Nombre: <u>JAVIER</u>	Nombre: <u>Supervisor</u>	Nombre: <u>JESUS BENITEZ QUESPE</u>
Calle <u>Mamani Flores 6</u>			
D.N.I.: <u>70326836</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>81294469</u>	D.N.I.: <u>42364257</u>

Vº Bº

CONSORCIO CARATA

ING. (M) JESUS BENITEZ QUESPE
COORDINADOR LOGISTICO



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000060



DIA	MES	AÑO
25	01	24

OBRA: Agua potable y Saneamiento Basico

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Benito Ccalla Manani

EQUIPO: Mini cargador

PLACA: 262D

DESCRIPCIÓN		UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
HORAS DE	A	TRABAJO REALIZADO		
7:15	7:21	Calentamiento del Equipo		
7:22	7:40	Traslado de herramientas y Materiales		
8:29	10:02	Saqueo de Tierra		
10:19	12:00	Saqueo de Tierra		
1:25	2:50	Saqueo de Tierra		
3:00	5:05	Saqueo de Tierra		

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3729.6	3736.8

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

7:12
= 7.2 Hrs.

CONSUMO EN GALONES

PETROLEO: 5

GASOLINA

OTROS:

OBSERVACIONES

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: Abel Benito Ccalla Manani	Nombre: Cuelio Puma M	Nombre: JAVIER Flores G	Nombre: ING. JESUS BENITEZ QUISPE
D.N.I.: 70326836	D.N.I.: 01294444	D.N.I.: 42115410	D.N.I.: 42364297

CONSORCIO CARATA

Vº Bº
ING. JESUS BENITEZ QUISPE
COORDINADOR LOGISTICO - PUNO



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000061



DIA	MES	AÑO
26	01	24

OBRA: Agua potable y saneamiento Basico

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Benito Ccalle Mamani

EQUIPO: Minicargador PLACA: 262D

HORAS		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
DE	A				
7:30	7:38	Calentamiento			
7:38	10:16	Habilitacion de Frente y Saramdeo			
10:30	12:02	Saramdeo			
1:00	3:03	Saramdeo			
3:15	3:47	Saramdeo			
3:54	5:00	Saramdeo de Tierra			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3736.8	3744.8

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO 8:00
= 8.0 HM.

CONSUMO EN GALONES		
PETROLEO: <u>10</u>	GASOLINA: _____	OTROS: _____

OBSERVACIONES 900 Mtrs.

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
Nombre: <u>Abel Benito Ccalle Mamani</u>	Nombre: <u>Javier Flores G.</u>	Nombre: <u>Emilio Ponce M.</u>	Nombre: <u>JESUS BENITEZ QUISPE</u>
D.N.I.: <u>70326936</u>	D.N.I.: <u>42115410</u>	D.N.I.: <u>0294440</u>	D.N.I.: <u>42364257</u>

Vº Bº

CONSORCIO CARATA
ING. (e) JESUS BENITEZ QUISPE
COORDINADOR LOGISTICO PUNO



PARTES DIARIOS DE MAQUINARIA

Nº 000062



DIA	MES	AÑO
27	01	24

OBRA: Agua potable y Saneamiento Basico

NOMBRE DE OPERADOR: Abel Bunito Calle Manami

EQUIPO: Minicargador PLACA: 262D

HORAS		DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CÓDIGO	TOTAL DE HORAS
DE	A				
7:30	7:41	Calentamiento			
7:52	8:07	Preparación del Frente de Trabajo			
8:07	9:12	Sarandeo			
9:12	9:40	Traslado de herramientas y Materiales			
9:40	10:10	Sarandeo			
10:30	12:01	Sarandeo			
1:16	3:05	Sarandeo			
3:16	5:00	Sarandeo			

HOROMETRO	
INICIAL	FINAL
3744.9	3752.5

TOTAL DE HORAS DE TRABAJO

7:33
= 7.6 HM

CONSUMO EN GALONES		
PETROLEO: <u>10</u>	GASOLINA: _____	OTROS: _____

OBSERVACIONES 310 metros Lineales
Superficie Fangoso por Factores climatologicos

Operador	Residente de Obra	Supervisor de Obra	Administrativo
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>
Nombre: <u>Abel Bunito Calle Manami</u>	Nombre: <u>SAUER FLORES G</u>	Nombre: _____	Nombre: <u>ING. JESUS BENITEZ QUISE COORDINADOR LOGISTICO - PUNO</u>
D.N.I: <u>70326936</u>	D.N.I: <u>42115410</u>	D.N.I: _____	D.N.I: <u>42364257</u>