



ALMACENES AUNOR CHIMBOTE

PROVEEDOR: G&F CONSTRUCCIONES METALICAS SA
 OBRA: PEALES SANTA
 FECHA:
 COM.: OS - 053

VALORIZACION DE ESTRUCTURAS METALICAS

NÚMERO DE VALORIZACION:

01

OS	Fecha	Descripción	PRESUPUESTO		AVANCE ANTERIOR		AVANCE ACTUAL		AVANCE ACUMULADO		SALDO		
			Unid.	Cantidad	Presupuesto	Importe	Metro	Parcial	Metro	Parcial	Metro	Parcial	Metro
		ESTRUCTURAS METALICAS EN LOCAL AUNOR NUEVO CHIMBOTE											
	1.00	PROYECTOS Y PERMISIVOS	KG	452.00	\$/12.90	\$/5.830.80	-	-	\$/2.887.20	301.33	\$/1.887.20	150.67	\$/1.943.60
	1.01	32 PLANCHAS DE 300X200mm	KG	188.00	\$/12.90	\$/2.425.20	-	-	\$/1.616.80	125.33	\$/1.616.80	62.67	\$/1.680.40
	1.02	PLANCHAS DE 8 mm PARA CORTINAS	KG	3.024.00	\$/12.90	\$/39.009.60	-	-	\$/26.006.40	2.016.00	\$/26.006.40	1.008.00	\$/26.990.20
	1.03	BO ML DE VIDA W8 X 2.18	UNID	118.00	\$/5.510	\$/652.80	-	-	\$/701.87	85.33	\$/701.87	42.67	\$/749.93
	1.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERROS DE 5/8" X 1/2" A 807 FILADO CON ANCHORAS	GLB	1.00	\$/3.850.00	\$/3.850.00	-	-	\$/1.566.67	0.67	\$/1.566.67	0.33	\$/1.281.33
	1.05	COSTO DE TRANSPORTE LIMA CHIMBOTE	GLB	1.00	\$/2.350.00	\$/2.350.00	-	-	\$/1.686.67	0.67	\$/1.686.67	0.33	\$/1.443.33
	1.06	COSTO DE TRANSPORTE DE EQUIPO PASAJE, HOSPEDAJE Y ESTADIA DEL PERSONAL	UNID	1.00	\$/2.350.00	\$/2.350.00	-	-	\$/1.686.67	0.67	\$/1.686.67	0.33	\$/1.443.33
	1.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAVAL C/D 150X20X232 mm X 2.40 m	UNID	6.00	\$/378.00	\$/2.268.00	-	-	\$/1.512.00	4.00	\$/1.512.00	2.00	\$/756.00
	1.08	PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DE PINTURA BASE Y ESMALTE PROXICO EN CAVAL C DE 150X20X232mm X 2.40m EN LA ZONA INTERVENIDA	UNID	6.00	\$/286.00	\$/1.716.00	-	-	\$/1.144.00	4.00	\$/1.144.00	2.00	\$/572.00

COSTO DIRECTO	\$/4,4482.40
GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	\$/0.00
DESCUENTO COMERCIAL	-4%
ADELANTO	\$/2,4838.04
SUB TOTAL	\$/2,0644.36
IGV	18%
TOTAL INC. IGV	73,272.22
RETENCION DE FONDO DE GARANTIA	-5%
DETACCION	-12%
NETO A PAGAR	\$/60,815.94

\$/4,4482.40	0.0%	\$/0.00	66.7%	\$/4,83121.60	33.3%	\$/21,568.79
\$/0.00		\$/0.00		\$/2.00		\$/2.00
\$/2,4838.04		\$/0.00		\$/1,774.86		\$/863.43
\$/2,0644.36		\$/0.00		\$/16,558.69		\$/8,729.34
\$/2,0644.36		\$/0.00		\$/24,838.04		\$/12,419.02
\$/1,177.12		\$/0.00		\$/4,470.85		\$/2,235.42
73,272.22		\$/0.00		29,308.89		14,654.44
\$/3,663.61		\$/0.00		\$/1,465.44		\$/732.72
\$/8,792.67		\$/0.00		\$/3,517.07		\$/1,758.53
\$/60,815.94		\$/0.00		\$/24,326.38		\$/12,163.18

8201-2845

GRUPO PROYCON S.A.C
 DORA ELENA ALPILCOCCER
 APODERADA