



CONSORCIO HUAYCOLORO

OC / OS / Subcontrato :
Razon Social : **CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.**
RUC N° : **ACEDIM**
Representante / Contacto : **20370146994**
Servicio : **JORGE AGAPITO GUEVARA**
Contrato : **SERVICIO DE INSTALACION DEL ACERO**
 : **CONTRATO PRINCIPAL / ADENDA 02**

RESUMEN VALORIZACION N° 03 MAR 2024

CONCEPTO	MAR	2024
	DOLARES	
Monto Valorizado en el Presente Mes	21,304.13	(A)
Valorizacion N° 03	21,304.13	
Amortizacion del Adelanto en Efectivo	0.00	(B)
Amortizacion Adel. Efect. Val N° 03	0.00	
I. MONTO FACTURABLE (sin IGV) (A-B)	21,304.13	
II. IGV (18% de I)	3,834.74	
III. MONTO A FACTURAR (I+II)	25,138.87	(C)
Fondo de Garantia Valorizacion N° 03	0.00	
Fondo de Garantia Valorizacion N° 03	0.00	
Cuenta Corriente en Obra (Inc. IGV)	0.00	
Cuenta Corriente Valorizacion N° 03	0.00	
IV. TOTAL RETENCION O DESCUENTOS EN OBRA	0.00	(D)
V. MONTO NETO A PAGAR (III + IV) (C + D)	25,138.87	


YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO
JEFE DE COSTO Y VALORIZACION
CIP 175299

Yelman Salazar
Ing. Costos y Valorizaciones

Proveedor



Reporte de Valorización Cliente

Cliente: CONSORCIO HUAYCOLORO
Proyecto: QUEBRADA HUAYCOLORO 4.1
Responsable: gdíaza
Servicio: Instalado
Valorización N°: V002
Semanas: 2351_Jun. 18-dic

Cod. Cliente: 1100060849
Cod. Obra: 2200025724

Resumen de Valorización

UNIDAD	VAL ACUMULADA	VAL ANTERIOR	VAL PRESENTE
Tn	484.105	420.212	63.893
	\$130.708.43	\$113.457.30	\$17.251.13

ITEM	PRODUCTO	ESTUCTURA	CANTIDAD (TN)	COSTO UNITARIO \$	SUBTOTAL \$
1	ACEDIM	AC	59.460	270.00	16.054.29
2	PREARMADOA	OM	4.433	270.00	1.196.84

Subtotal: \$17,251.13


IGV: \$3,105.20

Total: \$20,356.33

Detalle de Valorización

ITEM	SECTOR	NIVEL	APLICACION	DESP	PRODUCTO	Suma Total (KG)	COSTO UNIT \$	MONTO \$
1	TRAMO 1	Km 0+130	PANTALLA 14	107	ACEDIM	394.949	270.000	106.64
2	TRAMO 1	KM0+ 130	PANTALLA 14	98	ACEDIM	9,007.059	270.000	2,431.91
3	TRAMO 1	KM0+ 130	PANTALLA 14	99	ACEDIM	2,601.162	270.000	702.31
4	TRAMO 2	KM0+160	PANTALLA 17	96	ACEDIM	3,217.282	270.000	868.67
5	TRAMO 2	KM0+160	PANTALLA 17	97	ACEDIM	1,805.690	270.000	487.54
6	TRAMO 2	KM0+160	PANTALLA 17	B109	ACEDIM	844.660	270.000	228.06
7	TRAMO 3	Km 0+240	PANTALLA 32-38	72	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
8	TRAMO 3	Km 0+240	PANTALLA 32-38	73	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
9	TRAMO 3	Km 0+313	PANTALLA 44	104	ACEDIM	11,826.295	270.000	3,193.10
10	TRAMO 3	KM0+240	PANTALLA 32-38	102	ACEDIM	11,301.325	270.000	3,051.36
11	TRAMO 3	KM0+249	PANTALLA 33	103	ACEDIM	11,068.340	270.000	2,988.45

Revisado
Gina Paola Pineda


 YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION
 CIP 175299

Lunes, 19 de Febrero de 2024

INFORME N°002

Señores : CONSORCIO HUAYCOLORO
 Atención : Guillermo Zúñiga - Residente de obra
 Referencia : Instalación de acero CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
 Asunto : Valorización Retrabajos, Horarios nocturnos y/o feriados

Por medio de la presente, le hacemos llegar nuestros cordiales saludos y aprovechamos la oportunidad para alcanzarle la cuantificación de las horas en trabajo nocturno y/o días feriados y retrabajos que se generaron en las semanas 50 y 51. A continuación, se detalla el cuadro de las horas.

DETALLE	HORAS	PU	SUBTOTAL
SEM 50 (11/12/23 al 17/12/23)	375.5	\$6.0	2,253.0
SEM 51 (18/12/23 al 24/12/23)	270.0	\$6.0	1,620.0
RETRABAJOS EN ZAPATA 18	20.0	\$9.0	180.0
TOTAL	645.5		\$4,053.0

Teniendo **645.5 horas** en los horarios nocturnos y/o feriados por el costo de US\$6.00/hora-hombre según contrato. Del mismo modo se ejecutaron horas de retrabajo de un total de **20 horas**, el cual tienen un costo de US\$ 9.00/hora hombre, en ese sentido el monto a facturar por estos conceptos es de **\$4,053.00**. Tal como se indica en el contrato y oferta comercial.

Extractos del contrato

- Para los trabajos nocturnos, se cobrará un extra de US\$ 6.00/hora-hombre de trabajo, además de los kilogramos instalados en dicho periodo. Este costo también aplica para trabajos nocturnos, feriados, fines de
- Aquellas actividades que no sean propias de la presente oferta se facturarán por hora-hombre. El precio será de US\$ 9.00/hora-hombre.

Detalle de horas:

SEM 50 (11/12/23 al 17/12/23)

Item	Apellidos y Nombres	DNI	Categoría	lun 11	mar 12	mié 13	jue 14	vie 15	sáb 16	dom 17	Hra trabajadas
1	NEIBER BACALLA AGUIRRE	48016707	OPERARIO							5.5	5.5
2	ANTONY OROZCO LOPEZ	72801624	OPERARIO							5.5	5.5
3	EDWIN CHUQUILIN VERASTEGUI	46572839	OPERARIO							5.5	5.5
4	MARCIAL VERA VEGA	41826240	OPERARIO							5.5	5.5
5	JEAN PELA BENITES	74156126	OPERARIO							5.5	5.5
6	LUIS MIGUEL MANRIQUE ROMERO	22314238	OPERARIO							5.5	5.5
7	LUIS ALFONSO ESPINAL ESCANDA	25841367	OPERARIO							5.5	5.5
8	CESAR SALOMON DIAZ ROJAS	10529371	OPERARIO							5.5	5.5
9	DAVID ZUÑIGA HUARI	74409770	OFICIAL							5.5	5.5
10	MOISES ISAU YAURI MARTINEZ	41913604	OPERARIO							6.5	6.5
11	MAYCO CIRILO HUANACHIN CHUQUIYAURI	43817947	OPERARIO							6.5	6.5
12	AGUSTIN CHAPILLIQUEN SALINAS	46793080	OPERARIO							6.0	6.0
13	DUBERLI SILVA APONTE	47722597	OPERARIO							6.5	6.5
14	EMERZON JOSUE LIZANA FLORES	73508218	OPERARIO							6.5	6.5
15	ANTONY TADEO HUAMAN	47759345	OPERARIO							6.5	6.5
16	VICTOR PÉREZ PANAYFO	10237779	OPERARIO							6.0	6.0
17	MICHAEL SOLIN HUANACHIN CHUQUIYAURI	73459812	OFICIAL							6.5	6.5
18	DE LA CRUZ NAZARIO RONNY	73087620	OPERARIO							6.0	6.0
19	ROBERTO CARLOS URQUIAGA HERRERA	09901587	OPERARIO							5.0	5.0
20	RAUL BENITO ROMANI CHIPANA	09707655	OPERARIO							5.0	5.0
21	SAMIR MICHEL CUNYA AQUINO	46967347	OFICIAL							5.0	5.0
22	JORGE LUIS DE LA CRUZ TORRES	041194812	OPERARIO							5.0	5.0
23	AMARAL MONTOYA LA ROSA	40267579	OPERARIO	8.5	8.5	9.5	9.5	10.5	9.5		56.0
24	MARCOS MANUEL MATOS MIRANDA	25718596	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5		51.0
25	WALTER PAREDES APAZA	43352864	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5		51.0
26	ELLENY JONATAN GARCIA PERALTA	42535182	OPERARIO			8.5	11.5	11.5	8.5		40.0
27	JOSE ANTONIO GARCIA PERALTA	10681519	OPERARIO	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5		51.0
TOTAL SEMANA											375.5

Yelman Abad Salazar Mariño
YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION
 CIP 175299

SEM 51 (18/12/23 al 24/12/23)

Item	Apellidos y Nombres	DNI	Categoría	lun 18	mar 19	mié 20	jue 21	vie 22	sáb 23	dom 24	Hrs trabajadas
1	MOISES ISAU YAURI MARTINEZ	41913604	OPERARIO							5.0	5.0
2	MAYCO CIRILO HUANACHIN CHUQUIYAURI	43817947	OPERARIO							5.0	5.0
3	AGUSTIN CHAPILLIQUEN SALINAS	46793080	OPERARIO							5.0	5.0
8	MICHAEL SOLIN HUANACHIN CHUQUIYAURI	73459812	OFICIAL							5.0	5.0
12	AMARAL MONTOYA LA ROSA	40267579	OPERARIO	12.5	10.5	12.5	12.5	12.5	6.5		67.0
13	MARCOS MANUEL MATOS MIRANDA	25718596	OPERARIO	8.5	8.5	11.5	11.5	11.5	5.0		56.5
14	WALTER PAREDES APAZA	43352864	OPERARIO	8.5	8.5	11.5	11.5	11.5	5.0		56.5
16	JOSE ANTONIO GARCIA PERALTA	10681519	OPERARIO	8.5	8.5	11.5	11.5	11.5	5.0		56.5
TOTAL SEMANA											270.0

NOCHE

RETRABAJOS EN ZAPATA 18

Item	Apellidos y Nombres	DNI	Categoría	lun 18	mar 19	mié 20	jue 21	vie 22	sáb 23	dom 24	Hrs trabajadas
1	MOISES ISAU YAURI MARTINEZ	41913604	OPERARIO						5.0		5.0
2	MAYCO CIRILO HUANACHIN CHUQUIYAURI	43817947	OPERARIO						5.0		5.0
3	MICHAEL SOLIN HUANACHIN CHUQUIYAURI	73459812	OFICIAL						5.0		5.0
4	DE LA CRUZ NAZARIO RONNY	73087620	OPERARIO						5.0		5.0
5	DUBERLI SILVA APONTE	47722597	OPERARIO						5.0		5.0
TOTAL SEMANA											25.0

Quedamos a la espera de vuestra confirmación para la emisión de la factura

Sin otro particular, quedamos de ustedes,

Yelman Abad Salazar Mariño
YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION
 CIP 175299

Jorge Agapito Guevara
Jorge Agapito Guevara
 Supervisor Gral. Obras Estratégicas
 CORPORACIÓN ACEROS AREQUIPA

Revisado
Chua Paola Incont.