

| | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|---|--------------------|
|  | FORMATO | | Código: FOR-LOG-002 | |
| | ORDEN DE COMPRA | | Estado: Vigente | Versión: 02 |
| | Proceso: | Gestión Logística | Actualización del formato: 31 Ene 2024 | |

ORDEN DE COMPRA N°445-2024/LOG/CARATA

DETALLE DE LA ORDEN

Fecha de Elaboración OC: 27/08/24

PROVEEDOR : FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA S.R.L.
RUC N° : 20609479125
ATENCIÓN : MAMANI LARICO NELIDA MIRIAN
DIRECCIÓN : AV. HUANCANE NRO. 254 (ADOS CUADRAS DEL MERCADO PEDRO VILCAPAZA) PUNO - SAN ROMAN - JULIACA
TELEFONOS : 951 928 216 - 972 394 139
CORREO : fvc.distribucioneslambopata@gmail.com
N° DE CUENTA : BCP SOLES 405-9876309-0-03 // CCI 00240500987630900396
N° DE DETRACCIÓN : ---
OBRA : *CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO*, CON CUI N° 2461584*
CONDICIONES DE PAGO : AL CONTADO
PLAZO DE ENTREGA :
LUGAR DE ENTREGA : RECOJO EN TIENDA PREVIA COORDINACION CON EL ING JESUS BENITEZ.
UBICACIÓN : CARATA
COTIZACION N° : S/N

SIRVASE ATENDER LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | PRECIO (S/) | |
|----------------------|--|-----|-------|---------------|-----------------|
| | | | | P. U. | PARCIAL |
| 1 1.01 | 10MA COMPRA DE CEMENTO IP PARA COLUMNAS Y VIGAS EN UBS TIPO ARRASTRE HIDRAULICA CP LLACHAHUI - OBRA CARATA. UBS CP LLACHAHUI CEMENTO RUMI HS+R | bol | 300 | 22.46 | 6,737.29 |
| SUB-TOTAL S/. | | | | | 6,737.29 |
| I.G.V. 18% | | | | | 1,212.71 |
| TOTAL S/. | | | | | 7,950.00 |

SON : SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

DATOS PARA EMISIÓN DE FACTURA O RECIBO POR HONORARIO :

RAZON SOCIAL : SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES
R.U.C. N° : 20110614609
DIRECCION: : CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 URB. LIMATAMBO LIMA- LIMA- SURQUILLO
TELEFONOS : (01) 2253353 - 4363065 - 2242148
ENVIAR FACTURA : facturacion@sigma.com.pe

CONDICIONES GENERALES

- Los materiales y/o equipos están sujetos a Inspección de parte del cliente, aquellos que resultaran defectuosos o no cumplan con las normas y especificaciones técnicas requeridas, serán reemplazados en el más breve plazo, los gastos ocasionados serán por cuenta del proveedor.
- La inspección y aceptación por parte de la Empresa no desliga al proveedor de su responsabilidad por defectos y/o vicios ocultos o aparentes no detectados en el momento de su inspección, dichos materiales serán reemplazados por el proveedor.
- En su factura deberá indicar: ítem, cantidad, descripción del material, N° de guía de remisión y el N° de la O/C.
- A su factura, adjuntar copia de la presente OC, la guía de remisión, firmado y sellado en señal de conformidad.
- Los plazos de pago acordados en la OC comenzarán a contarse a partir de la fecha de recepción de la Factura y/o Letra.
- En el caso de incumplimiento del plazo de entrega, el proveedor será penalizado con una multa del 4% del monto total de la OC (en la primera semana de atraso) y con un máximo del 10% del monto total de la OC (en la segunda semana), fecha límite en la cual se retirará la OC sin reconocimiento alguno.



Asistente de Logística



SIGMA
CONTRATISTAS GENERALES

.....
Jesús Sánchez Cuya
Gerencia de Logística

Gerente de Logística



Gerente General
o
Gerente Adjunto


C.C: CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONTROL DE ABASTECIMIENTO DE CEMENTO PARA UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO

HSR

| DESCRIPCION | UBS PUTUCUNI : 178 | METRADO X UND | UND | METRADO TOTAL | OC N°246-2024 | OC N°284-2024 | OC N°307-2024 | OC N°102-2024 | OC N°245-2024 | CAJA CHICA | OC N°307-2024 | TOTAL | % DE AVANCE | SALDO |
|---|--------------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------------|----------|
| 4.806.00 | | | | | | | | | | | | 3.798.00 | 79% | |
| II. ESTRUCTURA (CASETA DE LADRILLO) | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO CICLOPEO (cimentacion, sobrecimentacion) | | | | | | | | | | | | | | |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 6.000 | bis | 1.068.00 | 155 | | | | | | | 2.091.00 | | 1.023.00 |
| CONCRETO Fc 140 (sardinel, veredas, pisos) | | | | | | | | | | | | | | 623.00 |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 3.500 | bis | 623.00 | | | | | | | | | | - |
| CONCRETO ARMADO (columnas y vigas) | | | | | | | | | | | | | | 39.00 |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 4.500 | bis | 801.00 | 234 | | 181 | | 5 | 17 | 28 | 762.00 | | - |
| III. ARQUITECTURA | | | | | | | | | | | | | | - |
| MURO Y TABIQUE DE ALBAÑILERIA | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 5.000 | bis | 890.00 | 275 | 7 | | | | | | 834.00 | | 56.00 |
| REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 5.000 | bis | 890.00 | | | | | | | | | | 890.00 |
| VII. TRATAMIENTO DE AGUA. SERVIDAS | | | | | | | | | | | | | | - |
| BIODIGESTOR | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 3.000 | bis | 534.00 | | | 10 | | | | | 17.00 | | 517.00 |
| CAJAS DE INSPECCION | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 5.500 | bis | 979.00 | 1 | | 93 | | | | | 94.00 | | 885.00 |

| DESCRIPCION | UBS LLACHAHUI : 156 | METRADO X UND | UND | METRADO TOTAL | OC N°246-2024 | OC N°284-2024 | OC N°307-2024 | OC N°102-2024 | OC N°245-2024 | CAJA CHICA | OC N°307-2024 | TOTAL | % DE AVANCE | SALDO |
|---|---------------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-----------------|-------------|--------|
| 4.289.00 | | | | | | | | | | | | 2.206.00 | 51% | |
| II. ESTRUCTURA (CASETA DE LADRILLO) | | | | | | | | | | | | | | |
| CONCRETO CICLOPEO (cimentacion, sobrecimentacion) | | | | | | | | | | | | | | |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 6.000 | bis | 936.00 | 156 | | 304 | | | | | 1.001.00 | | 65.00 |
| CONCRETO Fc 140 (sardinel, veredas, pisos) | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 3.500 | bis | 623.00 | | | | | | | | | | - |
| CONCRETO ARMADO (columnas y vigas) | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 4.500 | bis | 702.00 | 126 | 45 | 304 | 45 | | | | 550.00 | | 152.00 |
| III. ARQUITECTURA | | | | | | | | | | | | | | - |
| MURO Y TABIQUE DE ALBAÑILERIA | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 5.000 | bis | 780.00 | 133 | 50 | 300 | 46 | | | | 632.00 | | 148.00 |
| REVOQUES Y ENLUCIDOS | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 5.000 | bis | 780.00 | | | | | | | | | | 780.00 |
| VII. TRATAMIENTO DE AGUA SERVIDAS | | | | | | | | | | | | | | - |
| BIODIGESTOR | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 3.000 | bis | 468.00 | | | 10 | | | | | 23.00 | | 445.00 |
| CAJAS DE INSPECCION | | | | | | | | | | | | | | - |
| CEMENTO FRONTERA IP | | 5.500 | bis | 858.00 | | | | | | | | | | 858.00 |





**FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DISTRIBUCIONES TAMBOPATA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

AV. HUANCANE NRO. 254
Juliaca, San Román, Puno
Telf: 951928216 - 986188464 - Email: fyc.distribucionestambopata@gmail.com

R.U.C.: 20609479125

Factura Electrónica

Nro. F002 - 001455

De La Mano Con Tus Proyectos, Construimos tus Sueños.

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|
| Fecha de Emisión: 2024-09-24 | Forma de Pago Al Crédito | Moneda Soles | Guía de Remisión N° - |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|

R.U.C.: 20110614609

Razón Social: SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES

Dirección: CAL. LAS PALOMAS NRO. 369 LIMATAMBO LIMA - LIMA - SURQUILLO Surquillo - Lima - Lima

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNID. | CANTIDAD | P.UNITARIO | TOTAL |
|------|--------|-----------------------------------|-------|----------|------------|------------|
| 1 | 101146 | Cemento Tipo IP x 42.5Kg FRONTERA | BOLSA | 300 | S/ 22.46 | S/ 6737.29 |

SON SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES

Observación: CREDITO 21 DIAS

| | |
|------------------|------------|
| Gravada: | S/ 6737.29 |
| IGV (18.00%): | S/ 1212.71 |
| Descuento Total: | S/ 0.00 |
| Total: | S/ 7950.00 |

DETALLE DE LA FORMA DE PAGO: CRÉDITO

| N° | Fecha de Vencimiento | Moneda | Monto | Estado |
|----|----------------------|--------|---------|-----------|
| 1 | 15-10-2024 | SOLES | 7711.50 | Pendiente |

INFORMACIÓN DE LA RETENCIÓN:

| BASE IMPONIBLE DE LA RETENCIÓN | PORCENTAJE DE RETENCIÓN | MONTO DE LA RETENCIÓN |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| S/ 7950.00 | 3 % | S/ 238.50 |

Autorizado mediante la resolución N° 0640050002737/Sunat
Representación impresa de la Factura Electrónica
Para consultar el comprobante visita: <https://mifakturavirtual.com/facturacionv7/consultas/index/183>
HASH: S+/UMVtAvpoJXksuSy/kqU2k4LQ=
Atendido Por: FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA S.C.R.L.. (cod: 126)





**FERRETERIA Y CONSTRUCCION
DISTRIBUCIONES TAMBOPATA SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

AV. HUANCANE NRO. 254
Juliaca, San Román, Puno
Telf: 951928216 - 986188464 - Email: fyc.distribucionestambopata@gmail.com

R.U.C.: 20609479125

Guía de Remisión Remitente Electrónica

Nro. T002 - 001660

De La Mano Con Tus Proyectos, Construimos tus Sueños.

| | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Fecha de Emisión: 25-09-2024 / 20:37 PM | Fecha de Traslado: 25-09-2024 | Docs. Referencia: F002-1455 | Motivo de traslado: VENTA | Mod. Transporte: Transporte público |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|

| DIRECCIÓN DE PARTIDA | DIRECCIÓN DE LLEGADA |
|---|----------------------------------|
| AV. HUANCANE NRO. 254 Juliaca, San Román, Puno | OBRA CARATA Coata, Puno, Puno |

| DESTINATARIO | RUC TRANSPORTE | RAZÓN SOCIAL TRANSP. |
|--|----------------|---------------------------------|
| SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES - Num.Doc.: 20110614609 | 20110614609 | SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES |

REMITIMOS A UD.(ES) EN BUENAS CONDICIONES LO SIGUIENTE:

| CANT. | CÓDIGO | PRODUCTO | UNID/MED | PESO |
|---|--------|-----------------------------------|----------|-----------|
| 300 | 101146 | Cemento Tipo IP x 42.5Kg FRONTERA | BOLSA | 12750.000 |
| Peso Bruto (KGM): 12750.000 | | | | |
| Peso Bruto (TONELADAS): 12.75 | | | | |
| Numero de Bulltos o Pallets: 300 | | | | |



Consulte su documento electrónico en: <https://mifakturavirtual.com/facturacionv7/consultas/index/183>

HASH: a9492154-e7cf-41dd-894d-1ab0e4c083a2

VENDEDOR: FERRETERIA Y CONSTRUCCION DISTRIBUCIONES TAMBOPATA S.C.R.L.. (cod: 126)
Representación Impresa de la Guía de Remisión Remitente Electrónica

Observación: MARCA: FOTON PLACA: BHQ754 CONDUCTOR: EBER MAMANI ÑAUPA LICENCIA: U4555293