

22-100025

8:03 57%

Detalle de firma

 **3,015.00 PEN**  
29/10/2024 08:03

Núm. Cta. Cargo	0011-0262-0100032460 PEN
Núm. Cta. Abono	0011-0814-0257137223 PEN
Títul	HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE
Operación	A Cuentas de Terceros
Importe Abonado	3,000.00 PEN
Comisión por Otra Plaza	15.00 PEN
Núm. Operación	83 0
Referencia	pagos

Enviar Confirmación de Pago



Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA  
LIMA - LIMA - LA MOLINA  
20612988774  
Teléfono: 044-292713

**ORDEN DE PAGO**  
**N° 0070 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 29/10/2024  
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA - MN  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
A LA ORDEN DE: HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE  
NRO DE CUENTA: MN - BBVA 001108140257137223  
CCI: 00257010127985103201  
BENEFICIARIO: HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE  
NRO DE CUENTA:

DETALLE		IMPORTE
PAGO: POR ADELANTO POR EL SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ELIMINACION DE MATERIAL		S/ 3,015.00
TOTAL FACTURA:	S/ 6,000.00	
<b>DETRACCION 4%:</b>	<b>S/ 240.00</b>	
A CUENTA:	S/ 3,000.00	
COMISION POR TRANSFERENCIA	S/ 15.00	
SALDO:	S/ 3,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 3,015.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>S/ 3,015.00</b>
----------------------	--------------------

CONTABILIDAD Y FINANZAS

ELABORADO POR: ELENA LAVADO

**INVERSIONES JOSE MIGUEL  
HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE**

JR. LADISLAO ESPINAR 197 SEC. PARTE ALTA A UNA CUADRA DE LA IE  
80805  
PACASMAYO - PACASMAYO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRÓNICA**  
**RUC: 10729699913**  
**E001-301**

Fecha de Emisión : **01/11/2024** Forma de pago : Contado  
 Señor(es) : **CONSORCIO TURISTICO**  
                   : **MALECON GRAU C&E**  
 RUC : **20612988774**  
 Dirección del Cliente : **AV. LA MOLINA 827 URB. SAN TA**  
                                   : **FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-LIMA-**  
                                   : **LA MOLINA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	UNIDAD	ADELANTO POR EL SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGION LA LIBERTAD.	5084.7457

Sub Total .	S/ 5,084.75
Ventas	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : <input type="text" value="S/ 0.00"/>	Valor Venta : S/ 5,084.75
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 915.25
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 6,000.00

**SON: SEIS MIL Y 00/100 SOLES**

**Información de la detracción**

Legenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
 Bien o Servicio: 030 Contratos de construcción  
 Medio Pago: 001 Depósito en cuenta  
 Nro. Cta. Banco de la Nación: 00811034444 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 240.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

## CONSTANCIA DE DEPÓSITO

Fecha: 05/11/2024 05:38:50

## SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940

## Datos de cabecera

Número de operación: 6032437364  
Fecha y hora de pago: 05/11/2024 17:37:56  
Ruc del Proveedor: 10729699913  
Razón Social del Proveedor: HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE

## Datos del detalle:

Número de constancia: 250018296  
Usuario SOL: TERFOUNW  
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación): 00811034444  
Tipo Documento del Adquiriente: 06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES  
Número Documento del Adquiriente: 20612988774  
Nombre/Razón Social del Adquiriente: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
Código operación: 01  
Nombre operación: Venta de bienes o prestación de servicios  
Código bien o servicio: 030  
Nombre bien o servicio: Contratos de Construcción  
Monto depósito: S/ 240.00  
Periodo Tributario: 202411  
Tipo de Comprobante: 01 - FACTURA  
Número de Comprobante: E001 00000301

PROVEEDOR :

RAZÓN SOCIAL: HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE  
RUC/DNI: 10420436829  
DIRECCION: AV GONZALO UGAS 5 Provincia de Pacasmayo – Distrito Pacasmayo

DATOS DE ENTREGA

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"  
LUGAR DE ENTREGA: PUESTO EN OBRA

CONDICIONES DE COMPRA

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA  
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO  
MONEDA: SOLES  
NUMERO DE CUENTA : 001108140257137223 BBVA  
CCI : 01128500020235144241

DATOS DE FACTURACIÓN

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ADELANTO POR EL SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ELIMINACION DE MATERIAL CON MAQUINARIA PARA LA OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO , REGION LA LIBERTAD	1	UND	S/ 6,000.00	S/ 6,000.00
		SUB TOTAL		S/.	5,084.75
		IGV 18%			915.25
SON : SEIS MIL CON 00/100 SOLES		TOTAL		S/.	6,000.00
				SUJETO A	SI
				DETRACCIÓN	NO
				TASA	4%
					S/ 240.00

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	5,760.00
DETRACCIÓN	S/	240.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>6,000.00</b>



ADMINISTRACION

ELABORADO POR: BRAYAN RODRIGUEZ GUANILO

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC : 20481249172  
AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Pacasmayo, 06 de noviembre del 2024

**INFORME N°002-2024-PLART/ING.CIVIL**

Señores

**CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**

A : Cristhian Alexander Ríos Silva  
Representante Común \_ Consorcio Turístico Malecón C&E

De : Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo

Asunto : Conformidad al Servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material.

Referencia : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, así mismo hacerle llegar la conformidad el servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material.

**AGENTES DEL CONTRATO**

**Ejecuta el Servicio:**

HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE \_ RUC 1072699913

**Empresa Contratante:**

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E \_ RUC 20612988774

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se detalla las partidas que se realizó para el servicio de movimiento de tierras

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
DEMOLICIONES	m <sup>3</sup>
CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA	
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y CORTE	
ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA	

**2. AVANCE EJECUTADO**

Se detalla el avance ejecutado:

  
  
PIERO LUIS RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTURA		
02.02.01.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA							164.02
	MURO MC-3A		1.00	13.06	4.50	2.20	129.29	
	MODULO 1							
	Progresiva 0+000			-	Area=	12.47	-	
	Progresiva 0+010.58			10.58	Area=	21.65	34.73	

### 3. VALORIZACIÓN N°01

Se cuantifica la Valorización N°01 del periodo del 28 al 31 de octubre del 2024.

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial
1	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	164.02	S/ 31.00	S/ 5,084.74
				Costo Directo	S/ 5,084.74
				IGV - 18%	S/ 915.26
				<b>TOTAL</b>	<b>S/ 6,000.00</b>

### RESUMEN DE VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN N°01	S/ 6,000.00
-------------------	-------------

### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

#### 4.1. CONCLUSIONES

- Los trabajos realizados en el **SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS** son DEMOLICIONES, CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y CORTE ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA
- El Volumen ejecutado en el periodo del 28 al 31 de octubre del 2024 es de 164.02 m3.
- El monto a facturar por el servicio es de S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles).

#### 4.2. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tramitar para el pago correspondiente de la Valorización N°01 del periodo del 28 al 31 de octubre del 2024, el cual asciende al monto a S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles).




PIERO LUISA RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534

**PANEL FOTOGRÁFICO**



Imagen 1: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria



Imagen 2: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria

  
PIERO LUIS A. RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534  




Imagen 3: Trabajos de demoliciones c/maquinaria



Imagen 4: Trabajos de demoliciones c/maquinaria

  
PIERO LUISA RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534



## **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MOVIMIENTO DE TIERRA**

Conste por el presente documento el contrato de **SUMA ALZADA** por la ejecución de **OBRA** que celebran:

De una parte, **CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**, con RUC N° **20612988774**, con domicilio en Av La Molina Nro 827 Urb Santa Felicia 1era Etapa Lima - Lima - La Victoria, representado por el Sr. **RIOS SILVA CRISTHIAN ALEXANDER**, identificado con DNI N° **70470143**; quien en lo sucesivo se le denominara **LA EMPRESA** y de la otra parte **HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL CELESTE**, con RUC **10729699913**, con domicilio legal en AV GONZALO UGAS 5 - Provincia de Pacasmayo - Distrito Pacasmayo - Departamento La Libertad, que en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**; dentro de los términos y condiciones en la clausulas siguientes:

### **PRIMERA: ANTECEDENTES:**

**LA EMPRESA:** es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de sociedad anónima cerrada, dedicada entre otras actividades a la construcción y ejecución de diversos proyectos civiles y ha sido contratado para ejecutar la obra denominada : " **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD**"

**EL CONTRATISTA :** es una empresa especializada en la ejecución de obras de edificación, quien cuenta con la mano de obra especializada, equipos y herramientas para la correcta ejecución de la obra.

### **SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:**

En cuanto a lo expresado en la cláusula anterior **LA EMPRESA** bajo el régimen de los dispositivos vigentes de la Industria de la Construcción Civil, Sub-contrata los servicios de Movimiento de Tierra del **CONTRATISTA** para la ejecución de la partida según anexo 01 que se detallan:

### **TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO:**

**EL CONTRATISTA** declara que conoce el alcance de los servicios contratados y que ha examinado cuidadosamente y a cabalidad los planos y especificaciones técnicas, y que cuenta con la experiencia y el personal especializado en cantidad suficiente para el servicio de los trabajos contratados.

**EI CONTRATISTA** declara que ha inspeccionado y estudiado el lugar donde está ubicada la obra, así como sus alrededores y vías de acceso, y manifiesta que las condiciones correspondientes son adecuadas para el desarrollo de los trabajos contratados.



**CUARTA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto del contrato **SUMA ALZADA** es de **S/ 31.00** por metro cubico, precio no incluye los impuestos de ley.

El metrado inicial será de 600 M3 de cual será evaluado progresivamente para proseguir dándole los siguientes frentes de trabajo. La contraprestación comprende todos los gastos y/o costos que le demanden a **EL CONTRATISTA**, acorde a la propuesta realizada.

**QUINTA: DE LA CONTRAPRESTACION**

Las partes conviene que la contraprestación que **LA EMPRESA** pagara a **EL CONTRATISTA** a todo costo por metro cubico terminado.

**SEXTA: FORMA DE PAGO**

La contraprestación del servicio será mediante pagos por trabajo concluido previa emisión de conformidad de la supervisión de los trabajos realizados y la suscripción de la valorización correspondientes que sustenten la conformidad del trabajo realizado.

La conformidad de los trabajos será mediante la elaboración de la valorización suscrito por el Residente de Obra, y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado por el mismo. El mismo será validado por el área correspondiente de la oficina central de la empresa, en este caso por el **ENCARGADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**, en concordancia con el cálculo de la valorización presentada.

La valorización deberá contener mínimo lo siguiente:

- a) Documento físico debidamente sustentado del cálculo del monto valorizado el cual deberá estar suscrito en cada una de sus páginas por el Residente de Obra y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado.
- b) Comprobante de pago
- c) Algún otro documento que sustente los trabajos efectuados, mapeos, fotografías, etc.

El contratista está obligado a suscribir la valorización que sustente el pago de la prestación realizada verificado en obra por el Residente de Obra. Caso contrario no se podrá generar los pagos correspondientes.

Para todos los casos, el pago de la contraprestación será como máximo 15 días hábiles después de haber cumplido con los requisitos correspondientes.

**SEPTIMA: CUENTAS BANCARIAS**

**EL CONTRATISTA** declara de todas las transferencias por concepto de pagos por la contraprestación brindada, según valorización del servicio brindado, serán depositadas en la siguiente cuenta bancaria:

**N° CUENTA BBVA 0011-0814-0257137223**

**CCI : 011-285-000202351442-41**

**EL CONTRATISTA** declara que todas las transferencias de detracciones por concepto de adelantos y en general por la contraprestación brindada, según valorizaciones del servicio brindado, serán depositadas en la siguiente cuenta:

**N° DE CUENTA DE DETRACCION : 00-811-034444**

**OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION**

La culminación de la primera fase de ejecución será de 20 días calendarios, contados a partir del día que la maquinaria inicio sus operaciones de ejecución de obra, las siguientes fases se desarrollaran según cronograma de obra, establecido por el área técnica.

El proyecto tiene como un plazo contractual de 14 meses de la cual las fases serán programadas por el área técnica.

Asimismo, **LA EMPRESA** podrá resolver unilateralmente y de manera automática el contrato antes del vencimiento del plazo previsto ante el incumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, debiendo comunicar su decisión y la fecha prevista para su efectiva resolución. En este caso, **LA EMPRESA** abonará a favor de **EL CONTRATISTA** la retribución pactada por los servicios prestados hasta dicho momento.

La utilización de la presente cláusula, no genera obligación indemnizatoria alguna a cargo de **LA EMPRESA**, en favor de **EL CONTRATISTA**.

**NOVENA: RESOLUCION DE CONTRATO**

- i. **LA EMPRESA** podrá resolver el contrato a su sola decisión, de forma unilateral, de modo incondicional, de manera automática y sin emitir causal alguna en el momento que lo estime conveniente, ante el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, o algún otro que perjudique la ejecución del objeto contractual o a **LA EMPRESA**, no pudiendo **EL CONTRATISTA** alegar daño emergente ni lucro cesante ni ningún tipo de daño o perjuicio causado por la resolución intempestiva del presente contrato.
- ii. En caso de que **LA EMPRESA** decidiera poner fin al presente contrato, quedará obligado, a pagar a **EL CONTRATISTA** la retribución proporcional correspondiente según el avance del servicio a la fecha de resolución.
- iii. Queda claramente establecido que la resolución del presente contrato operará por la sola declaración de **LA EMPRESA**, operando de modo inmediato la conclusión de contrato y la cesación de todos sus efectos por lo que **EL CONTRATISTA** no podrá reclamar absolutamente nada más allá a lo establecido en el presente contrato
- iv. Asimismo, **LA EMPRESA** no asumirá ninguna responsabilidad más allá de la pactada este contrato ni tampoco la responsabilidad extracontractual o contractual de **EL CONTRATISTA**.

**DECIMO PRIMERO: OBLIGACIONES**

- i. **EL CONTRATISTA** se obliga a:
  - Suministrar los equipos y prestar los servicios, objeto del presente contrato por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.
  - Contar con personal técnico y especializado para la prestación del servicio materia del presente contrato, asumiendo, de forma exclusiva, la dirección del mismo. Sin perjuicio de ello, el trabajo se deberá ejecutar de acuerdo al Anexo N° 01, así como cualquier documentación criteriosa de carácter técnico que permita la ejecución de la presente prestación, sin alterar los costos establecidos en la cláusula cuarta correspondiente al monto contractual a favor ni en contra de ninguna de las partes.



- Proporcionar el personal en cantidad suficiente para cumplir con los programas de avance, calidad y seguridad de los trabajos.
  - Cumplir con el avance de las actividades previas necesarias a fin de que **EL CONTRATISTA**, pueda cumplir cabalmente con la prestación a su cargo.
  - Tendrá que cumplir con la compra y uso de Epps correspondientes (Bota, Chaleco, y Guantes).
  - Proveer alimentación y alojamiento a su personal.
  - Transporte de su personal a la zona donde se van a ejecutar los trabajos.
  - Contar con personal calificado/encargado en campo para las coordinaciones de sus requerimientos con un plazo mínimo de 01 semana.
  - Adquirir el SCTR de su personal
- ii. **LA EMPRESA** se obliga a:
- Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda la información que solicite con referencia a la obra según anexo detallado

**DECIMO SEGUNDA: FUERO DE CONTROVERSIAS**

Las partes se someten expresamente a los Jueces y Tribunales de la provincia de Chiclayo. El cambio de domicilio no afecta el sometimiento de las partes a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales antes mencionados.

En señal de conformidad se firma por duplicado, en el distrito de Pacasmayo, el 28 de Octubre del año 2024.



**EL CONTRATISTA**  
**HUARIPATA CHAMOCHUMBI ISABEL**  
**CELESTE**  
**RUC : 10729699913,**



CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E  
CRISTHIAN ALEXANDER RIOS SILVA  
REPRESENTANTE COMÚN

**LA EMPRESA**  
**CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU**  
**C&E**  
**RUC : 20606234296**