

### Consulta de Pagos Masivos

Exportar Exportar Exportar

#### Consulta de la Orden - Antes del proceso

Nro. Orden	Planilla	Descripción	Enviada		Cuenta de Cargo
			Fecha	Hora	
1126001	PAGO DE PROVEEDORES	SUB CONTRATO	26/11/2024	16:39:15	0011-0262-0100032460
Abonos Enviados	Moneda de Cargo	Importe Inicialmente informado	Horario de Ejecución		Situación de Proceso
2	SOLES	37,651.02	INMEDIATA		ABONOS OK

#### Consulta de la Orden - Después del proceso

No. Movimiento de Cargo	000000195
Fecha y Hora de Ejecución	26/11/2024 - 16:39:15
Abonos procesados	2
Importe cargado por abonos	37,651.02 - SOLES
Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
<b>TOTAL CARGADO</b>	<b>37,651.02 - SOLES</b>

[Ver contenido de la planilla](#)

#### Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.	Situación
1		0011-0254-0100062862		GRUPO CONSULTING E INGENIERIA	R - 20601114888	36,144.87			0	ABONO CORRECTO
2		0011-0249-0202120274		LAVADO CALIPUY ELENA ISABEL	L - 48602679	1,506.15			0	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

- R : RUC
- L : DNI
- P : Pasaporte
- E : Carnet de Extranjería
- M : Carnet de Identidad Militar

#### Horario:

Entidad Financiera	Hora de envío de tu operación	Hora en que tu operación llegará al Banco destino	
		Días útiles	Sábado, Domingo, feriado nacional y/u feriado público
-Banco de Crédito -Scoliabank -Banco de Comercio -Crediscotia -Banco Falabella -Banco Financiero -CMAC Trujillo -CMAC Arequipa -Caja Metropolitana -Agrobanco -Banco ICBC -Banco Azteca	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	
	Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	
-Citibank -Banco de la Nación	Hasta las 1:45 p.m	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	A partir de las 4:30 p.m. del siguiente día útil
	Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 a.m. del siguiente día útil	



Dirección: AV. LA MOLINA NRO. 827 URB. SAN TA FELICIA 1ERA ETAPA  
LIMA - LIMA - LA MOLINA  
20612988774  
Teléfono: 044-292713

**ORDEN DE PAGO  
N° 0183 - 2024**

FECHA DE APROBACIÓN: 12/08/24

FECHA: 26/11/2024  
INSTITUCION FINANCIERA: MN - BBVA  
FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA  
A LA ORDEN DE: GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC  
NRO DE CUENTA: MN - BBVA 001102540100062862  
BENEFICIARIO: GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC  
NRO DE CUENTA:

DETALLE		IMPORTE
PAGO: DE SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION MASIVA VAL 03		S/ 36,144.87
TOTAL FACTURA:	S/ 37,650.87	
<b>DETRACCION 4%:</b>	<b>S/ 1,506.00</b>	
TOTAL DEPÓSITO:	S/ 36,144.87	
TOTAL		S/. 36,144.87

TOTAL GENERAL	S/. 36,144.87
---------------	---------------

**GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C.**  
JR. PIZARRO 917 CENTRO TRUJILLO  
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 20601114888**  
**E001-33**

Fecha de Emisión : 27/11/2024 Forma de pago : Contado  
Señor(es) : CONSORCIO TURISTICO  
MALECON GRAU C&E  
RUC : 20612988774  
Dirección del Cliente : AV. LA MOLINA 827 URB. SAN  
TA FELICIA 1ERA ETAPA LIMA-  
LIMA-LA MOLINA  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL MALECON DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO REGION LA LIBERTA VALORIZACION NRO 03	31907.52	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

**SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 87/100 SOLES**

Sub Total :	S/ 31,907.52
Ventas :	
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 31,907.52
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 5,743.35
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 37,650.87

**Información de la detracción**

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Código de Servicio: 030 Contratos de construcción  
Medio Pago: 003 Transferencia de fondos  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00741754835 Porcentaje de detracción: 4.00 Monto detracción: S/ 1506.00

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

**CONSTANCIA DE DEPÓSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	252366931
Usuario SOL	TERFOUNW
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00741754835
Tipo de Cuenta	Cuenta de Detracciones Convencional
Ruc del Proveedor	20601114888
Nombre/Razón Social del Proveedor	GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20612988774
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	030 - Contratos de Construcción
Monto del depósito	S/1506.00
Fecha y hora de pago	27/11/2024 17:59:12
Periodo Tributario	202411
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000033
Número de operación	6443618455
Número de Pago de Detracciones	

**PROVEEDOR :**

RAZÓN SOCIAL: GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC  
RUC/DNI: 20601114888  
DIRECCION: JR. PIZARRO NRO. 917 CENTRO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO

**DATOS DE ENTREGA**

OBRA: " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD"  
LUGAR DE ENTREGA: OBRA

**CONDICIONES DE COMPRA**

TIEMPO DE ENTREGA : INMEDIATA  
FORMA DE PAGO: DESPÓSITO  
MONEDA: SOLES  
NUMERO DE CUENTA : **0011-02540100062862 BBVA**

**DATOS DE FACTURACIÓN**

RAZÓN SOCIAL: CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC: 20612988774  
DIRECCIÓN: AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	SUB - TOTAL	
1	SUB CONTRATO DE MOVIMIENTO DE TIERRA Y EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD - VALORIZACION NRO 03	886.32	M3	S/ 36.00	S/	31,907.52
		SUB TOTAL		S/.	31,907.52	
SON : TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 87/100 SOLES		IGV 18%			5,743.35	
		TOTAL		S/.	37,650.87	
		SUJETO A		SI		
		DETRACCIÓN		NO		
		TASA		4%	S/	1,506.00

NETO A PAGAR A PROVEEDOR	S/	36,144.87
DETRACCIÓN	S/	1,506.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/</b>	<b>37,650.87</b>



ADMINISTRACION

ELABORADO POR: BRAYAN RODRIGUEZ GUANILO

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E  
RUC : 20481249172  
AV LA MOLINA N° 827 URB. SANTA FELICIA 1RA ETAPA LIMA - LIMA - LA MOLINA

Pacasmayo, 20 de noviembre del 2024

**INFORME N°012-2024-PLART/ING.CIVIL**

Señores

**CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**

A : Cristhian Alexander Ríos Silva  
Representante Común \_ Consorcio Turístico Malecón C&E

De : Ing. Piero Luis Antonio Rivera Toledo

Asunto : Conformidad al Servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material\_VAL 03.

Referencia : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MALECÓN GRAU EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD.

Es grato dirigirme a usted para saludarlo y, así mismo hacerle llegar la conformidad el servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material.

**AGENTES DEL CONTRATO**

**Ejecuta el Servicio:**

GRUPO CONSULTING E INGENIERA S.A.C \_ RUC 20601114888

**Empresa Contratante:**

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E \_ RUC 20612988774

**1. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se detalla las partidas que se realizó para el servicio de Demolición, Excavación, Acarreo y Eliminación de Material

DESCRIPCIÓN	UNIDAD
DEMOLICIONES	m <sup>3</sup>
CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA	
ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y CORTE	
ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA	

**2. AVANCE EJECUTADO**

Se detalla el avance ejecutado:

  
PIERO LUIS A. RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534



ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	N° DE VECES	MEDIDAS			PARCIAL	TOTAL
				LARGO	ANCHO	ALTURA		
02	ESTRUCTURAS							
2.01	EDIFICACIONES							
02.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
02.01.01.01	EXCAVACIONES							
02.01.01.01.01	EXCAVACION MANUAL PARA ZAPATAS EN TERRENO NATURAL							97.54
	<b>MODULO 2</b>							
	Zapatras Corridas	m3					40.94	
	Cimientos Corridas	m3					5.10	
	<b>MODULO 3</b>							
	Zapatras Corridas	m3					45.90	
	Cimientos Corridas	m3					5.60	
02.02	OBRAS EXTERIORES							
02.02.01	MOVIMIENTOS DE TIERRA							
02.02.01.01	EXCAVACIONES							
02.02.01.01.01	EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA							249.83
	<b>MODULO 2</b>							
	Progresiva 0+000	m3		0.00	Area=	5.73	0.00	
	Progresiva 0+010	m3		10.00	Area=	5.77	57.50	
	Progresiva 0+020	m3		10.00	Area=	5.36	55.65	
	Progresiva 0+022.75	m3		2.75	Area=	4.64	13.75	
	<b>MODULO 3</b>							
	Progresiva 0+000	m3		0.00	Area=	5.81	0.00	
	Progresiva 0+010	m3		10.00	Area=	5.42	56.15	
	Progresiva 0+020	m3		10.00	Area=	5.59	55.05	
	Progresiva 0+026.40	m3		2.50	Area=	3.79	11.73	
6	PAVIMENTOS							
6.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
06.01.01	CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA PESADA							538.95
	0+050 - 0+200 (TRAMO N°06)	m3	1.00	150	Área=	3,593	538.95	

### 3. VALORIZACIÓN N°03

Se cuantifica la Valorización N°03 del periodo del 11 al 20 de noviembre del 2024.

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial
1	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m3	886.32	S/ 36.00	S/ 31,907.52
				<b>Costo Directo</b>	<b>S/ 31,907.52</b>
				IGV - 18%	S/ 5,743.35
				<b>TOTAL</b>	<b>S/ 37,650.87</b>

  
PIERO LUIS A. RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534



## RESUMEN DE VALORIZACIÓN

VALORIZACIÓN N°03	S/ 37,650.87
-------------------	--------------

### 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

#### 4.1. CONCLUSIONES

- Los trabajos realizados en el **SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRAS** son **DEMOLICIONES, CORTE DE TERRENO C/MAQUINARIA, ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICIONES Y CORTE ELIMINACION DE MATERIAL C/MAQUINARIA**
- Los metros cúbicos ejecutados en el periodo del 11 al 20 de noviembre del 2024 es de 886.32 m<sup>3</sup>.
- El monto a facturar por el servicio es de **S/ 37,650.87 (Treinta y siete mil seiscientos cincuenta con 87/100 soles).**

#### 4.2. RECOMENDACIONES:

- Se recomienda tramitar para el pago correspondiente de la Valorización N°03 del periodo del 11 al 20 de noviembre del 2024, el cual asciende al monto a **S/ 37,650.87 (Treinta y siete mil seiscientos cincuenta con 87/100 soles).**



PIERO LUISA RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534

**PANEL FOTOGRÁFICO**



15 nov. 2024 11:58:00 681  
7.4054S 79.5765W  
180° S

Provincia de Pacasmayo  
La Libertad

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL MALECÓN GRAU

Imagen 1: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria



Imagen 2: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria

  
  
PIERO LUISA RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534




Imagen 3: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria



Imagen 4: Trabajos de movimiento de tierras c/maquinaria

  
  
PIERO LUIS A. RIVERA TOLEDO  
INGENIERO CIVIL  
CIP N° 279534

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR MOVIMIENTO DE TIERRA**

Conste por el presente documento el contrato de **SUMA ALZADA** por la ejecución de **OBRA** que celebran:

De una parte, **CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C&E**, con RUC N° **20612988774**, con domicilio en Av La Molina Nro 827 Urb Santa Felicia 1era Etapa Lima – Lima – La Victoria, representado por el Sr. **RIOS SILVA CRISTHIAN ALEXANDER**, identificado con DNI N° **70470143**; quien en lo sucesivo se le denominará **LA EMPRESA** y de la otra parte **GRUPO CONSULTING E INGENIERIA S.A.C**, con RUC **20601114888**, con domicilio legal en **JR. PIZARRO NRO. 917 CENTRO TRUJILLO LA LIBERTAD - TRUJILLO - TRUJILLO**, que en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA**; dentro de los términos y condiciones en la clausulas siguientes:

**PRIMERA: ANTECEDENTES:**

**LA EMPRESA:** es una persona jurídica de derecho privado constituida bajo el régimen de sociedad anónima cerrada, dedicada entre otras actividades a la construcción y ejecución de diversos proyectos civiles y ha sido contratado para ejecutar la obra denominada : "**MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL MALECÓN DE PACASMAYO EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE PACASMAYO, REGIÓN LA LIBERTAD**"

**EL CONTRATISTA :** es una empresa especializada en la ejecución de obras de edificación, quien cuenta con la mano de obra especializada, equipos y herramientas para la correcta ejecución de la obra.

**SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO:**

En cuanto a lo expresado en la cláusula anterior **LA EMPRESA** bajo el régimen de los dispositivos vigentes de la Industria de la Construcción Civil, Subcontrata los servicios de Movimiento de Tierra del **CONTRATISTA** para la ejecución de la partida según anexo 01 que se detallan:

<b>02.02.01</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>		
<b>02.02.01.01</b>	<b>EXCAVACIONES</b>		
<b>02.02.01.01.01</b>	<b>EXCAVACION MASIVA CON MAQUINARIA</b>	M3	886.32

**TERCERA: ALCANCE DEL CONTRATO:**

**EL CONTRATISTA** declara que conoce el alcance de los servicios contratados y que ha examinado cuidadosamente y a cabalidad los planos y especificaciones técnicas, y que cuenta con la experiencia y el personal especializado en cantidad suficiente para el servicio de los trabajos contratados.

CONSORSIO TURISTICO MALECON GRAU C & E  
 CRISTHIAN ALEXANDER RIOS SILVA  
 REPRESENTANTE COM/IA

**EL CONTRATISTA** declara que ha inspeccionado y estudiado el lugar donde está ubicada la obra, así como sus alrededores y vías de acceso, y manifiesta que las condiciones correspondientes son adecuadas para el desarrollo de los trabajos contratados.

#### **CUARTA: MONTO CONTRACTUAL**

El monto del contrato **SUMA ALZADA** es de **S/ 36.00** por metro cubico, precio no incluye los impuestos de ley.

#### **QUINTA: DE LA CONTRAPRESTACION**

Las partes conviene que la contraprestación que **LA EMPRESA** pague a **EL CONTRATISTA** a todo costo por metro cubico terminado.

#### **SEXTA: FORMA DE PAGO**

La contraprestación del servicio será mediante pagos por trabajo concluido previa emisión de conformidad de la supervisión de los trabajos realizados y la suscripción de la valorización correspondientes que sustenten la conformidad del trabajo realizado.

La conformidad de los trabajos será mediante la elaboración de la valorización suscrito por el Residente de Obra, y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado por el mismo. El mismo será validado por el área correspondiente de la oficina central de la empresa, en este caso por el **ENCARGADO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**, en concordancia con el cálculo de la valorización presentada.

La valorización deberá contener mínimo lo siguiente:

- a) Documento físico debidamente sustentado del cálculo del monto valorizado el cual deberá estar suscrito en cada una de sus páginas por el Residente de Obra y el representante legal del contratista u otro debidamente acreditado.
- b) Comprobante de pago (FACTURA)
- c) Algún otro documento que sustente los trabajos efectuados, mapeos, fotografías, etc.

El contratista está obligado a suscribir la valorización que sustente el pago de la prestación realizada verificado en obra por el Residente de Obra. Caso contrario no se podrá generar los pagos correspondientes.

Para todos los casos, el pago de la contraprestación será como máximo 10 días hábiles después de haber cumplido con los requisitos correspondientes.

#### **SEPTIMA: CUENTAS BANCARIAS**

**EL CONTRATISTA** declara de todas las transferencias por concepto de pagos por la contraprestación brindada, según valorización del servicio brindado, serán depositadas en la siguiente cuenta bancaria:

**N° CUENTA BBVA 0011-02540100062862**

#### **OCTAVA: PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION**

La culminación de la primera fase de ejecución será de 45 días calendarios, contados a partir del día que la maquinaria inicio sus operaciones de ejecución de obra, las siguientes fases se desarrollaran según cronograma de obra, establecido por el área técnica.

El proyecto tiene como un plazo contractual de 14 meses de la cual las fases serán programadas por el área técnica.

asimismo, **LA EMPRESA** podrá resolver unilateralmente y de manera automática el contrato antes del vencimiento del plazo previsto ante el incumplimiento de lo indicado en los planos y especificaciones técnicas, debiendo comunicar su decisión y la fecha prevista para su efectiva resolución. En este caso, **LA EMPRESA** abonará a favor de **EL CONTRATISTA** la retribución pactada por los servicios prestados hasta dicho momento.

La utilización de la presente cláusula, no genera obligación indemnizatoria alguna a cargo de **LA EMPRESA**, en favor de **EL CONTRATISTA**.

#### **NOVENA: RESOLUCION DE CONTRATO**

- i. **LA EMPRESA** podrá resolver el contrato a su sola decisión, de forma unilateral, de modo incondicional, de manera automática y sin emitir causal alguna en el momento que lo estime conveniente, ante el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas establecidas en el presente contrato por parte de **EL CONTRATISTA**, o algún otro que perjudique la ejecución del objeto contractual o a **LA EMPRESA**, no pudiendo **EL CONTRATISTA** alegar daño emergente ni lucro cesante ni ningún tipo de daño o perjuicio causado por la resolución intempestiva del presente contrato.
- ii. En caso de que **LA EMPRESA** decidiera poner fin al presente contrato, quedará obligado, a pagar a **EL CONTRATISTA** la retribución proporcional correspondiente según el avance del servicio a la fecha de resolución.
- iii. Queda claramente establecido que la resolución del presente contrato operará por la sola declaración de **LA EMPRESA**, operando de modo inmediato la conclusión de contrato y la cesación de todos sus efectos por lo que **EL CONTRATISTA** no podrá reclamar absolutamente nada más allá a lo establecido en el presente contrato
- iv. Asimismo, **LA EMPRESA** no asumirá ninguna responsabilidad más allá de la pactada este contrato ni tampoco la responsabilidad extracontractual o contractual de **EL CONTRATISTA**.

#### **DECIMO PRIMERO: OBLIGACIONES**

- i. **EL CONTRATISTA** se obliga a:
  - Suministrar los equipos y prestar los servicios, objeto del presente contrato por su cuenta y riesgo, con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales.
  - Contar con personal técnico y especializado para la prestación del servicio materia del presente contrato, asumiendo, de forma exclusiva, la dirección del mismo. Sin perjuicio de ello, el trabajo se deberá ejecutar de acuerdo al Anexo N° 01, así como cualquier documentación criteriosa de carácter técnico que permita la ejecución de la presente prestación, sin alterar los costos establecidos en la cláusula cuarta correspondiente al monto contractual a favor ni en contra de ninguna de las partes.
  - Proporcionar el personal en cantidad suficiente para cumplir con los programas de avance, calidad y seguridad de los trabajos.
  - Cumplir con el avance de las actividades previas necesarias a fin de que **EL CONTRATISTA**, pueda cumplir cabalmente con la prestación a su cargo.
  - Tendrá que cumplir con la compra y uso de Epps correspondientes (Bota, Chaleco, y Guantes).
  - Proveer alimentación y alojamiento a su personal.
  - Transporte de su personal a la zona donde se van a ejecutar los trabajos.

- Contar con personal calificado/encargado en campo para las coordinaciones de sus requerimientos con un plazo mínimo de 01 semana.
  - Adquirir el SCTR de su personal
- ii. **LA EMPRESA** se obliga a:
- Proporcionar a **EL CONTRATISTA** toda la información que solicite con referencia a la obra según anexo detallado

**DECIMO SEGUNDA: FUERO DE CONTROVERSIAS**

Las partes se someten expresamente a los Jueces y Tribunales de la provincia de Pacasmayo. El cambio de domicilio no afecta el sometimiento de las partes a la jurisdicción de los Jueces y Tribunales antes mencionados.

En señal de conformidad se firma por duplicado, en el distrito de Pacasmayo, el 11 de Noviembre del año 2024.

**EL CONTRATISTA**  
**GRUPO CONSULTING E INGENIERIA SAC**  
RUC : 20601114888,

CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU C & E  
  
-----  
**CRISTHIAN ALEXANDER RIOS SILVA**  
REPRESENTANTE COMÚN

**LA EMPRESA**  
**CONSORCIO TURISTICO MALECON GRAU**  
C&E  
RUC : 20606234296