

Z & CA INGENIEROS S.A.C.
JR. AYACUCHO 570
RIOJA - RIOJA - SAN MARTIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611745894
E001-4

Fecha de Emisión : 31/01/2024
Señor(es) : CONSORCIO CONFIANZA
RUC : 20611496835
--- LOTE EL MILAGRO - MZA. U
Dirección del Cliente : LOTE. 11 SAN MARTIN-
MOYOBAMBA-MOYOBAMBA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Forma de pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
153.00	UNIDAD	POR ALQUILER DE UN VOLQUETE	150.00	0.00
147.60	UNIDAD	POR ALQUILER DE UN MINICARGADOR	110.00	0.00
155.40	UNIDAD	POR ALQUILER DE UNA RETROEXCAVADORA	150.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS Y 00/100
SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 63,996.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 63,996.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 63,996.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

BGP

DEPOSITO CUENTA CORRIENTE MNA

Nº 305006-0JIK-116331 CP-0079026 02/02/2024

Hora: 17:38:51

Z Y CA INGENIEROS SAC

CODIGO DE CUENTA:

435-1526037-0-53

00243500152603705369

S/*****53,996.00

IMPORTE DEPOSITADO:



RUC N° 20611496835

VALORIZACIÓN N° 001-2024 ALQUILER DE VOLQUETE SCANIA AMO-866

RAZÓN SOCIAL Z & CA INGENIEROS SAC.
 RUC N° 20611745894
 DIRECCION

OBRA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJÚN - RIOJA - SAN MARTÍN.

OPERADOR JOSE ARENAS

HORAS MINIMAS 120 HMM

PERIODO DEL 26-12-23 AL 31-01-24

FECHA	N° PARTE DIARIO	EQUIPO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS EFECTIVAS	DESC. CALENT.	TOTAL HORAS EFEC	EN HORAS MINIMAS	UND. MED
26/12/23	0000664	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12104.0	12110.0	6.00		6.00		H/M
27/12/23	0000665	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12110.0	12112.0	2.00		2.00		H/M
01/01/24									
02/01/24									
03/01/24	0000666	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12112.0	12120.00	8.00		8.00		H/M
04/01/24	0000667	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12120.0	12127.00	7.00		7.00		H/M
05/01/24	0000668	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12127.0	12133.00	6.00		6.00		H/M
06/01/24									
07/01/24									
08/01/24	0000669	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12134.0	12139.00	5.00		5.00		H/M
09/01/24	0000670	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12139.0	12145.00	6.00		6.00		H/M
10/01/24	0000671	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12146.0	12152.00	6.00		6.00		H/M
11/01/24	0000672	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12153.0	12160.00	7.00		7.00		H/M
12/01/24	0000673	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12160.0	12171.00	11.00		11.00		H/M
13/01/24	0000674	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12171.0	12178.00	7.00		7.00		H/M
14/01/24									
15/01/24	0000675	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12179.0	12182.00	3.00		3.00		H/M
16/01/24									
17/01/24	0000676	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12182.0	12190.00	8.00		8.00		H/M
18/01/24	0000677	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12191.0	12199.00	8.00		8.00		H/M
19/01/24	0000678	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12200.0	12203.00	3.00		3.00		H/M
20/01/24									
21/01/24									
22/01/24	0000679	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12203.0	12210.00	7.00		7.00		H/M
23/01/24	0000680	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12210.0	12221.00	11.00		11.00		H/M
24/01/24	0000681	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12221.0	12231.00	10.00		10.00		H/M
25/01/24	0000682	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12232.0	12238.00	6.00		6.00		H/M
26/01/24	0000683	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12238.0	12244.00	6.00		6.00		H/M
27/01/24	0000684	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12244.0	12253.00	9.00		9.00		H/M
28/01/24	0000685	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12253.0	12255.00	2.00		2.00		H/M
29/01/24	0000686	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12258.0	12266.00	8.00		8.00		H/M
30/01/24	0000687	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12267.0	12275.00	8.00		8.00		H/M
31/01/24	0000688	VOLQUETE SCANIA AMO-886	12276.0	12279.00	3.00		3.00		H/M
TOTAL					163.00	0.00	163.00		

EN RESUMEN

TOTAL HORAS EFECT 163.00

TARIFA POR HORA S/. 150.00

TOTAL A FACTURAR S/. 24,450.00

CONSORCIO CONFIANZA

PROVEEDOR



**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
05	01	2024

RUC N° 20611496835

0000668

UNIDAD: Volquete Scania PLACA/SERIE: D40 886
 MODELO: P460 CODIGO: _____
 OPERADOR: Jose Arenas FIRMA: [Signature]
 OBRA: Consorcio Confianza

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	Traslado de Material (Acceso) a la comunidad Rio Soritor. (Reservorio)	12127	12133	6 Horas
1	Viaje de Material a una para casa de Pedro (control sum. Miguel)			
			TOTAL	<u>6 Horas</u>

Otros: _____

Firma: [Signature]

Nombres: Jose Arenas

CONTROLADOR

Firma: _____

Nombres: _____

V°B° INGENIERO



**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
11	01	2021

RUC N° 20611496835

0000672

UNIDAD: Volquete Scania PLACA/SERIE:

MODELO: P460 CODIGO:

OPERADOR: Jose Dacruz FIRMA: [Signature]

OBRA: Consorcio CONFIANZA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
1	Viages de Material canto Rodado cautera Shambuyacu	12153	12160	7 Horas
2	Viages trasladado de Material Frente Menudas			
2	Viages de Material canto cañonales 20040 cautera San Miguel			
			TOTAL	7 Horas

ros:

Firma: [Signature]

Nombres: [Signature]

CONTROLADOR

Firma:

Nombres:

V°B° INGENIERO



**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
12	01	2024

RUC N° 20611496835

0000673

UNIDAD: Volquete Scania PLACA/SERIE: D40-886
 MODELO: P460 CODIGO: 3
 OPERADOR: Jose Arenas FIRMA: [Signature]
 OBRA: CONSORCIO CONFIANZA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
1	Viaje de Material caudo	12160	12171	11 Horas
	Rolado caudero NODSA			
1	Viajes de traslado			
	caudero de apoyo frente			
	Artes			
2	Viajes de apoyo			
	Dora caudero de			
	apoyo C. Santhizal			
1	Viaje de apoyo			
	caudero NODSA			
			TOTAL	11 Horas

Otros:

.....

.....

Firma: [Signature]
 Nombres: Usman

CONTROLADOR

Firma: [Signature]
 Nombres: [Signature]

V°B° INGENIERO



**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO

(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
13	01	2024

RUC N° 20611496835

0000674

UNIDAD: Volquete Escava PLACA/SERIE: AMO-886
 MODELO: 9460 CODIGO: _____
 OPERADOR: Jose Arceles FIRMA: [Signature]
 OBRA: Consorcio Confianza

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
3	Volcosos (cont. de arena) contar NODAS	12171	12178	7 Horas
	Volcosos de arena contar NODAS			
4	Viaje a campo para contar de apoyo cartones San Miguel			
			TOTAL	<u>7 Horas</u>

Otros: _____

Firma: [Signature]

Nombres: YUSMAN

CONTROLADOR

Firma: [Signature]

Nombres: [Signature]

V°B° INGENIERO



**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
22	01	2024

RUC N° 20611496835

0000679

UNIDAD: Volquete Scania PLACA/SERIE: AMO-886
 MODELO: P460 CODIGO: _____
 OPERADOR: Jose Aicua FIRMA: [Signature]
 BRA: CONSORCIO CONFIANZA

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
2	Viajes canto rodado cantera NODASA	12203	12210	7 Horas
2	Viajes arena para camio de apoyo cantera de Alexander			
1	Viaje de eliminación			
			TOTAL	<u>7 horas</u>

Otros: _____

Firma: [Signature]

Nombres: [Signature]

CONTROLADOR

Firma: _____

Nombres: _____

V°B° INGENIERO



**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
27	01	2024

RUC N° 20611496835

0000684

UNIDAD: Volquete Scania PLACA/SERIE: AMO-886
 MODELO: P460 CODIGO:
 OPERADOR: Jose Arevalo FIRMA:
 OBRA: Consorcio Confianza

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
3	Viajes de canto Rodado	12244	12253	9 Horas
1	Viaje de OVER Cantera WOODSA			
2	Viajes de arena Camino de Apoyo Cantera Plexaudes			
TOTAL				9 Horas

Otros:

.....

.....

Firma:
 Nombres:

CONTROLADOR

Firma:
 Nombres:

V°B° INGENIERO



CONSORCIO CONFIANZA

PARTE DIARIO DE TRABAJO (Control Interno)

DIA	MES	AÑO
30	01	2024

RUC N° 20611496835

0000687

UNIDAD: Volquete Scania PLACA/SERIE: AM0-886
 MODELO: P460 CODIGO: _____
 OPERADOR: Josa Arenas FIRMA: [Signature]
 OBRA: Consorcio Confianza

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
1	Viaje campo rodado Carrera Novata	12267	12275	8 Horas
1	Viaje arena con de Proyecto a Soldeado			
	Eliminación de Excedente de arena			
			TOTAL	<u>8 Horas</u>

Otros: _____

Firma: [Signature]

Nombres: [Signature]

CONTROLADOR

Firma: _____

Nombres: _____

V°B° INGENIERO



RUC N° 20611496835

VALORIZACIÓN N° 001-2024 ALQUILER DE MINICARGADOR S650

PROVEEDOR Z & CA INGENIEROS SAC.

RUC N° 20611745894

DIRECCION

OBRA

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJÚN - RIOJA - SAN MARTÍN.

HORAS MINIMAS

120 HMM

OPERADOR

MANUEL MANAYALLE RINZA

PERIODO

DEL 01-01-24 AL 31-01-24

FECHA	N° PARTE DIARIO	EQUIPO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS EFECTIVAS	DESC. CALENT.	TOTAL HORAS EFEC	EN HORAS MINIMAS	UND. MED
01/01/24									
02/01/24									
03/01/24									
04/01/24	0000856	MINICARGADOR S650	37.8	43.80	6.00		6.00		H/M
05/01/24	0000857	MINICARGADOR S650	43.8	53.00	9.20		9.20		H/M
06/01/24									
07/01/24									
08/01/24	0000858	MINICARGADOR S650	53.5	62.30	8.80		8.80		H/M
09/01/24	0000859	MINICARGADOR S650	62.8	71.40	8.60		8.60		H/M
10/01/24	0000860	MINICARGADOR S650	71.8	80.80	9.00		9.00		H/M
11/01/24	0000861	MINICARGADOR S650	81.2	89.20	8.00		8.00		H/M
12/01/24	0000862	MINICARGADOR S650	89.6	98.20	8.60		8.60		H/M
13/01/24	0000863	MINICARGADOR S650	98.5	105.10	6.60		6.60		H/M
14/01/24									
15/01/24	0000864	MINICARGADOR S650	105.3	112.30	7.00		7.00		H/M
16/01/24									
17/01/24	0000866	MINICARGADOR S650	112.6	115.60	3.00		3.00		H/M
18/01/24	0000867	MINICARGADOR S650	115.8	117.80	2.00		2.00		H/M
19/01/24									
20/01/24	0000868	MINICARGADOR S650	118.0	119.50	1.50		1.50		H/M
21/01/24									
22/01/24	0000869	MINICARGADOR S650	119.7	126.50	6.80		6.80		H/M
23/01/24	0000870	MINICARGADOR S650	126.7	133.20	6.50		6.50		H/M
24/01/24	0000871	MINICARGADOR S650	133.4	142.40	9.00		9.00		H/M
25/01/24	0000872	MINICARGADOR S650	142.6	151.60	9.00		9.00		H/M
26/01/24	0000873	MINICARGADOR S650	151.6	160.10	8.50		8.50		H/M
27/01/24	0000874	MINICARGADOR S650	160.1	166.90	6.80		6.80		H/M
28/01/24									
29/01/24	0000875	MINICARGADOR S650	166.9	173.30	6.40		6.40		H/M
30/01/24	0000876	MINICARGADOR S650	173.3	181.70	8.40		8.40		H/M
31/01/24	0000877	MINICARGADOR S650	181.7	189.60	7.90		7.90		H/M
TOTAL					147.60	0.00	147.60		

EN RESUMEN

TOTAL HORAS EFECT 147.60

TARIFA POR HORA S/. 110.00

TOTAL A FACTURAR S/. 16,236.00

