

ANEXO N° 01
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
3.0 PROYECTO : OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
5.0 CONTRATO : 030-2024-MINEM/DGER
6.0 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO IQUINAY
8.0 VALORIZACIÓN : 2
9.0 MES Y AÑO : Diciembre-24
11.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	89,063.96
Deducciones y/o Otros	:	S/.	
Valorización Bruta	:	S/.	89,063.96

AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	S/.	
- Materiales N° 01	:	S/.	0.00
- Materiales N° 02	:	S/.	
Total Amortizaciones:	:	S/.	0.00

VALORIZACIÓN NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	89,063.96
I.G.V. (18% VN)	:	S/.	
TOTAL A FACTURAR	:	S/.	89,063.96

REPRESENTANTE LEGAL


TAVARA FIESTAS JUAN JOSE
INGENIERO EN ENERGÍA
CIP N° 327023

CONSORCIO IQUINAY

Ing. José Antonio Echavarría Ramírez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 37131
RESIDENTE DE OBRA

METRADO PARA VALORIZACION N° 02 - DICIEMBRE 2024


OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO

Sección I : SISTEMA FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS (SFVC)

B: MONTAJE ELECTROMECÁNICO																	
Ítem	Descripción de Partidas	Und.	CONTRACTUAL			ACUMULADO MES ANTERIOR			EN EL MES			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
			Costo Unit.	Metrado	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto
1.00	OBRAS PRELIMINARES																
1.01	AUTORIZACIONES Y PERMISOS	Loc	S/ 100.00	38.00	S/ 3,800.00	23.00	60.53%	S/ 2,300.00	15.00	39.47%	S/ 1,500.00	38.00	100.00%	S/ 3,800.00	0.00	0.00%	S/ -
1.02	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERFIL Y PLANIMETRIA PARA SFVC Y SFVI	Loc	S/ 2,982.46	57.00	S/ 170,000.00												
1.02.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		S/ 2,236.84	57.00	S/ 127,500.00	39.00	68.42%	S/ 87,236.84	18.00	31.58%	S/ 40,263.16	57.00	100.00%	S/ 127,500.00	0.00	0.00%	S/ -
1.02.02	PERFILLES LATERALES Y TRANSVERSALES		S/ 298.25	57.00	S/ 17,000.00	7.00	12.28%	S/ 2,087.72	50.00	87.72%	S/ 14,912.28	57.00	100.00%	S/ 17,000.00	0.00	0.00%	S/ -
1.02.03	CATASTRO, TOPOGRAFIA Y ORTOFOTOS		S/ 447.37	57.00	S/ 25,500.00	7.00	12.28%	S/ 3,131.58	50.00	87.72%	S/ 22,368.42	57.00	100.00%	S/ 25,500.00	0.00	0.00%	S/ -
1.03	INSTALACION DE HITOS	Loc	S/ 300.00	38.00	S/ 11,400.00	0.00	0.00%	S/ -	0.00	0.00%	S/ -	0.00	0.00%	S/ -	38.00	100.00%	S/ 11,400.00
1.04	PLANOS TOPOGRAFICOS Y DISEÑO	Loc	S/ 157.89	38.00	S/ 6,000.00	7.00	18.42%	S/ 1,105.26	31.00	81.58%	S/ 4,894.74	38.00	100.00%	S/ 6,000.00	0.00	0.00%	S/ -
1.05	ELABORACION DE PADRON DE USUARIOS	Loc	S/ 105.26	57.00	S/ 6,000.00	28.00	49.12%	S/ 2,947.37	29.00	50.88%	S/ 3,052.63	57.00	100.00%	S/ 6,000.00	0.00	0.00%	S/ -
1.06	MEDICION DE RESISTIVIDAD ELECTRICA	Loc	S/ 103.64	55.00	S/ 5,700.00	5.00	9.09%	S/ 518.18	20.00	36.36%	S/ 2,072.73	25.00	45.45%	S/ 2,590.91	30.00	54.55%	S/ 3,109.09
1.07	ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Loc	S/ 2,368.42	38.00	S/ 90,000.00	24.00	63.16%	S/ 56,842.11	0.00	0.00%	S/ -	24.00	63.16%	S/ 56,842.11	14.00	36.84%	S/ 33,157.89
TOTAL OBRAS PRELIMINARES					S/ 292,900.00			S/ 156,169.06			S/ 89,063.96			S/ 245,233.02			S/ 47,666.98


TAVARA FIESTAS JUAN JOSE
 INGENIERO EN ENERGIA
 CIP N° 327023


CONSORCIO IQUINAY
 Ing. José Antonio Echavarría Ramírez
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. 37131

ITEM	LOCALIDAD	Nº LOC. RS	ESTUDIO TOPOGRAFICO												INSTALACION DE HITOS			ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA			PADRON DE USUARIOS			AUTORIZACIONES Y PERMISOS			MEDICION DE RESISTIVIDAD							
			LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO				PERFILES LATERALES Y TRANSVERSALES				CATASTRO, TOPOGRAFIA Y ORTOFOTOS				PLANOS TOPOGRAFICOS			RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %					
			RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	PUNTOS TOPOGR.	CADISTA RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	CADISTA RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	CADISTA RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	0.00%	63.16%													100.00%	100.00%	100.00%	65.79%	
TOTAL	57	57	100%				100.00%				100.00%				100.00%			0.00%			63.16%			100.00%			100.00%			65.79%				
TOTAL PORCENTUAL			100%	100.00%				100.00%				100.00%				100.00%			0.00%			63.16%			100.00%			100.00%			65.79%			
Columna 1	Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 14	Columna 15	Columna 16	Columna 17	Columna 18	Columna 19	Columna 20	Columna 21	Columna 22	Columna 23	Columna 24	Columna 25	Columna 26	Columna 27	Columna 28	Columna 29	Columna 30	Columna 31	Columna 32	Columna 33	Columna 34	Columna 35
1	ALTO NANAY	ALBARENGA	1	KEY	28-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%			KEY	28-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	28-Nov	100%				
2	ALTO NANAY	ATALAYA	1	KEY	26-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
3	ALTO NANAY	MIRAFLORES	1	KEY	23-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
4	ALTO NANAY	MONTE CALVARIO	1	KEY	25-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
5	ALTO NANAY	NUEVO LORETO	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
6	ALTO NANAY	PISCO	1	KEY	20-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
7	ALTO NANAY	PUCA URCO	1	KEY	27-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	27-Nov	100%	KEY	27-Nov	100%	KEY	27-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
8	ALTO NANAY	SABOYA	1	KEY	22-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
9	ALTO NANAY	EL SALVADOR (PAVA QUEBRADA)	1	KEY	25-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
10	ALTO NANAY	SAMITO	1	KEY	18-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
11	ALTO NANAY	SAN JUAN DE UNGURAHUAL	1	KEY	23-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
12	ALTO NANAY	SAN JUAN DE UNGURAHUAL ZONA I	1	KEY	22-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
13	ALTO NANAY	BUENAVISTA	1	KEY	27-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	27-Nov	100%	KEY	27-Nov	100%	KEY	27-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
14	ALTO NANAY	SAN JUAN DE RAYA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
15	IQUITOS	8 DE OCTUBRE	1	KEY	12-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%			KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
16	IQUITOS	AYACUCHO	1	KEY	15-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%			KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
17	IQUITOS	HUATAR (HUATURI)	1	KEY	12-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%			KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
18	IQUITOS	LAGUNAS	1	KEY	16-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%			KEY	16-Nov	100%	KEY	16-Nov	100%	KEY	16-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
19	IQUITOS	LIBERTAD	1	KEY	14-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%			KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
20	IQUITOS	LIBERTAD PROLONGACION	1	KEY	13-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
21	IQUITOS	LOBOYACU	1	KEY	11-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
22	IQUITOS	MARAVILLA	1	KEY	15-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
23	IQUITOS	SHIRIARA	1	KEY	14-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
24	IQUITOS	TARAPOTO	1	KEY	13-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
25	IQUITOS	YARINA	1	KEY	15-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
26	PUNCHANA	NUOVA PRIMAVERA	1	KEY	11-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%			KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
27	PUNCHANA	NUOVA YORK	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
28	PUNCHANA	NUOVO PARAISO	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
29	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
30	PUNCHANA	SANTO TOMAS DE CAPIRONAL	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
31	PUNCHANA	SOL NACIENTE	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
32	PUNCHANA	CASERIO MAYNAS	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
33	PUNCHANA	CENTRO FUERTE	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
34	PUNCHANA	PUNTO ALEGRE	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
35	PUNCHANA	PUERTO ALICIA	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
36	PUNCHANA	PUERTO GEN	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
37	PUNCHANA	ROCA FUERTE	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
38	PUNCHANA	SAN ANTONIO PUEBLO ORUMARIO	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%				
39	PUNCHANA	SAN LUIS DE VISTA ALEGRE	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
40	PUNCHANA	SARGENTO LORES	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%			KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
1	ALTO NANAY	HUARAPAL	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%										
2	ALTO NANAY	TRIUNFO	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%										
3	ALTO NANAY	SALVA TIERRA	1	KEY	22-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%										
4	IQUITOS	COMUNIDAD NATIVA DE SANTA SOFIA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%										
5	IQUITOS	SANTA RITA ZONA SHATOJINO	1	KEY	20-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%										
6	PUNCHANA	8 DE SETIEMBRE	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%										
7	PUNCHANA	AGRARIO DE SHIMBILLO	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%										
8	PUNCHANA	ALFONSO UGARTE	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%										
9	PUNCHANA	ALFONSO UGARTE I ZONA	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%						KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%										
10	PUNCHANA	BARRIO ANTONIO SCAVINO	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic																									