

ANEXO N° 01
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
3.0 PROYECTO : OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
5.0 CONTRATO : 030-2024-MINEM/DGER
6.0 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO IQUINAY
8.0 VALORIZACIÓN : **1**
9.0 MES Y AÑO : **Diciembre-24**
11.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	156,169.06
Deducciones y/o Otros	:	SI.	
Valorización Bruta	:	SI.	156,169.06


AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (B)

- Directo N° 01	:	SI.	117,160.00
- Materiales N° 01	:	SI.	0.00
- Materiales N° 02	:	SI.	
Total Amortizaciones:	:	SI.	117,160.00

VALORIZACIÓN NETA (VN) = (A) - (B)	:	SI.	39,009.06
I.G.V. (18% VN)	:	SI.	
TOTAL A FACTURAR	:	SI.	39,009.06

REPRESENTANTE LEGAL

COORDINADOR DE OBRA

CONSORCIO IQUINAY

Ing. José Antonio Echavarría Ramírez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 37131

RESIDENTE DE OBRA

METRADO PARA VALORIZACION N° 01 - DICIEMBRE 2024

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACION RURAL EN LAS LOCALIDADES DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO


Sección I : SISTEMA FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS (SFVC)

B: MONTAJE ELECTROMECANICO

Item	Descripción de Partidas	Und.	CONTRACTUAL		ACUMULADO MES ANTERIOR		EN EL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR					
			Costo Unit.	Metrado	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto		
1.00	OBRAS PRELIMINARES	Loc	S/ 100.00	38.00	S/ 3,800.00	0.00	0.00%	23.00	60.53%	2,300.00	23.00	60.53%	2,300.00	15.00	39.47%	1,500.00
1.01	AUTORIZACIONES Y PERMISOS	Loc	S/ 2,982.46	57.00	S/ 170,000.00	0.00	0.00%	39.00	68.42%	87,236.84	39.00	68.42%	87,236.84	18.00	31.58%	40,263.16
1.02	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERFIL Y PLANIMETRIA PARA SFVC Y SFVI															
1.02.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		S/ 2,236.84	57.00	S/ 127,500.00	0.00	0.00%	7.00	12.28%	2,087.72	7.00	12.28%	2,087.72	50.00	87.72%	14,912.28
1.02.02	PERFILLES LATERALES Y TRANSVERSALES		S/ 298.25	57.00	S/ 17,000.00	0.00	0.00%	7.00	12.28%	2,087.72	7.00	12.28%	2,087.72	50.00	87.72%	22,368.42
1.02.03	CATASTRO, TOPOGRAFIA Y ORTOFOTOS		S/ 447.37	57.00	S/ 25,500.00	0.00	0.00%	7.00	12.28%	3,131.58	7.00	12.28%	3,131.58	50.00	87.72%	11,400.00
1.03	INSTALACION DE HITOS	Loc	S/ 300.00	38.00	S/ 11,400.00	0.00	0.00%	7.00	18.42%	1,105.26	7.00	18.42%	1,105.26	31.00	81.58%	4,894.74
1.04	PLANOS TOPOGRAFICOS Y DISEÑO	Loc	S/ 157.89	38.00	S/ 6,000.00	0.00	0.00%	28.00	48.12%	2,947.37	28.00	48.12%	2,947.37	29.00	50.88%	3,052.63
1.05	ELABORACION DE PADRON DE USUARIOS	Loc	S/ 103.64	55.00	S/ 5,700.00	0.00	0.00%	5.00	9.09%	518.18	5.00	9.09%	518.18	14.00	36.84%	33,157.89
1.06	MEDICION DE RESISTIVIDAD ELECTRICA	Loc	S/ 103.64	55.00	S/ 5,700.00	0.00	0.00%	24.00	63.16%	56,842.11	24.00	63.16%	56,842.11	14.00	36.84%	33,157.89
1.07	ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Loc	S/ 2,368.42	38.00	S/ 90,000.00	0.00	0.00%	24.00	63.16%	56,842.11	24.00	63.16%	56,842.11	14.00	36.84%	33,157.89
	TOTAL OBRAS PRELIMINARES				S/ 292,900.00					S/ 156,169.06			S/ 156,169.06			S/ 136,730.94

CONSORCIO QUINAY
 Ing. José Antonio Echarzúa Ramírez
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. 37131

ITEM	LOCALIDAD	N° LOC. RS	ESTUDIO TOPOGRAFICO										MEDICION DE RESISTIVIDAD			
			LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		PERFILES LATERALES Y TRANSVERSALES		CATASTRO, TOPOGRAFIA Y ORTOFOTOS		PLANOS TOPOGRAFICOS		INSTALACION DE HITOS		ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA		PADRON DE USUARIOS	
TOTAL	TOTAL PORCENTUAL	57	100%	68.42%	100%	12.28%	12.28%	12.28%	100%	70.18%	23.68%	49.12%	40.85%	8.77%	100%	100%
Columna 2	Columna 3	Columna 4	Columna 5	Columna 6	Columna 7	Columna 8	Columna 9	Columna 10	Columna 11	Columna 12	Columna 13	Columna 14	Columna 15	Columna 16	Columna 17	Columna 18
1	ALTO NANAY	ALBARENGA	1	KEY	28-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	ALTO NANAY	ATALAYA	1	KEY	26-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	ALTO NANAY	MIRAFLORES	1	KEY	23-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	ALTO NANAY	MIRAFLORES	1	KEY	25-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	ALTO NANAY	MONTE CALVARIO	1	KEY	21-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	ALTO NANAY	PISCO	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	ALTO NANAY	PUCA URCO	1	KEY	27-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	ALTO NANAY	SABOYA	1	KEY	22-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	ALTO NANAY	EL SALVADOR (PVA QUEBRADA)	1	KEY	25-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	ALTO NANAY	SAMITO	1	KEY	18-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	ALTO NANAY	SAN JUAN DE UNGURAHUAL	1	KEY	23-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	ALTO NANAY	SAN JUAN DE UNGURAHUAL ZONA 1	1	KEY	22-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	ALTO NANAY	BUENAVISTA	1	KEY	27-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	ALTO NANAY	SAN JUAN DE RAYA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	IGUITOS	8 DE OCTUBRE	1	KEY	12-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	IGUITOS	AVACUCHO	1	KEY	15-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	IGUITOS	HUATARI (HUATURI)	1	KEY	12-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	IGUITOS	LAGUNAS	1	KEY	16-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	IGUITOS	LIBERTAD	1	KEY	14-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	IGUITOS	LIBERTAD PROLONGACION	1	KEY	13-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
21	IGUITOS	LOBOVACU	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	IGUITOS	MARAVILLA	1	KEY	15-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
23	IGUITOS	SHIRARA	1	KEY	14-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
24	IGUITOS	TARAPOTO	1	KEY	13-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
25	IGUITOS	YARINA	1	KEY	15-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	PUNCHANA	QUEBRADA PRIMAVERA	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
27	PUNCHANA	QUEBRADA YARINA	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
28	PUNCHANA	QUEBRADA YARINA	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
29	PUNCHANA	QUEBRADA YARINA	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
31	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
32	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
35	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
36	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
37	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
38	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
39	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
40	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	11-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	ALTO NANAY	HUARAPAL	1	KEY	21-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	ALTO NANAY	TRUNFO	1	KEY	21-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	ALTO NANAY	SALVA TIERRA	1	KEY	22-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	IGUITOS	COMUNIDAD NATIVA DE SANTA SOFIA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	IGUITOS	SANTA RITA ZONA SHATODINO	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	PUNCHANA	8 DE SETIEMBRE	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	PUNCHANA	AGRARIO DE SHIMBILLO	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	PUNCHANA	ALFONSO UGARTE	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	PUNCHANA	ALFONSO UGARTE ZONA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	PUNCHANA	BARRIO ANTONIO SCAVINO	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	PUNCHANA	FRAY MARTIN	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	PUNCHANA	SANTO TOMAS DE CAPRONAL ZONA 1	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	PUNCHANA	TERRA HERMOSA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	PUNCHANA	ALMIRANTE MIGUEL GRAU	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	PUNCHANA	CASERIO GRAU PAMPA HERMOSA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	PUNCHANA	UNION FAMILIAR	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	PUNCHANA	SAN JUAN BAUTISTA ANGUILLA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



CONSORCIO BUNAY

 Ing. José Antonio Echavarría Ramírez

 RESIDENTE DE OBRA

 CIP. 37131