

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 2.0 UNIDAD EJECUTORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 3.0 OBRA : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
 4.0 EMPRESA CONTRATISTA : SIFUENTES HORNA OMAR
 5.0 VALORIZACIÓN N° : 1
 6.0 MES Y AÑO : Noviembre - 2024
 7.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO ELECTRO PLUS
 8.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

"AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	8,252.50	
Valorización Bruta	:	S/.		8,252.50

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	8,252.50	
---	---	-----	----------	--

Devolucion de Retencion (5%)	:	S/.		
-------------------------------------	---	-----	--	--

I.G.V. (18% VN) No Incluido	:	S/.		0.00
-----------------------------	---	-----	--	------

TOTAL A FACTURAR	:	S/.		8,252.50
-------------------------	---	-----	--	-----------------

SALDO FINAL A PAGAR	:	S/.		8,252.50
----------------------------	---	-----	--	-----------------


CONSORCIO ELECTRO PLUS
 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


CONSORCIO ELECTRO PLUS
 ERICK ERNESTO PEZO ACHINC
 GERENTE DE OBRA

**PRESUPUESTO PRINCIPAL
VALORIZACIÓN N° 1 - NOVIEMBRE - 2024
SECCIÓN N° 01: LINEAS PRIMARIAS**

PROYECTO : "AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ-PROVINCIA DE OXAPAMPA-PASCO"
CONTRATISTA : SIFUENTES HORNA OMAR

ITEM	DESCRIPCIÓN DE PARTIDAS	UNID.	Metrado Principal	Costo Pactado S/.	TOTAL S/.	Acumulado Mes Anterior			En el Mes			Acumulado Actual			Saldo por Valorizar		
						Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance	Cant.	S/.	(%) Avance
B	MONTAJE ELECTROMECHANICO																
1.00	OBRAS PRELIMINARES																
1.01	Replanteo Topográfico, Ubicación de Estructuras de Lineas Primarias. Incluye Elaboración de Planos de Concesión Rural	km	120.00	250.00	30,000.00				33.01	8,252.50	27.51%	33.01	8,252.50	27.51%	86.99	21,747.50	72.49%
	TOTAL MONTAJE ELECTROMECHANICO				30,000.00					8,252.50			8,252.50			21,747.50	


CONSORCIO ELECTRO PLUS
 Ing. Dante Abel Vela Bruno
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 83641


CONSORCIO ELECTROSELVA PERU
 ERICK ERNESTO PEZO ACHING
 REPRESENTANTE COMUN