

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Huancavelica, 17 de diciembre de 2024

CARTA N° 288-2024-CEC-CP07/JGCA-SO

Señores:
CONSORCIO HUANCAVELICA
Av. Andrés Avelino Cáceres S/N – Yananaco - Huancavelica
Presente. -



Atención : Ing. Winston Ronald Beltrán Sierra
Jefe de Estudios

Asunto : **RESPUESTA AL CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DEL ADELANTO DE MATERIALES POR EL CONTRATISTA.**

Referencia : CONTRATO N° 003-2024-MINEM/DGER
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA
"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA"
1) CARTA N° 227-2024-CH-RO de fecha 17/12/2024

De mi mayor consideración;

Por intermedio de la presente saludamos y a la vez informarle que, acusamos haber recibido su documentación de la Referencia 1), revisado la misma, estamos procediendo a dar la conformidad respectiva de acuerdo a lo solicitado.

Se remitiendo la aprobación del Calendario de Utilización del Adelanto de Materiales, debidamente firmado.

Por dicho motivo una vez más se le recuerda al Contratista presentar sus TDT, debidamente llenadas por sus proveedores para revisar las mismas

Sin otro particular y esperando la atención al presente, quedamos de usted.

Atentamente,

CONSORCIO ENERGÍA CENTRO

Ing. Juan C. Cerrón Acosta
JEFE DE SUPERVISIÓN

CALENDARIO DE UTILIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES

"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA"

DESCRIPCION	TOTAL	PROGRAMACION DESEMBOLSO					
		Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06
MONTO TOTAL SOLICITADO SIN IGV (AM)	S/ 3,513,370.00		1,939,000.00	553,350.00	856,520.00	164,500.00	
IGV 18%	S/ 632,406.60		349,020.00	99,603.00	154,173.60	29,610.00	
MONTO TOTAL SOLICITADO INCLUIDO IGV (AM)	S/ 4,145,776.60		2,288,020.00	652,953.00	1,010,693.60	194,110.00	

PARTE I : LINEAS PRIMARIAS
PRESUPUESTO

S/ 3,503,938.14

LP:	S/ 1,184,220.00	S/ -	S/ 837,000.00	S/ 180,400.00	S/ 154,320.00	S/ 12,500.00	S/ -
-----	-----------------	------	---------------	---------------	---------------	--------------	------

FECHA PRESUPUESTO BASE: NOVIEMBRE 2024

Nº	ELEMENTO REPRESENTATIVO	MONTO	INCIDENCIA	% PARCIAL	MONTO MAX SEG. FORM. POLINOM, SIN IGV	MONTO SOLICITADO	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25
1	POSTE DE MADERA	S/ 1,005,861.40	0.287	94.49%	S/ 867,984.31	S/ 595,000.00		595,000.00				
	CRUCETAS DE MADERA	S/ 57,369.00	0.016	5.39%	S/ 56,978.40	S/ 42,500.00		30,000.00			12,500.00	
	CRUCETAS METALICAS	S/ 1,273.80	0.000	0.12%	S/ 1,247.30							
2	CONDUCTORES DE AAAC Y ACCESORIOS	S/ 288,492.47	0.082	100.00%	S/ 313,997.05	S/ 212,000.00		212,000.00				
3	EQUIPOS DE PROTECCIÓN	S/ 82,696.70	0.024	11.83%	S/ 80,768.91	S/ 27,120.00				27,120.00		
	AISLADORES Y ACCESORIOS	S/ 152,403.70	0.044	21.81%	S/ 148,907.01	S/ 127,200.00				127,200.00		
	RETENIDAS Y ANCLAJES	S/ 142,758.40	0.041	20.43%	S/ 139,262.87	S/ 78,000.00			78,000.00			
	FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS	S/ 86,587.20	0.025	12.40%	S/ 84,525.68	S/ 60,000.00			60,000.00			
	CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS	S/ 108,493.31	0.031	15.53%	S/ 104,908.93	S/ 42,400.00			42,400.00			
	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA	S/ 125,832.50	0.036	18.01%	S/ 121,661.93							
4	MONTAJE ELECTROMECHANICO	S/ 945,719.69	0.270	87.46%	S/ 1,109,042.50							
	TRANSPORTE	S/ 135,558.26	0.039	12.54%	S/ 145,713.35							
5	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	S/ 370,891.71	0.106	100.00%	S/ 409,266.36							

CONSORCIO ENERGIA CENTRO
Ing. Juan G. Cerrón Acosta
JEFE DE SUPERVISIÓN

Beltran Sierra Winston R.
REG CIP 151079
JEFE DE ESTUDIOS
CONSORCIO HUANCVELICA

"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

PARTE II : REDES PRIMARIAS
PRESUPUESTO

S/ 2,378,569.80



RP: S/ 576,000.00 S/ - S/ - S/ 84,800.00 S/ 119,200.00 S/ - S/ -

FECHA PRESUPUESTO BASE: NOVIEMBRE 2024

Nº	ELEMENTO REPRESENTATIVO	MONTO	INCIDENCIA	% PARCIAL	MONTO MAX SEG. FORM. POLINOM, SIN IGV	MONTO SOLICITADO	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25
1	POSTES DE MADERA	S/ 368,314.40	0.155	57.92%	S/ 318,506.38							
	CRUCETAS DE MADERA	S/ 31,512.20	0.013	4.96%	S/ 31,388.22							
	CRUCETAS METALICAS	S/ 8,704.30	0.004	1.37%	S/ 8,524.61							
	CONDUCTOR DE COBRE Y ACCESORIOS	S/ 49,412.65	0.021	7.77%	S/ 47,912.52							
	FERRETERIA PARA POSTES Y CRUCETAS	S/ 53,682.30	0.023	8.44%	S/ 52,516.58	S/ 84,800.00			84,800.00			
	RETENIDAS Y ANCLAJES	S/ 12,757.30	0.005	2.01%	S/ 12,506.91							
	MATERIAL PARA PUESTA A TIERRA	S/ 111,564.10	0.047	17.53%	S/ 108,096.06							
2	EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MANIOBRA	S/ 125,117.70	0.053	54.87%	S/ 122,494.85	S/ 59,800.00				59,800.00		
	AISLADORES Y ACCESORIOS	S/ 46,193.90	0.019	20.26%	S/ 45,229.55	S/ 59,400.00				59,400.00		
	CABLES DE ENERGÍA	S/ 30,772.00	0.013	13.49%	S/ 29,400.01							
	CONDUCTORES DE AAC Y ACCESORIOS	S/ 25,945.98	0.011	11.38%	S/ 28,294.28							
3	TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN Y TABLEROS	S/ 771,727.80	0.324	100.00%	S/ 774,024.85	S/ 372,000.00				372,000.00		
4	MONTAJE ELECTROMECHANICO	S/ 409,807.39	0.172	83.45%	S/ 479,507.96							
	TRANSPORTE	S/ 81,286.26	0.034	16.55%	S/ 87,142.61							
5	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	S/ 251,771.52	0.106	100.00%	S/ 278,346.47							

CONSORCIO ENERGIA CENTRO

 Ing. Juan G. Cerrón Acosta
 JEFE DE SUPERVISIÓN


 Beltran Sierra Winston R.
 REG CIP 151079
 JEFE DE ESTUDIOS
 CONSORCIO HUANCAMELICA

"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

PARTE III : REDES SECUNDARIAS
PRESUPUESTO

S/ 7,193,311.14

RS:	S/	1,542,150.00	S/	-	S/	1,102,000.00	S/	288,150.00	S/	-	S/	152,000.00	S/	-
-----	----	--------------	----	---	----	--------------	----	------------	----	---	----	------------	----	---

FECHA PRESUPUESTO BASE: NOVIEMBRE 2024

Nº	ELEMENTO REPRESENTATIVO	MONTO	INCIDENCIA	% PARCIAL	MONTO MAX SEG. FORM. POLINOM, SIN IGV	MONTO SOLICITADO	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25
1	POSTES DE MADERA	S/ 2,289,377.10	0.318	100.00%	S/ 1,975,169.53	S/ 678,000.00		678,000.00				
	CABLES Y CONDUCTORES DE ALUMINIO	S/ 552,390.35	0.077	64.16%	S/ 601,529.11	S/ 212,000.00		212,000.00				
	CONEXIONES DOMICILIARIAS	S/ 308,616.70	0.043	35.84%	S/ 336,016.26							
2	LUMINARIAS, LAMPARAS Y ACCESORIOS	S/ 160,472.60	0.0223	15.29%	S/ 156,779.61	S/ 152,000.00					152,000.00	
	ACCESORIOS PARA CABLES AUTOPORTANTES	S/ 87,824.40	0.0122	8.37%	S/ 85,687.03							
	RETENIDAS Y ANCLAJES	S/ 248,334.00	0.0345	23.66%	S/ 242,216.86	S/ 169,500.00			169,500.00			
	ACCESORIOS DE FERRETERIA PARA ESTRUCTURAS	S/ 126,618.70	0.0176	12.07%	S/ 123,565.40	S/ 118,650.00			118,650.00			
	CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE	S/ 286,660.45	0.0399	27.37%	S/ 277,676.05	S/ 212,000.00		212,000.00				
3	PUESTA A TIERRA	S/ 140,875.00	0.0193	13.24%	S/ 134,323.38							
4	MONTAJE ELECTROMECANICO	S/ 1,962,547.78	0.273	87.97%	S/ 2,301,185.17							
	TRANSPORTE	S/ 268,182.36	0.037	12.03%	S/ 288,367.10							
5	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	S/ 761,411.70	0.106	100.00%	S/ 840,191.85							

CONSORCIO ENERGIA CENTRO

 Ing. Juan G. Cerrón Acosta
 JEFE DE SUPERVISIÓN


 Beltran Sierra Winston R.
 REG CIP 151079
 JEFE DE ESTUDIOS
 CONSORCIO HUANCAMELICA

"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA"

PARTE IV : SISTEMA FOTOVOLTAICO DOMICILIARIO
PRESUPUESTO

S/ 4,491,134.66

SFI: S/ 211,000.00 S/ - S/ - S/ - S/ 211,000.00 S/ - S/ -

FECHA PRESUPUESTO BASE: NOVIEMBRE 2024

Nº	ELEMENTO REPRESENTATIVO	MONTO	INCIDENCIA	% PARCIAL	MONTO MAX SEG. FORM. POLINOM, SIN IGTV	MONTO SOLICITADO	Nov-24	Dic-24	Ene-25	Feb-25	Mar-25	Abr-25
1	ESTRUCTURAS METÁLICAS	S/ 742,544.70	0.165	64.49%	S/ 504,436.22	S/ 113,000.00				113,000.00		
	GABINETES METÁLICOS Y ACCESORIOS	S/ 408,830.27	0.091	35.51%	S/ 285,770.06	S/ 98,000.00				98,000.00		
2	MÓDULOS FOTOVOLTAICOS DOMICILIARIOS	S/ 255,789.00	0.057	33.97%	S/ 425,764.58							
	EQUIPOS	S/ 497,580.90	0.111	66.03%	S/ 541,824.49							
3	BANCO DE BATERÍAS	S/ 1,403,580.30	0.313	100.00%	S/ 1,528,183.12							
4	PROTECCIÓN	S/ 34,105.20	0.008	26.22%	S/ 37,136.13							
	CABLES Y CONDUCTORES Y CONECTORES	S/ 15,382.26	0.003	11.88%	S/ 15,355.97							
	PUESTA A TIERRA	S/ 51,681.60	0.012	40.21%	S/ 49,961.27							
	TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC	S/ 2,153.40	0.001	1.75%	S/ 1,881.95							
	UNIDAD DE CONSUMO	S/ 25,491.60	0.006	19.93%	S/ 25,503.38							
5	MONTAJE	S/ 521,354.17	0.116	90.14%	S/ 611,470.99							
	TRANSPORTE	S/ 57,254.83	0.013	9.86%	S/ 61,291.23							
6	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	S/ 475,386.43	0.106	100.00%	S/ 524,572.71							

CONSORCIO ENERGÍA CENTRO

 Ing. Juan G. Cerrón Acosta
 JEFE DE SUPERVISION



 Beltran Sierra Winston R.
 REG CIP 151079
 JEFE DE ESTUDIOS
 CONSORCIO HUANCAMELICA