

ANEXO N° 01
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA

3.0 PROYECTO : OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

5.0 CONTRATO : 030-2024-MINEM/DGER

6.0 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO IQUINAY

8.0 VALORIZACIÓN : 3

9.0 MES Y AÑO : Enero-25

11.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)


Valorización Mensual	:	SI.	36,266.98
Deducciones y/o Otros	:	SI.	
Valorización Bruta	:	SI.	36,266.98

AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (B)

- Pago de seguros	:	SI.	1,390.14
- Materiales N° 01	:	SI.	0.00
- Materiales N° 02	:	SI.	
Total Amortizaciones:	:	SI.	1,390.14

VALORIZACIÓN NETA (VN) = (A) - (B)	:	SI.	34,876.84
I.G.V. (18% VN)	:	SI.	
TOTAL A FACTURAR	:	SI.	34,876.84

REPRESENTANTE LEGAL


TAVARÁ FIESTAS JUAN JOSE
INGENIERO EN ENERGÍA
CIP/N° 327023

CONSORCIO IQUINAY


Ing. José Antonio Echavarría Ramírez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 37131

RESIDENTE DE OBRA


DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
 Todos los valores en Soles (Sin I.G.V.)

Monto del Contrato	292,900.00
Valorizaciones Pagadas	245,233.02
Adelantos Otorgados	117,160.00
Valorización N° 01 DICIEMBRE 2024 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	156,169.06
Valorización N° 02 DICIEMBRE 2024 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	89,063.96
Valorización N° 03 ENERO 2025 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	36,266.98
Valorización N° 04	
Valorización N° 05	
Adelanto Directo pagado	117,160.00
Disponibilidad por pagar	11,400.00 3.89%
AVANCE ECONOMICO ACUMULADO	281,500.00 96.11%




TAVARA FIESTAS JUAN JOSE
INGENIERO EN ENERGIA
CIP N° 327023

CONSORCIO QUINAY

Ing. José Antonio Echavarría Ramírez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 37131

ITEM	LOCALIDAD	Nº LOC. RS	ESTUDIO TOPOGRAFICO															INSTALACION DE HITOS			ESTUDIO DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA			PADRON DE USUARIOS			AUTORIZACIONES Y PERMISOS			MEDICION DE RESISTIVIDAD								
			LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO					PERFILES LATERALES Y TRANSVERSALES					CATASTRO, TOPOGRAFIA Y ORTOFOTOS					PLANOS TOPOGRAFICOS			RESPONSABLE			FECHA			AVANCE %			RESPONSABLE			FECHA			AVANCE %		
			TOTAL	57	57	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	PUNTOS TOPOGR.	CADISTA RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	CADISTA RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	CADISTA RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	CADISTA RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %	RESPONSABLE	FECHA	AVANCE %		
TOTAL PORCENTUAL			100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%				
1	ALTO NANAY	ALBARENA	1	KEY	28-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	28-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	28-Nov	100%	KEY	28-Nov	100%				
2	ALTO NANAY	ATALAYA	1	KEY	26-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
3	ALTO NANAY	MIRAFLORES	1	KEY	23-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
4	ALTO NANAY	MONTE CALVARIO	1	KEY	25-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
5	ALTO NANAY	NEVO LORETO	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	21-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
6	ALTO NANAY	PISCO	1	KEY	20-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
7	ALTO NANAY	PUCA URCO	1	KEY	27-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	28-Nov	100%	KEY	28-Nov	100%				
8	ALTO NANAY	SABOYA	1	KEY	22-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
9	ALTO NANAY	EL SALVADOR (PAVA QUEBRADA)	1	KEY	25-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	25-Nov	100%	KEY	28-Nov	100%	KEY	28-Nov	100%				
10	ALTO NANAY	SAMITO	1	KEY	18-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
11	ALTO NANAY	SAN JUAN DE UNGURAHUAL	1	KEY	23-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	23-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	28-Nov	100%				
12	ALTO NANAY	SAN JUAN DE UNGURAHUAL ZONA I	1	KEY	22-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	22-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
13	ALTO NANAY	BUENAVISTA	1	KEY	27-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	27-Nov	100%	KEY	27-Nov	100%	KEY	27-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
14	ALTO NANAY	SAN JUAN DE RAYA	1	KEY	20-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	20-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
15	IQUITOS	8 DE OCTUBRE	1	KEY	12-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
16	IQUITOS	AYACUCHO	1	KEY	15-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
17	IQUITOS	HUATARI (HUATURI)	1	KEY	12-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	12-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
18	IQUITOS	LAGUNAS	1	KEY	16-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	16-Nov	100%	KEY	16-Nov	100%	KEY	16-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
19	IQUITOS	LIBERTAD	1	KEY	14-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
20	IQUITOS	LIBERTAD PROLONGACION	1	KEY	13-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
21	IQUITOS	LOBOYACU	1	KEY	11-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
22	IQUITOS	MARAVILLA	1	KEY	15-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
23	IQUITOS	SHIRIARA	1	KEY	14-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	14-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
24	IQUITOS	TARAPOTO	1	KEY	13-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	13-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
25	IQUITOS	YARINA	1	KEY	15-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	15-Nov	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
26	PUNCHANA	NEVA PRIMAVERA	1	KEY	11-Nov	100%	OK	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	18-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	11-Nov	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%				
27	PUNCHANA	NEVA YORK	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
28	PUNCHANA	NEVO PARAIISO	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
29	PUNCHANA	SAN JUAN DE POLIS	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
30	PUNCHANA	SANTO TOMAS DE CAPIRONAL	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
31	PUNCHANA	SOL NACIENTE	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
32	PUNCHANA	CASERIO MAYNAS	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
33	PUNCHANA	CENTRO FUERTE	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
34	PUNCHANA	PUNTO ALEGRE	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
35	PUNCHANA	PUERTO ALICIA	1	KEY	16-Dic	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
36	PUNCHANA	PUERTO GEN	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
37	PUNCHANA	ROCA FUERTE	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	30-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%	KEY	16-Dic	100%				
38	PUNCHANA	SAN ANTONIO PUEBLO ORUMARIO	1	KEY	21-Nov	100%	OK	KEY	16-Dic	100%																												

METRADO PARA VALORIZACION N° 03 - ENERO 2025

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE CAMPO

Sección I : SISTEMA FOTOVOLTAICOS CENTRALIZADOS (SFVC)

B: MONTAJE ELECTROMECAÁNICO

Ítem	Descripción de Partidas	Und.	CONTRACTUAL			ACUMULADO MES ANTERIOR			EN EL MES			ACUMULADO ACTUAL			SALDO POR VALORIZAR		
			Costo Unit.	Metrado	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto	Metrado	Avance	Monto
1.00	OBRAS PRELIMINARES																
1.01	AUTORIZACIONES Y PERMISOS	Loc	S/ 100.00	38.00	S/ 3,800.00	38.00	100.00%	S/ 3,800.00				38.00	100.00%	S/ 3,800.00	0.00	0.00%	S/ -
1.02	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PERFIL Y PLANIMETRIA PARA SFVC Y SFVI	Loc	S/ 2,982.46	57.00	S/ 170,000.00												
1.02.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO		S/ 2,236.84	57.00	S/ 127,500.00	57.00	100.00%	S/ 127,500.00				57.00	100.00%	S/ 127,500.00	0.00	0.00%	S/ -
1.02.02	PERFILES LATERALES Y TRANSVERSALES		S/ 298.25	57.00	S/ 17,000.00	57.00	100.00%	S/ 17,000.00				57.00	100.00%	S/ 17,000.00	0.00	0.00%	S/ -
1.02.03	CATASTRO, TOPOGRAFIA Y ORTOFOTOS		S/ 447.37	57.00	S/ 25,500.00	57.00	100.00%	S/ 25,500.00				57.00	100.00%	S/ 25,500.00	0.00	0.00%	S/ -
1.03	INSTALACION DE HITOS	Loc	S/ 300.00	38.00	S/ 11,400.00	0.00	0.00%	S/ -				0.00	0.00%	S/ -	38.00	100.00%	S/ 11,400.00
1.04	PLANOS TOPOGRAFICOS Y DISEÑO	Loc	S/ 157.89	38.00	S/ 6,000.00	38.00	100.00%	S/ 6,000.00	0.00	0.00%	S/ -	38.00	100.00%	S/ 6,000.00	0.00	0.00%	S/ -
1.05	ELABORACION DE PADRON DE USUARIOS	Loc	S/ 105.26	57.00	S/ 6,000.00	57.00	100.00%	S/ 6,000.00	0.00	0.00%	S/ -	57.00	100.00%	S/ 6,000.00	0.00	0.00%	S/ -
1.06	MEDICION DE RESISTIVIDAD ELECTRICA	Loc	S/ 103.64	55.00	S/ 5,700.00	25.00	45.45%	S/ 2,590.91	30.00	54.55%	S/ 3,109.09	55.00	100.00%	S/ 5,700.00	0.00	0.00%	S/ -
1.07	ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA	Loc	S/ 2,368.42	38.00	S/ 90,000.00	24.00	63.16%	S/ 56,842.11	14.00	36.84%	S/ 33,157.89	38.00	100.00%	S/ 90,000.00	0.00	0.00%	S/ -
TOTAL OBRAS PRELIMINARES					S/ 292,900.00			S/ 245,233.02			S/ 36,266.98			S/ 281,500.00			S/ 11,400.00


TAVARA FIESTAS JUAN JOSE
 INGENIERO EN ENERGÍA
 CIP N° 327023

CONSORCIO IQUINAY

 Ing. José Antonio Echavarría Ramírez
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. 37131