VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	SIG-FO-029
	ORDEN DE COMPRA / SERVICIO	VERSIÓN: 00

		Nº	**001-2024**

Fecha:	30 de Noviembre de 2024		
Señores:	**DC ELECTROMAX S.A.C.**		
RUC:	20609570131		
Dirección:	MZA. 91A LOTE 11 URB. RAUL PORRAS BARRENECHEA - PARADERO MERINO REYNA - CARABAYLLO - LIMA		
Lugar de entrega:	LIMA	**Fecha de entrega:**	CONTRA PAGO
Ref.	**SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN DE 10KV (PROYECTADO A 22,9KV) DEL SALDO DE LA IOARR: "CONSTRUCCION DE SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS; EN EL(LA) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE TRUJILLO VARONES"**		
Moneda:	SOLES		
Forma de pago:	30% CON ORDEN DE COMPRA Y SALDO CONTRA ENTREGA		
Plazo de entrega:	35 DIAS CALENDARIO		
Observaciones:	COT. N° 001118/0010-2024		

ITEM	DESCRIPCIÓN		UND	CANT.	P.UNIT.	TOTAL
1	**TRANSFORMADOR DISTRIBUCION TRIFASICO PEDESTAL TRIFASICO EN ACEITE VEGETAL DE 315 KVA, 3 Ø, 10-22.9 KV / 0.230KV , 60HZ , YNyn6, 1000 msnm**		UND	1.00	16,565.37	16,565.37
	NORMAS PARA DISEÑO Y FABRICACIÓN	NTP IEC 60076-1 NTP 370.400				
	MARCA	DC ELECTRO				
	PROCEDENCIA	PERÚ				
	MODELO	TDT-ER				
	NUMERO DE FASES	3 Ø				
	FRECUENCIA NOMINAL	60 HZ				
	POTENCIA NOMINAL ONAN	315 KVA				
	TENSIÓN NOMINAL PRIMARIA	10-22.9 KV				
	REGULACION EN EL LADO PRIMARIO	(+-2x2.5%)				
	TENSION NOMINAL SECUNDARIA SIN CARGA	0.230KV				
	TENSION NOMINAL SECUNDARIA CON CARGA	0.220KV				
	GRUPO DE CONEXIÓN	YNyn6				
	TIPO DE ENFRIAMIENTO	KNAN				
	ALTURA DE OPERACIÓN	1000 msnm				
	CLASE DE AISLAMIENTO TÉRMICO	Ao				
	Nº BORNES PRIMARIO	3				
	Nº BORNES SECUNDARIO	4				
	ENFRIAMIENTO	ACEITE DIELECTRICO(LIBRE DE PCB)				
	NIVEL DE AISL. PRIMARIO (INTERNO)	24/50/125 KV				
	NIVEL DE AISL. SECUNDARIO (INTERNO)	1.1/3/-- KV				
	CONDUCTOR DE LOS ARROLLAMIENTOS	**COBRE**				
	TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA	40°C				
	TIPO DE MONTAJE	EXTERIOR				
	SERVICIO	CONTINUO				
	VENTILACION	NATURAL				
	ACCESORIOS					
	EQUIPAMIENTO EN CABINA LADO PRIMARIO					
	01 Interruptor – Seccionador bajo carga de dos posiciones para tensión de 24 KV 400A					
	03 Aisladores tipo pozo BUSHING WELL para tensión de 24KV 200A					
	03 Bases porta fusibles sumergibles en aceite					
	03 Fusibles limitadores de corriente o tipo expulsión para 24 KV 20 A Tipo BAYONET					
	01 Conmutador de 5 posiciones y con accionamiento sin tensión para regulacion					
	03 Soporte metálico para descanso de aislador codo					
	03 Conector interface (Bushing Insert)					
	03 Conector enchufable tipo codo bajo carga					
	EQUIPAMIENTO EN CABINA LADO SECUNDARIO					
	04 Aisladores Porcelana para B.T. 1KV 1000A					
	01 Válvula de sobrepresión					
	01 Indicador de nivel de aceite					
	02 Orejas de izamiento					
	01 Pozo termométrico con termómetro horizontal					
	01 Placa de características del transformador					
	01 Válvula para vaciado y tomas de muestras de					
	01 Tubo de llenado de aceite con tapón					
	02 Bornes de conexión para puesta a tierra					
	** NO INCLUYE ITM **					
			SUB TOTAL			16,565.37
			IGV		18.00%	2,981.77
			TOTAL S/.			19,547.14

	CUENTA CORRIENTE	CCI	MONEDA
BBVA	**0011-0312-0200508048**	**011-312-000200508048-62**	**SOLES**

1. La aceptación y atención de la presente se considera una declaración y garantía de conducirse en todo momento, durante la ejecución con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de soborno, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, asesores.

2. La aceptación y atención de la presente se considera una declaración y garantía de conducirse en todo momento bajo el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión de nuestra organización.

NOTA: AL MOMENTO DE PRESENTAR SU FACTURA POR FAVOR ADJUNTAR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Victor Manuel Cajilima Velasquez
GERENTE GENERAL

VICTOR MANUEL CAJILIMA VELASQUEZ
VICAVELSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.
GERENTE GENERAL